

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 16.01.2024 – öffentlich –

Thema:

Temporäre Modulbauten an Schulen

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

| Schule | Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume | Zweck | Planungsstand | Realisierungszeitpunkt |
|--|---------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt | | | | |
| GS Heeperholz | 4 | 2 Klassenräume und 2 OGS-Gruppenräume ab dem SJ 2024/25 aufgrund von Mehrklassenbildung | ISB ist beauftragt | 06/2024 |
| Interim GS Quelle lt. Bauprogramm | 8 | 8 Klassen-/OGS-Räume und 4 Differenzierungsräume ab dem Schuljahr 2023/24 zur Deckung des Mehrbedarfs aufgrund der bereits vorhandenen und im Ganzheitlichen Schulentwicklungsplan dokumentierten Schüler*innenaufwüchse | ISB ist beauftragt | 01/2024 |
| Interim GS Brake lt. Bauprogramm | 2 | 2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung | ISB ist beauftragt | 04/2024 |
| Interim Osningschule für Mehrklasse | 1 | 1 Klassenraum mit Differenzierungsraum ab Schuljahr 2023/24 aufgrund von Mehrklassenbildung | ISB ist beauftragt | 04/2024 |
| Buschkampschule | 1 | 1 Klassenraum ab dem SJ 2024/25 zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung | ISB ist beauftragt | 07/2024 |
| Gymnasium Am Waldhof | 4 | 4 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung | ISB ist beauftragt | 07/2024 |

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 14.11.2023 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- Die Realisierungszeitpunkte der Module zur räumlichen Entlastung verschieben sich an der Grundschule Brake und an der Osningschule auf April 2024.
- Im Rahmen der geplanten Dreizügigkeit und Entlastung der OGS Situation an der Grundschule Heeperholz soll nicht das bisher geplante Raummodul, sondern eine vergrößerte Lösung mit 4 klassengroßen Räumen zum Einsatz kommen.
- Anlässlich der geplanten Dreizügigkeit an der Buschkampschule soll bis zur Fertigstellung der baulichen Erweiterung ein Klassenraummodul zum Einsatz kommen.
- Ferner soll am Gymnasium Am Waldhof mittels 4 Klassenraumcontainern Entlastung bis zur baulichen Erweiterung geschaffen werden.

i.A.



Beckmann
Amtsleitung