

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 04.06.2024 – öffentlich –

Thema:

-Temporäre Modulbauten an Schulen-

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
GS Heeperholz	4	4 klassengroße Räume ab dem SJ 2024/25 aufgrund von Mehrklassenbildung	ISB ist beauftragt	07/2024
Interim GS Brake lt. Bauprogramm	2	2 Klassenräume ab dem SJ 2023/24 zur räumlichen Entlastung	Raummodul ist aufgestellt	06/2024
Interim Osningschule für Mehrklasse	1	1 Klassenraum mit Differenzierungsraum ab Schuljahr 2023/24 aufgrund von Mehrklassenbildung	Raummodul ist aufgestellt	06/2024
Gymnasium Am Waldhof	4	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung - Standort Schulhof	ISB ist beauftragt	07/2024
		2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung - Standort Kindermannstraße	ISB ist beauftragt	
Buschkampfschule	1	1 Klassenraum ab dem SJ 2024/25 zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	ISB ist beauftragt	07/2024
Grundschule Schröttinghausen	2	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung bzw. bis zum Auszug der Kita	ISB ist beauftragt	12/2024

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 11.04.2024 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- Die Inbetriebnahmen der Raummodule zur räumlichen Entlastung verschieben sich aufgrund noch ausstehender technischer Prüfungen und Abnahmen sowohl an der Osningschule als auch an der Grundschule Brake auf Juni 2024.

i.A.



Poetting
stv. Amtsleitung