

230.0, 05.06.2024, 6939, Frau Harodt

Stellungnahme des Immobilienservicebetriebes zur Sitzung: BV Senne am 06.06.2024

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

Anlass:

Anfrage der **FDP zum Sachstand zur Errichtung eines Klassencontainers zur Deckung des Bedarfs für die beschlossene Mehrklasse an der Buschkampfschule zum SJ 2024/25** vom 27.05.2024 (Ds.-Nr.: 8141/2020-2025)

Frage:

Wie ist der Stand der Planung und Realisierung in Bezug auf den geplanten Klassencontainer an der Buschkampfschule zum SJ 2024/25?

Antwort auf die Frage:

Die Planung für den barrierefreien Klassencontainer ist abgeschlossen.
Der Bauantrag wurde im Mai eingereicht und befindet sich derzeit unter Beteiligung aller Fachämter in Bearbeitung.

Lageplan:



Die Ausschreibung für die Aufstellung des Klassencontainers ist erfolgt und die Submission für die Angebotsabgaben endet heute (05.06.24).

Zusatzfrage 1:

Ist es realistisch, dass der Klassencontainer zwei Wochen vor Unterrichtsbeginn bezugsfertig und barrierefrei installiert werden kann?

Antwort auf die Zusatzfrage 1:

Bei der Submission zur Aufstellung des Klassencontainers wurden nach Rücksprache mit der Zentralen Vergabestelle bereits Angebote abgegeben.

Nach Abschluss der Submission und erfolgter Angebotsprüfung mit anschließender Auftragserteilung durch die Zentrale Vergabestelle kann eine verbindliche Aussage zum Aufstellungstermin erfolgen.

Im Angebot bei den Fachfirmen wurde als Termin „Ende der Sommerferien“ abgefragt.

gez.
Harodt