

Gremium

An die Mitglieder der Bezirksvertretung Sennestadt für die Sitzung am 12.09.2024 - öffentlich -

Anfrage der CDU-Fraktion vom 02.09.2024, Drucksachen-Nr. 8635/2020-2025

Thema: Grundschule Wintersheide

Frage: Welche Arbeiten sind noch nicht erledigt?

Antwort der Verwaltung

Der Teilstandort der Schule Hans-Christian-Andersen-Schule (ehemals Förderschule Comenius) besteht aus fünf organisatorischen Gebäudeteilen: Verwaltungstrakt, zwei Trakte mit Klassenräumen, Mensatrakt und OGS-Trakt.

Der Verwaltungstrakt stand bereits zur Schulanmeldung im Herbst 2023 zur Verfügung. Der Trakt 1 mit vier Klassenräumen (der Teilstandort startet mit zwei Klassenzügen!), zwei Mehrzweckräumen und wurde zum Schuljahresbeginn fertiggestellt.

Trakt 2 des Klassentrakts besteht aus vier Klassenräumen, vier Mehrzweckräumen und Toiletten. Die Räume werden aufgrund des aufwachsenden Teilstandortes momentan noch nicht benötigt. Die Fertigstellung des Schultrakts 2 ist bis zu den Herbstferien geplant. Restarbeiten in diesem Bereich finden unter Berücksichtigung der Schulzeiten möglichst störungsfrei statt.

Der OGS-Bereich wurde zum Schuljahresbeginn fertiggestellt. Die Küche ist noch nicht abschließend fertiggestellt, sodass planmäßig warmes Essen für die Schülerinnen und Schüler angeliefert wird.

Außenanlagen: Die Schulhöfe sind zum Schulstart gepflegt, verkehrssicher und mit ausreichend Spielgeräten zur Verfügung gestellt worden. Innerhalb der Sommerferien wurden zwei der vier neu geplanten Spielgeräte installiert. Die Ausschreibungen des UWB zu den Spielgeräten konnten auf Grund der schlechten Angebotslage nur teilweise beauftragt werden. Einige Arbeiten konnten erst nach den Sommerferien fertiggestellt werden, bzw. verschieben sich in die Herbstferien.

Die Möblierung der Klassenräume mit Tischen und Stühlen erfolgte nach vorangegangener Ausschreibung zum Schuljahresbeginn. Aufgrund von Lieferverzögerungen seitens eines Herstellers wurden die Klassenräume zusätzlich mit Interimsmobiliar ausgestattet, damit die Klassenräume entsprechend einer modernen Nutzung durch die Schule eingerichtet werden konnten und ein geregelter Schulbetrieb möglich ist.

Die Wünsche des OGS-Trägers wurden bei der Möblierung der OGS-Betreuungsräume berücksichtigt und die Räume entsprechend ausgestattet.

Vereinzelte Möbel werden noch im Laufe der nächsten Wochen ausgeliefert, da es sich bei Schulmobiliar in der Regel nicht um Lagerware handelt und eine Lieferzeit von 8-12 Wochen üblich ist.

Einige sanitäre Bereiche sind nach wie vor aufgrund von Lieferverzögerungen von Materialien, wie z.B. WC Trennwänden, in Arbeit. Es stehen jedoch im Innen- und für den Außenbereich Toiletten inkl. Handwaschbecken zur Verfügung.

I.A.



Beckmann
Amtsleitung