

"laufende Schulbauprojekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 8984/2020-2025 - Anlage 2

| Lfd. Nr | Bauort | Maßnahmenbeschreibung | Anmerkungen ISB | Kategorie | Unterkategorie | Kosten Bauprogramm | Stand Q3 2023 Kosten-ansatz | Stand Q3 2024 Kosten-ansatz | Stand Q1 2023 Kosten-berechnung | Stand Q3 2024 Kosten-berechnung | Stand Q1 2023 Kosten-feststellung | Stand Q3 2024 Kosten-feststellung | 3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand | ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm | NEU 3.Q 2024 Perspektive Bau-beginn | NEU 3.Q 2024 Perspektive Fertig-stellung | Letzter Mittelabfluß | Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB | Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm" |
|---------|---|--|---|-----------|----------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|--|----------------------|---|--|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 112 | 113 | 12 | 132 | 133 | 14 | 142 | 15 | 152 | 16 | 26 | 29 | 30 | 303 | 31 | 32 |
| 23 | Diverse Schulen | Verbesserung der Netzwerkstrukturen (Digitalisierung) | Neuverteilung der Mittel zwischen ISB und Amt für Schule, 90% Förderung | 1 | | 1.000.000 € | 6.900.000 € | | | | | | in Ausführung | 2023 | 2023 | 2024 | 4.700.000 € | | 5.900.000 € |
| 25 | GS Hellingskamp II (ehemalige GS Josef) | Umgestaltung Eingangsbereich Schule/SH, Neugestaltung Schulhof, INSEK | Bestandteil Wettbewerb RS Luise II, siehe Position 55 und 96 | 1 | | 530.000 € | 0 € | | | | | | in Planung | 2023 | 2025 | 2027 | 480.000 € | | - € |
| 26 | GS Hillegossen | OGS-Ausbau | zusätzliches Fluchttreppenhaus erforderlich, brandschutztechnische Ertüchtigung Bestand | 1 | | 3.000.000 € | 0 € | | 3.800.000 € | 4.900.000 € | | | in Fertigstellung | 2023 | 2023 | 2024 | 1.500.000 € | | 1.900.000 € |
| 27 | GS Hillegossen | Sanierung Sportplatz | | 1 | | 200.000 € | 0 € | 550.000 € | 0 € | | | | in Planung | 2023 | 2024 | 2025 | 200.000 € | | 350.000 € |
| 28 | GS Plaß | OGS-Ausbau, Küchenerweiterung | Nach Klärung mit dem Fachamt Bedarfserweiterung | 1 | | 2.700.000 € | 0 € | | 5.400.000 € | 7.150.000 € | 0 € | | baulich begonnen | 2023 | 2023 | 2025 | 300.000 € | | 4.450.000 € |
| 28.1 | GS Plaß | Sanierung und Umstrukturierung des Bestand in 4 Bauabschnitten | Projekt in Prüfung und Abstimmung | 1 | | | 0 € | 10.500.000 € | | | | | in Grundlagenermittlung | | 2025 | 2027 | | | 10.500.000 € |
| 31 | GS Sudbrack | DG-Ausbau für OGS, Diff.-Zwecke | | 1 | | 4.000.000 € | 0 € | | 2.599.000 € | | 0 € | | baulich begonnen | 2023 | 2023 | 2025 | 492.000 € | | - 1.401.000 € |
| 33 | SKS Königsbrügge | Sporthallen(SH)-Sanierung | Zusätzlich - energetische Fassadenanierung - statische Ertüchtigung Dachtragwerk - Brandschutzertüchtigung | 1 | | 3.650.000 € | 0 € | | 6.300.000 € | | 0 € | | baulich begonnen | 2023 | 2023 | 2024 | 500.000 € | | 2.650.000 € |
| 34 | GES Friedrich-Wilhelm-Murnau | Umsetzung neuer Brandschutzanforderungen im Bestand | | 1 | | 330.000 € | 395.000 € | | 0 € | | 0 € | | in Planung | 2023 | 2023 | 2025 | 280.000 € | | 65.000 € |
| 35 | RS Am Schlehenweg | Anpassung Raumprogramm, Einführung GL, Erfüllung räumlicher Vorgaben nach Auslaufen der HS | Betrachtung mit Position 53.3 | 2 | c | 1.000.000 € | 0 € | 9.000.000 € | 0 € | | 0 € | | in Grundlagenermittlung | 2023 | 2027 | 2029 | 200.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft, | 8.000.000 € |
| 38 | RS Jöllbeck II | Anpassung ehem. HS-Gebäude für Ganzttag, Inklusion | | 2 | c | 2.000.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | in Bedarfsklärung durch das Fachamt | 2023 | 2028 | 2029 | 1.000.000 € | | - € |
| 39 | RS Jöllbeck II | Umgestaltung Außenanlagen | | 2 | c | 220.000 € | 0 € | | 0 € | 90.000 € | 0 € | | baulich begonnen | 2023 | 2024 | 2024 | 220.000 € | | - 130.000 € |
| 44 | GS Ummeln | SH-Neubau | Einschränkung des Baufelds, Kosten ohne Rückbau und Außenanlagen, allgemeine Kostensteigerung | 1 | | 8.000.000 € | 12.000.000 € | | 0 € | | 0 € | | Baulich begonnen | 2024 | 2024 | 2025 | 650.000 € | bestehende Halle bleibt erhalten bis zur Fertigstellung der neuen Halle | 4.000.000 € |
| 46 | Diverse Schulen | Auslagerungen bei Baumaßnahmen, kurzfr. Schaffung von Klassenräumen wegen höherer SuS-Zahlen | Mittelverwendung in Position 46.1 und 57.1 | 2 | b | 1.600.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Position abgeschlossen | 2025 | | 2030 | 800.000 € | | - € |
| 47 | GS Hellingskampschule | - 17.228.650 € = Ersatzbau Bestand, Ersatzbau 3. Zug, SH-Neubau - 3.690.000 € = Helli | Gründungsproblematik, Bodenschadstoffe, zzgl. Ausweichquartier - Fertigstellung Schulgebäude 1. Q/2024, Helli Fertigstellung 2025 | 1 | | 20.918.500 € | 0 € | | 27.151.000 € | | 0 € | | baulich in Fertigstellung | 2025 | 2022 | 2024 (Schule) 2025 (Helli) | 785.000 € | | 6.232.500 € |
| 48 | GS Theesen | Erweiterung um 1 Zug | Systembau beschlossen, Gemeindehaus angemietet [Konkretisierung nach Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen] | 2 | a | 6.800.000 € | 8.500.000 € | | 0 € | | 0 € | | in Planung | 2025 | 2025 | 2026 | 4.200.000 € | Interim im Gemeindehaus ab 2024 wird geprüft, Systembau beschlossen | 1.700.000 € |
| 49 | GES Quelle | Erweiterung wg. GL-Einführung, Beheb. genereller Raumdefizite | Flächenerweiterung (Bielefelder Modell) sowie Bestandssanierung in Teilen | 2 | b | 5.000.000 € | 19.500.000 € | | 0 € | | 0 € | | in Grundlagenermittlung | 2025 | 2030 | 2033 | | Externe Kapazitäten und mögliches Interim werden geprüft | 14.500.000 € |

"laufende Schulbauprojekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 8984/2020-2025 - Anlage 2

| Lfd. Nr. | Bauort | Maßnahmenbeschreibung | Anmerkungen ISB | Kategorie | Unterkategorie | Kosten Bauprogramm | Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz | Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz | Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung | Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung | Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung | Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung | 3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand | ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm | NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn | NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung | Letzter Mittelabfluß | Steuerung- und Lösungs- ansätze Amt für Schule & ISB | Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm" |
|----------|------------------------|---|---|-----------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-------------------------|---|--|
| 50 | GES Rosenhöhe | 20.240.000 € = Neubau SEK II 8.000.000 € = Ausbau Sek. I 7.685.000 € = Neubau Sporthalle (+ SEK I+II) 2.800.000 € = Ausweichquartier | | 1 | | 38.725.000 € | 44.190.000 € | 62.700.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | baulich begonnen | 2025 | 2022 | 2027 | 2.720.000 € | | 23.975.000 € |
| 50.1 | BK Senne | Sanierung der gemeinsamen WC Anlage der BK Senne und GES Rosenhöhe | NEU | 1 | | | 0 € | 740.000 € | | | | | baulich begonnen | | 2024 | 2025 | | | 740.000 € |
| 51 | GY Am Waldhof | Bedarfsgerechter Ausbau | hier ohne Haus des Handwerk | 2 | b | 3.691.033 € | 0 € | 30.000.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | in Grundlagenermittlung | 2025 | 2027 | 2031 | 625.000 € | Flächen für Interimslösung werden geprüft, Machbarkeits- studien werden geprüft | 26.308.967 € |
| 51.1 | GY Am Waldhof | Gestapelte 2-fach Sporthalle | NEU | 2 | | | 0 € | 20.000.000 € | | | | | in Grundlagenermittlung | | 2027 | 2031 | | | 20.000.000 € |
| 53 | Diverse Grundschulen | Ausbau der offenen Ganztagschule, Rechtsanspruch ab 2026, Anpassung Küchen und Mensen, bedarfsgerechter Ausbau (OGS-/ Unterrichtsräume) | Konkretisierung nach Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen | 2 | | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | in Planung | 2026 | | 2027 | | | - € |
| 53.1 | GS Bültmannshof | OGS-Erweiterung | Zusammenbetrachtung mit Position 60 | 2 | b | 2.500.000 € | 3.720.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | in Grundlagenermittlung | 2026 | 2027 | 2028 | | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | 1.220.000 € |
| 53.2 | GS Dreekerheide | OGS-Erweiterung | Individuelle Planung unerlässlich Machbarkeitsstudie in Bearbeitung, Ergebnis und aktualisierte Kosten liegen noch nicht vor | 2 | b | 2.500.000 € | 6.040.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | in Grundlagenermittlung | 2026 | 2029 | 2031 | | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | 3.540.000 € |
| 53.3 | GS Wellbach | OGS-Erweiterung | Zusammenbetrachtung mit Position 35 | 2 | b | 2.500.000 € | 6.040.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | in Planung | 2026 | 2027 | 2029 | 2.400.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | 3.540.000 € |
| 53.4 | GS Am Homersen | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 7.045.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2027 | 3.480.000 € | Systembau beschlossen | 4.545.000 € |
| 53.5 | GS Stieghorst | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 7.245.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 3.590.000 € | Systembau beschlossen | 4.745.000 € |
| 53.6 | GS Bahnhof | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 6.040.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 2.470.000 € | Systembau beschlossen | 3.540.000 € |
| 53.7 | GS Vilsendorf | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 5.640.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 2.790.000 € | Systembau beschlossen | 3.140.000 € |
| 53.8 | GS Schröttinghausen | OGS-Erweiterung | Interimcontainer 2 Klassen werden errichtet Individuelle Lösung in Prüfung, ggf. Systembau | 2 | b | 2.500.000 € | 3.960.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Bedarfsklärung | 2026 | 2026 | 2030 | 1.570.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | 1.460.000 € |
| 53.9 | GS Hoberge - Uerentrup | OGS-Erweiterung | Machbarkeitsstudie in Bearbeitung | 2 | b | 2.500.000 € | 3.960.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | in Grundlagenermittlung | 2026 | 2026 | 2028 | 1.570.000 € | Systembau wird geprüft | 1.460.000 € |
| 53.10 | GS Klosterschule | OGS-Erweiterung | Machbarkeitsstudie in Bearbeitung | 2 | b | 2.500.000 € | 3.720.000 € | | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | in Grundlagenermittlung | 2026 | 2026 | 2027 | 1.530.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | 1.220.000 € |
| 53.11 | GS Frölenbergschule | OGS-Erweiterung | Positive Bauvoranfrage | 2 | b | 2.500.000 € | 11.190.000 € | 4.050.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2026 | 2028 | 2.005.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft, Lösung einhergehend mit Konzept zum Neubau der Sporthalle | 1.550.000 € |
| 53.11a | GS Frölenbergschule | Neubau der Sporthalle GS Frölenberg | NEU | 2 | | | 0 € | 7.140.000 € | | | | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | | 2025 | 2028 | | | 7.140.000 € |

"laufende Schulbauprojekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 8984/2020-2025 - Anlage 2

| Lfd. Nr. | Bauort | Maßnahmenbeschreibung | Anmerkungen ISB | Kategorie | Unterkategorie | Kosten Bauprogramm | Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz | Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz | Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung | Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung | Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung | Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung | 3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand | ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm | NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn | NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung | Letzter Mittelabfluß | Steuerung- und Lösungs- ansätze Amt für Schule & ISB | Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm" | |
|----------|----------------------|---|---|-----------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-------------------------|--|--|--|
| 53.12 | GS Stiftsschule | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 3.215.000 € | 4.625.000 € | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 1.095.000 € | Systembau beschlossen | 2.125.000 € | |
| 53.13 | GS Eichendorff | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 3.215.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 1.340.000 € | Systembau beschlossen | 715.000 € | |
| 53.14 | GS Fröbel | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 3.840.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 1.900.000 € | Systembau beschlossen | 1.340.000 € | |
| 53.15 | GS Volkening | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 7.030.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 3.480.000 € | Systembau beschlossen | 4.530.000 € | |
| 53.16 | GS Osningschule | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 6.040.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 2.470.000 € | Systembau beschlossen | 3.540.000 € | |
| 53.17 | GS Astrid-Lindgren | OGS-Erweiterung | Systembau | 2 | a | 2.500.000 € | 6.040.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 2.470.000 € | Systembau beschlossen | 3.540.000 € | |
| 54 | GS Bückardt | OGS-Ausbau/Mensa | Systembau | 2 | a | 500.000 € | 5.330.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2026 | 2.640.000 € | Systembau beschlossen | 4.830.000 € | |
| 55 | GS Josefschule | Erweiterung um 1 Zug | Zusammenbetrachtung mit Position 25 und 96 | 1 | | 200.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | | 2026 | 2027 | 2029 | 200.000 € | | - € | |
| 56 | GS Oldentrup | Erweiterung um 1 Zug | Systembau | 2 | b | 9.300.000 € | 11.250.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2026 | 2025 | 2027 | 4.450.000 € | Systembau wird geprüft | 1.950.000 € | |
| 57 | GS Sieker | 3zügig + 1f. SH | Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe | 1 | | 19.000.000 € | 21.000.000 € | 34.200.000 € | 0 € | | 0 € | | Genehmigungsplanung | 2026 | 2026 | 2028 | 2.750.000 € | Verlängerung des Interims (Pestalozzischule) wird geprüft | 15.200.000 € | |
| 57.1 | GS Sieker | | Mittelverwendung aus Position 46.1 Errichtung von zwei Holzmodulen als Interim an der ehemaligen Pestalozzi | 1 | | | | 2.000.000 € | | | | | baulich begonnen | | | | | | | |
| 59 | GES Martin Niemöller | 87.600.000 € = Neubau | Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe | 1 | | 90.500.000 € | 0 € | | 132.000.000 € | | 0 € | | Baulich begonnen | 2026 | 2024 | 2027 | 46.350.000 € | | 41.500.000 € | |
| 60 | RS Gertrud-Bäumer | Bedarfsgerechter Ausbau (4- Zügigkeit), Inklusion | Zusammenbetrachtung mit Position 53.1 - Flächenerweiterung (Bielefelder Modell) sowie in Teilen eine Bestandssanierung | 1 | | 5.000.000 € | 27.500.000 € | | 0 € | | 0 € | | in Planung | 2026 | 2026 | 2028 | 7.620.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | 22.500.000 € | |
| 61 | GY Ceciliengymnasium | Bedarfsgerechter Ausbau (4- Zügigkeit, ggf. 5-Zügigkeit) | 4-Zügigkeit nach Bielefelder Modell mit Auswirkungen auf die Bestandsschule, Behebung erheblicher Raumdefizite und Schaffung neuer Flächen | 2 | b | 3.666.000 € | 32.000.000 € | | 0 € | | 0 € | | in Grundlagenermittlung | 2026 | 2027 | 2029 | 6.400.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | 28.334.000 € | |
| 67 | GS Brake | OGS-Ausbau, Küchenerweiterung, Sanierung WC-Anlagen | - Behebung weiterer schulischer Flächendefizite wie z.B. Mehrzweckräume, Differenzierungsräume etc. | 2 | b | 4.340.000 € | 6.240.000 € | | 0 € | | 0 € | | in Planung | 2027 | 2026 | 2027 | 2.400.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | 1.900.000 € | |
| 68 | GS Windflöte | OGS-Ausbau, Küchenerweiterung | Systembau | 2 | a | 1.500.000 € | 4.780.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2027 | 2025 | 2026 | 2.000.000 € | Systembau beschlossen | 3.280.000 € | |

"laufende Schulbauprojekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 8984/2020-2025 - Anlage 2

| Lfd. Nr. | Bauort | Maßnahmenbeschreibung | Anmerkungen ISB | Kategorie | Unterkategorie | Kosten Bauprogramm | Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz | Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz | Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung | Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung | Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung | Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung | 3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand | ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm | NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn | NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung | Letzter Mittelabfluß | Steuerung- und Lösungs- ansätze Amt für Schule & ISB | Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm" |
|----------|--|---|---|-----------|----------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|-------------------------|---|--|
| 69 | SKS Gellershagen | 22.151.000 € = Umstrukturierung (und Zugigkeitserweiterung) 2.000.000 € = Ausweichquartier 19.000.000 € = GS Gellershagen 8.721.000 € = SH Neubau (3-fach Halle) | Schulcampus | 1 | | 52.067.000 € | 62.525.000 € | 62.300.000 € | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2027 | 2025 | 2030 | | Interime Bestandteil der Baumaßnahme | 10.233.000 € |
| 72 | GES Rosenhöhe | Seilnetzkonstruktion | NEU Inklusionsgerechte Außenanlagen wird umgesetzt, daher von Kategorie 3 auf 2c | 2 | c | 900.000 € | 0 € | 1.800.000 € | 0 € | | 0 € | | in Planung | 2027 | 2027 | 2027 | | | 900.000 € |
| 73 | RS Bosse | Optimierung des Bestandes/Umbau/Vergrößerung der Verwaltungsräume wenn Zugigkeitsreduktion auf 2 Züge greift | Maßnahme vorgezogen wg. sicherheitsrelevanter Aspekte | 1 | | 1.000.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Baulich begonnen | 2027 | 2023 | 2025 | 200.000 € | | - € |
| 75 | RS Heepen | Erweiterung NW-Räume im Bestand | | 2 | c | 500.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | in Planung | 2027 | 2026 | 2027 | 250.000 € | | - € |
| 76 | RS Theodor Heuss | Einrichtung eines Krafraumes (Landessportschule) | Es werden Sportgeräte angeschafft, bauliche Lösung nicht erforderlich | 2 | c | 500.000 € | 0 € | 150.000 € | 0 € | | 0 € | | | 2027 | 2027 | | 500.000 € | | 350.000 € |
| 77 | GY Heepen II (ehem. HS) | Anpassung ehemaliges HS-Gebäude für Ganzttag | energetisch und barrierefrei | 1 | | 9.010.000 € | 9.800.000 € | 0 € | 0 € | 13.200.000 € | 0 € | | in Planung | 2027 | 2024 | 2027 | 100.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | 4.190.000 € |
| 83 | GS Brüder Grimm | OGS-Ausbau, Überprüfung Raumbedarf | Systembau beschlossen | 2 | a | 2.680.000 € | 4.780.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2028 | 2026 | 2027 | 2.000.000 € | Systembau beschlossen | 2.100.000 € |
| 84 | GS Ummeln | Neubau zur Kompensation von Raumdefiziten | Holzmodul | 2 | b | 1.750.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | in Grundlagenermittlung | 2028 | 2026 | 2027 | | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft, zeitlich abhängig vom Neubau der Sporthalle (Pos. 44) | - € |
| 85 | Schulcampus Seidensticker (vorher Weiterführende Schulen) | Förderzentrum, i. V. m. lfd. Nrn. 100,104 | Bildungscampus Seidensticker Zusammenbetrachtung mit Position 100 und 104 | 2 | b | 5.000.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | in Bedarfsklärung durch das Fachamt | 2028 | 2026 | 2028 | 2.000.000 € | Externe Kapazitäten werden geprüft | - € |
| 90 | GS Babenhausen | 2.000.000 € = Erweiterung am Standort 5.000.000 € = Erweiterung um 1 Zug | | 2 | b | 7.000.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Bedarfsklärung | 2029 | 2027 | 2030 | | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | - € |
| 91 | GS Buschkamp | Erweiterung um 1 Zug | Systembau | 2 | a | 5.000.000 € | 11.410.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2029 | 2025 | 2026 | 5.650.000 € | Systembau beschlossen | 6.410.000 € |
| 92 | GS Diesterweg | Erweiterung um 1 Zug | Machbarkeitsstudie | 2 | b | 5.850.000 € | 7.800.000 € | | 0 € | | 0 € | | in Grundlagenermittlung | 2029 | 2025 | 2026 | 3.090.000 € | Systembau wird geprüft | 1.950.000 € |
| 93 | GS Heeperholz | Erweiterung um 1 Zug | Systembau | 2 | a | 5.000.000 € | 7.990.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2029 | 2025 | 2026 | 3.950.000 € | Systembau beschlossen | 2.990.000 € |
| 94 | GS Milse | Erweiterung um 1 Zug | Neubau nach interner Prüfung empfohlen | 2 | b | 14.000.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Bedarfsklärung | 2029 | | | | | - € |
| 95 | GS Süd | Erweiterung um 1 Zug | | 2 | b | 5.000.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Bedarfsklärung | 2029 | 2029 | 2031 | | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | - € |
| 96 | RS Luisenschule 2 | Umstrukturierung und bauliche Erweiterung | Zusammenbetrachtung mit Position 25 und 55 | 1 | | 30.300.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2029 | 2027 | 2029 | 7.950.000 € | | - € |
| 97 | GY Brackwede | Einführung G9 Raumausbau | | 2 | c | 2.749.500 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Bedarfsklärung | 2029 | 2030 | 2032 | | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft | - € |
| 98 | GY Helmholtz | Einführung G9 Raumausbau | Zusammenbetrachtung mit Sporthalle Position 63 | 2 | c | 3.666.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Bedarfsklärung | 2029 | 2028 | 2031 | | Prüfung der Verlängerung der Standzeit des vorhandenen Interims | - € |
| 99 | GY Rats | Einführung G9 Raumausbau | Alternativ Ausbau Dachgeschoss | 2 | c | 2.749.500 € | 0 € | 2.750.000 € | 0 € | | 0 € | | in Grundlagenermittlung | 2029 | 2027 | 2029 | 450.000 € | Interim und Alternativen werden bedarfsgerecht geprüft (Ausbau-kapazität im Bestand) | 500 € |

"laufende Schulbauprojekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 8984/2020-2025 - Anlage 2

| Lfd. Nr. | Bauort | Maßnahmenbeschreibung | Anmerkungen ISB | Kategorie | Unterkategorie | Kosten Bauprogramm | Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz | Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz | Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung | Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung | Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung | Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung | 3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand | ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm | NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn | NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung | Letzter Mittelabfluß | Steuerung- und Lösungs- ansätze Amt für Schule & ISB | Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm" |
|---|--|--|--|-----------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|---|-------------------------|---|--|
| 100 | Schulcampus Seidensticker | Neubau erw. Innenstadtbereich | Zusammenbetrachtung mit Position 85 und 104 | 2 | b | 24.500.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Bedarfsklärung | 2029 | 2027 | 2032 | 9.000.000 € | Externe Kapazitäten werden geprüft | - € |
| 100.1 | Schulcampus Seidensticker | Neubau zweier Dreifachsporthallen | NEU | 2 | | | 0 € | 30.000.000 € | | | | | | | 2027 | 2029 | | | 30.000.000 € |
| 100.2 | Schulcampus Seidensticker | Interim Seidensticker | NEU | 2 | | | 0 € | 15.200.000 € | | | | | | | 2025 | 2026 | | | 15.200.000 € |
| 101 | GS Quelle | 7.200.000 € = Erweiterung um 1 Zug, 8.000.000 € = Sporthallen Neubau | Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe, 1-fach Sporthalle | 2 | b | 15.200.000 € | 19.250.000 € | | 0 € | | 0 € | | in Grundlagenermittlung | 2030 | 2028 | 2030 | | Externe Kapazitäten werden geprüft | 4.050.000 € |
| 102 | GS Wintersheide (vorher GS Sennestadt) | Herrichten der Comeniuschule zur Zwischennutzung, ab 2025 Neubau von 3 Zügen | | 1 | | 22.000.000 € | 26.920.000 € | | 0 € | | 0 € | | Vergabe Planungsleistungen an Externe | 2030 | 2026 | 2028 | 1.750.000 € | | 4.920.000 € |
| 103 | SKS Königsbrügge | Umstrukturierung (und Zügigkeitserweiterung) | | 2 | b | 15.000.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Bedarfsklärung | 2030 | 2031 | 2033 | | Sanierung entsprechend der Notwendigkeit (sicherheitsrelevante Maßnahmen) | - € |
| 104 | Weiterführende Schule | Neubau erw. Innenstadtbereich | Zusammenbetrachtung mit Position 85 und 100 Integrierte Schulform | 2 | b | 24.500.000 € | 0 € | | 0 € | | 0 € | | Bedarfsklärung | 2030 | 2028 | 2032 | | Externe Kapazitäten werden geprüft | - € |
| <u>Kostendifferenz - Summe Maßnahmen zuvor=</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 384.717.967 € |
| | | | | | | Kosten Bauprogramm = | 535.792.533 € | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | zzgl. Summe Kostendifferenz = | + 384.717.967 € | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | in Summe zuvor aufgezeigte Maßnahmen gesamt = | 920.510.500 € | | | | | | | | | | | | |