

**"abgerechnete Schulbauprojekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 8984/2020-2025 - Anlage 1**

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Umkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 Kosten-ansatz	Stand Q3 2024 Kosten-ansatz	Stand Q1 2023 Kosten-berechnung	Stand Q3 2024 Kosten-berechnung	Stand Q1 2023 Kosten-feststellung	Stand Q3 2024 Kosten-feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q 2024 Perspektive Bau-beginn	NEU 3.Q 2024 Perspektive Fertig-stellung	Letzter Mittelabfluß	Steuerung- und Lösungs-ansätze Amt für Schule & ISB	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"	
8	9	10	11	112	113	12	132	133	14	142	15	152	16	26	29	30	303	31	32	
1a	Diverse Schulen	Einbau von stationären Luftfiltern		1		13.000.000 €	0 €				6.156.000 €	6.156.000 €	abgerechnet	2022		2022			-	6.844.000 €
1b	Diverse Schulen	Einbau von RLT-Anlagen	Nicht Bestandteil des städtischen Bauprogramms 2022 ff, Umsetzung in 2023 mit Priorität	1		0 €	0 €		9.605.500 €		0 €	8.079.586 €	abgerechnet	2023		2023				8.079.586 €
2	GS Am Homersen	Sanierung der Decke und der Sanitärbereiche		1		500.000 €	0 €		600.000 €		0 €	769.978 €	abgerechnet	2022		2024	600.000 €			269.978 €
3	GS Dornberg	SH-Neubau mit Gymnastikhalle	inkl. Aussenanlagen	1		4.000.000 €	0 €		3.560.000 €		0 €	3.420.000 €	abgerechnet	2022		2023	822.151 €		-	580.000 €
4	GS Fröbel	2 Klassenraumcontainer		1		450.000 €	0 €		538.000 €		0 €	561.000 €	abgerechnet	2022		2023	306.735 €			111.000 €
5	GS Hans-Christian-Andersen	Neubau Aula, Quartiersfktn., OGS-Ausbau	Zuzüglich energetischer Dachsanierung des Bestandsgebäudes	1		4.000.000 €	0 €		4.530.000 €		0 €	4.597.000 €	abgerechnet	2022		2023	96.616 €			597.000 €
6	GS Stapenhorst	OGS-Verwaltungsräume	Bedarfsänderung nach Klärung mit dem Fachamt	1		300.000 €	0 €		600.000 €		0 €	545.000 €	abgerechnet	2022		2023	332.000 €			245.000 €
7	GS Stieghorst	Errichtung von Modulgebäuden in Holzbauweise		1		550.000 €	0 €		576.000 €		0 €	599.710 €	abgerechnet	2022		2023	324.860 €			49.710 €
8	GES Quelle	Modulgebäude in Holzbauweise (2 für je 2 Kl.)		1		1.350.000 €	0 €		1.741.000 €		0 €	1.768.000 €	abgerechnet	2022		2023	375.462 €			418.000 €
9	RS Gertrud-Bäumer	Modulgebäude in Holzbauweise		1		800.000 €	0 €		825.000 €		0 €	845.825 €	abgerechnet	2022		2023	443.978 €			45.825 €
10	GY Helmholtz	Neubau SH, Wiederherstellung Restsportplatz und der Außenanlagen		1		10.000.000 €	0 €		11.607.000 €		0 €	12.297.000 €	abgerechnet	2022		2023	3.943.663 €			2.297.000 €
24	GS Brake	2 Holzmodule kurzfristig - siehe laufende Baumaßnahmen in 2026 und 2027	Ein Mietmodul auf 5 Jahre, gesamt 600tsd€	1		400.000 €	400.000 €	600.000 €				120.000 €	abgerechnet	2023	2023	2023			-	280.000 €
29	GS Quelle	2 neue Holzmodule	Ankauf eines großen Holzmoduls	1		1.600.000 €	2.900.000 €		0 €		0 €	2.850.000 €	abgerechnet	2023		2023	800.000 €			1.250.000 €
30	GS Rußheide	OGS-Ausbau, Küchenerweiterung, inkl. Aussenanlagen	Nach Klärung mit dem Fachamt Bedarfserweiterung	1		2.110.000 €	4.100.000 €		4.100.000 €		0 €	4.710.000 €	abgerechnet	2023		2024	500.000 €			2.600.000 €
32	SKS Gellershagen	2 Modulgebäude in Holzbauweise		1		1.600.000 €	0 €		1.880.000 €		0 €	1.915.000 €	abgerechnet	2023		2023	1.022.861 €			315.000 €
36	RS Brackwede II	Sanierung Schulschwimmbad		1		2.850.000 €	0 €		2.850.000 €		0 €	2.550.000 €	abgerechnet	2023		2023	1.489.135 €		-	300.000 €
37	RS Brackwede II	Sanierung Sporthalle		1		1.230.000 €	0 €		1.230.000 €		0 €	1.110.000 €	abgerechnet	2023		2023	714.389 €		-	120.000 €
46	Diverse Schulen	Auslagerungen bei Baumaßnahmen, kurzfr. Schaffung von Klassenräumen wegen höherer SuS-Zahlen	Mittelverwendung in Position 46.1 und 57.1	2	b	1.600.000 €	0 €		0 €		0 €		Position abgeschlossen	2025		2030	800.000 €			- €
46.1	GY Ceciliengymnasium	Errichtung eines Modulgebäudes (für das Bündelungsgymnasium)	Mittelverwendung aus Position 46	1			800.000 €		0 €		0 €	960.000 €	abgerechnet	2025	2023	2023	800.000 €			960.000 €
Kostendifferenz - Summe Maßnahmen zuvor=																			9.114.099 €	
						Kosten Bauprogramm =	46.340.000 €													
						zzgl. Summe Kostendifferenz =	+	9.114.099 €												
						in Summe zuvor aufgezeigte Maßnahmen gesamt =	55.454.099 €													