

Fördermaßnahmen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel
Kostenfortschreibung, Stand 04/2025

lfd. Nr.	Objekt	Schulform	Bezirk	Kurzbeschreibung	Kosten gem. Ratsbeschluss v. 26.09.2019		Aktuelle Kostenschätzung im KInvFG		bereits abgerufene Fördermittel	Bemerkungen
					Gesamtkosten	Fördermittel KInvFG	Gesamtkosten	Fördermittel KInvFG		
1.1	GSV Wellensiek-Hoberge- Uerentrup	GS	Dornberg	Sanierung und Anbau für die Erweiterung OGS, inkl. Ausweichquartier	6.857.000 €	6.171.300 €	7.187.145 €	6.051.750 €	6.049.750,10 €	baulich abgeschlossen, Endabrechnung liegt vor
1.2	Martinschule	GS	Gadderbaum	Anbau für Erweiterung OGS	2.935.000 €	2.641.500 €	2.552.421 €	2.192.552 €	2.192.552,10 €	Maßnahme beendet
1.3	Grundschule Am Waldschlösschen	GS	Jöllenbeck	Anbau für Erweiterung OGS	3.052.300 €	2.747.070 €	3.492.076 €	2.084.450 €	2.084.450,30 €	Maßnahme beendet
1.4	Grundschule Ummeln	GS	Brackwede	Erweiterung/ Anbau OGS	2.480.000 €	2.232.000 €	2.678.594 €	2.075.462 €	2.075.461,80 €	Maßnahme beendet
1.5	Grundschule Hillegossen	GS	Stieghorst	Ausbau OGS im Gebäudebestand	2.000.000 €	1.800.000 €	4.900.000 €	2.628.884 €	2.405.639,30 €	an Nutzer übergeben, restliche Bauphase bis ca. 08/2025, Endabrechnung bis Jahresende
Summe					17.324.300 €	15.591.870 €	20.810.236 €	15.033.098 €	14.807.853,60 €	

2.1	Hellingskampschule	GS	Mitte	Ersatzbau wegen Sanierungsbedarf, inkl. Ausweichcontainer	10.800.000 €	9.720.000 €	14.025.710 €	11.816.554 €	11.495.947,70 €	baulich abgeschlossen, Endabrechnung steht noch aus
2.2	Gymnasium Heepen	GY	Heepen	Anpassung HS-Gebäude, Inklusion	2.100.000 €	1.537.782 €	0 €	0 €	0,00 €	Bauphase 2024 - 2026, Finanzierung über Finanzanlage Amt 400/ + Eigenanteil ISB 500.000 € für 2027
2.3	RS Jöllenbeck	RS	Jöllenbeck	Anpassung HS-Gebäude, Ganztage, Inklusion	0	0 €	0 €	0 €	0,00 €	Bauphase geplant 2028 - 2029, Finanzierung Finanzanlage Amt 400
2.4	Sekundarschule Königsbrügge	SE	Mitte	Anpassung Raumprogramm (Dreizügigkeit)	0	0 €	0 €	0 €	0,00 €	Bauphase geplant 2027-2030, sofern keine weitere Fördermöglichkeit machbar Finanzierung über Finanzanlage Amt 400
2.5	Sekundarschule Gellershagen	SE	Schildesche	Anpassung Raumprogramm (Dreizügigkeit)	0	0 €	0 €	0 €	0,00 €	Bauphase geplant 2025 - 2030 über Finanzanlage Amt 400
2.6	Hans-Christian-Andersen-Schule	GS	Sennestadt	Ausbau OGS, Inklusion	0	0 €	0 €	0 €	0,00 €	baulich abgeschlossen, Finanzierung über Eigenmittel ISB
Summe					12.900.000 €	11.257.782 €	14.025.710 €	11.816.554 €	11.495.947,70 €	

Gesamtsumme	34.835.946 €	26.849.652 €	26.303.801,30 €
Fördermittel Gesamt		26.849.652 €	
zur Verfügung stehende Fördergelder		0 €	