

Bezirksamt Heepen, 17.11.2025, 3726

Verbesserung des Weges von Stieghorst-Zentrum bis Otto-Brenner-Straße

2926/2017-2020 vom 17.03.2016

Der UWB der Stadt Bielefeld teilt am 17.10.2025 per Mail mit:

*Die Arbeiten an der Fuß- und Radwegeverbindung verlaufen planmäßig. Nach aktuellem Stand ist ein Abschluss Ende Dezember vorgesehen, vorbehaltlich witterungsbedingter Einflüsse.*

*Derzeit erfolgen Pflasterarbeiten an der Nord-Süd-Verbindung (Am Wortkamp – Insterburger/Allensteiner Straße). Diese sollen innerhalb der Herbstferien abgeschlossen werden, um die Wegeverbindung im Anschluss uneingeschränkt nutzen zu können.*

*Die Asphaltarbeiten von der Elpke bis zur Stieghorster Straße sind für die zweite Hälfte der Herbstferien terminiert, also voraussichtlich nächste Woche, und sollen bis zum Ende der KW 43 abgeschlossen sein.*

*Aufgrund des hohen Nutzungsdrucks ist danach geplant, den Fahrradweg in Teilabschnitten wieder freizugeben. Da zwei von drei Brückenbauwerken noch nicht fertiggestellt sind, kann die vollständige Durchgängigkeit erst nach Abschluss der Brückenarbeiten gewährleistet werden.*

Der UWB der Stadt Bielefeld teilt am 20.11.2025 telefonisch mit:

*Die Baufirma schließt in KW 50 ab und der Weg ist dann verkehrssicher nutzbar für die Bürger. In 2026 erfolgt noch eine Oberflächenbehandlung des Weges.*