

162.1 Bezirksamt Heepen

15.01.2026, 3726

Zu BCNr. 022/2014-2020 DSNr. 2926/2014-2020

Verbesserung der Weg Stieghorst-Zentrum bis Otto-Brenner-Str. (entlang Trasse Linie 4)

Der UWB teilt am 12.12.2025 per Mail mit:

*Kurz vor Abschluss der Arbeiten hat uns das Wetter leider doch nochmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Regenfälle der vergangenen Woche haben die vorbereiteten Wegetrassen so stark vernässt, dass wir die zugesagten Teilleistungen zum Jahresende nicht fertigstellen können.*

*Aufgrund der bestehenden Bodenverhältnisse sowie der bevorstehenden Feiertage und Jahreswechsel müssen die Arbeiten vorübergehend unterbrochen werden.*

*Die bestehenden Absperrungen bleiben daher weiterhin erforderlich, da im Baufeld einige Bereiche noch nicht verkehrssicher sind. Dies betrifft auch die dritte Brücke auf Höhe der Endhaltestelle der Linie 4, die erst im kommenden Jahr vollständig instandgesetzt werden kann. Sobald die Verkehrssicherheit dort wieder gewährleistet ist, können wir die entsprechende Teilstrecke der Radwegeverbindung freigeben.*

*Im neuen Jahr setzen wir die Arbeiten fort, sobald es die Witterung zulässt, und schließen die verbleibenden Leistungen ab.*

*Zusätzlich beginnen im Januar die Maßnahmen für den Gewässerretentionsraum und die Baderbachumflut. Während dieser Bauarbeiten wird die Nutzbarkeit der Parkanlage weiterhin eingeschränkt sein.*

Ergänzend teilt der UWB am 15.01.2026 telefonisch mit:

*Durch die Bezirksregierung Detmold wurde eine Ausweitung des Umsetzungszeitraums bis zum 30.06.2026 genehmigt, wodurch eine Förderunschädlichkeit gewährleistet ist.*

*Aktuell wird mit einer Finalisierung der Maßnahmen Ende April 2026 gerechnet.*