

230.0, 02.02.2026, 6939, Frau Harodt

Mitteilung des Immobilienservicebetriebes zur Sitzung: BISB am 10.02.2026

☒ öffentlich / ☐ nicht öffentlich

Anlass:

Systembauten – hier: aktueller Sachstand

Nach Übertragung der Planung und Errichtung von 16 Systembauten an Bielefelder Grundschulen an die Bielefelder Beteiligungs- und Vermögensverwaltung mbH (BBVG) in der Sitzung des Rates vom 27.06.2024 (Drucksachen-Nr. 8213/2020-2025) schreitet die gemeinsame Projektarbeit von BBVG und ISB auf unterschiedlichen Ebenen kontinuierlich voran.

Die Beauftragung der Firma Goldbeck ist nach einem europaweiten Vergabeverfahren durch die BBVG im letzten Jahr erfolgt und die ersten Bauanträge für die Erweiterungen der Grundschule Vilsendorf, Theesen, Oldentrup und der Grundschule Buschkamp liegen vor.

Unter anderem starten die ersten Maßnahmen an unterschiedlichen Standorten mit den notwendigen Baumfällungen noch in der Fällperiode bis Ende Februar 2026.

Der BBVG obliegt die Projektsteuerung und der direkte Kontakt zu der planenden und ausführenden Firma Goldbeck.

Die Schulleitungen und die OGS-Träger wurden in gemeinsamen Terminen von der BBVG, dem Amt für Schule, dem ISB und der Firma Goldbeck über die detaillierten Planungen informiert. Derzeit erfolgen Informationen und Erläuterungen der Planungen in den jeweiligen Bezirksvertretungssitzungen.

Es ist geplant alle Systembauten in einer gemeinsamen Sitzung des Schulausschusses und des Betriebsausschusses des Immobilienservicebetriebes noch vor der Sommerpause 2026 vorzustellen.

gez.
Harodt