

Gesamtschule Rosenhöhe

- Kosten der Auslagerung 2017

Auslagerungszeit 1,5 Jahre

Art der Kosten	Variante 1	Variante 1a	Variante 2a	Variante 3	Variante 4	Variante 5	Variante 5a	Variante 5b	Variante 5.1	Variante 6	Variante 7
zus. Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	135.000,00 €	455.000,00 €	27.500,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Gebäudeumbau	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Containermiete	1.055.173,00 €	1.587.341,00 €	1.596.504,00 €	0,00 €	1.339.464,00 €	1.767.864,00 €	1.767.864,00 €	1.767.864,00 €	1.150.016,00 €	2.128.672,00 €	2.128.672,00 €
Einrichtung NaWi	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
Umzugskosten	44.000,00 €	44.000,00 €	48.000,00 €	130.000,00 €	108.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €
Ver-/Entsorgungsleitg.	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Außenanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	43.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €
Baunebenkosten 18%	253.651,00 €	293.641,00 €	351.810,00 €	79.200,00 €	260.543,00 €	326.855,00 €	326.855,00 €	326.855,00 €	215.642,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €
Summe	1.682.824,00 €	1.949.982,00 €	2.509.314,00 €	981.700,00 €	1.745.507,00 €	2.297.719,00 €	2.337.719,00 €	2.382.719,00 €	1.548.658,00 €	3.021.672,00 €	3.051.672,00 €

Auslagerungszeit 1,0 Jahre

Art der Kosten	Variante 1	Variante 1a	Variante 2a	Variante 3	Variante 4	Variante 5	Variante 5a	Variante 5b	Variante 5.1	Variante 6	Variante 7	
zus. Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	89.100,00 €	300.300,00 €	18.150,00 €	89.100,00 €	89.100,00 €	89.100,00 €	89.100,00 €	0,00 €	0,00 €	Reduktion der Kosten um 33
Gebäudeumbau	250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Containermiete	696.414,18 €	1.047.645,06 €	1.053.692,64 €	0,00 €	884.046,24 €	1.166.790,24 €	1.166.790,24 €	1.166.790,24 €	759.010,56 €	1.404.923,52 €	1.404.923,52 €	Reduktion der Kosten um 33
Einrichtung NaWi	60.000,00 €	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	
Umzugskosten	44.000,00 €	44.000,00 €	48.000,00 €	130.000,00 €	108.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	48.000,00 €	
Ver-/Entsorgungsleitg.	15.000,00 €	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	
Außenanlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	43.000,00 €	2.500,00 €	0,00 €	5.000,00 €	30.000,00 €	65.000,00 €	0,00 €	120.000,00 €	150.000,00 €	
Baunebenkosten 18%	253.651,00 €	293.641,00 €	351.810,00 €	79.200,00 €	260.543,00 €	326.855,00 €	326.855,00 €	326.855,00 €	215.642,00 €	435.000,00 €	435.000,00 €	
Summe	1.324.065,18 €	1.410.286,06 €	1.920.602,64 €	827.000,00 €	1.280.739,24 €	1.650.745,24 €	1.690.745,24 €	1.735.745,24 €	1.111.752,56 €	2.297.923,52 €	2.327.923,52 €	

Bei der Reduzierung der Auslagerungsdauer von 1,5 Jahre auf 1 Jahr werden sich die Schülerbeförderungskosten und die Containermietkosten vss. um rd. 1/3 verringern.

Betont werden soll an dieser Stelle nochmal, dass notwendige Geländearbeiten und besondere Ausstattungen, Daten Anschlüsse Server, ELA Anlage (Hausnotruf), Ver- und Entsorgungsleitungen, Umzugskosten Möblierung, Reinigung nach Möblierung usw. vor dem Hintergrund der großen Anzahl der Varianten erst genau ermittelt werden kann, wenn der Standort entschieden ist.

%

%