

<u>Bedarfsprüfungen für temporäre Modulbauten an Schulen</u>						
<u>Schulstandort</u>	<u>Zahl der Raummodule</u>	<u>Zweck</u>	<u>Planungsstand</u>	<u>Realisierungszeitpunkt</u>		
Kuhloschule/SES Königsbrügge	unbekannt	Unterrichtsräume	Bedarfsprüfung läuft	noch nicht absehbar		
Queller Schule	1	Mensaerweiterung	Bedarfsprüfung läuft	noch nicht absehbar		
GS Ummeln	unbekannt	OGS-Gruppenraum	Bedarfsprüfung läuft	noch nicht absehbar		
GS Babenhausen/Leineweberschule	4	OGS-Gruppenraum, OGS-Büro, OGS-Teamraum und Funktionsnebenräume	ISB ist beauftragt	Herbst 2020		
Fröbelschule	2	OGS-Gruppenraum	ISB ist beauftragt	Anfang 2021		
Wellbachschule	unbekannt	OGS Räume	Bedarfsprüfung läuft	noch nicht absehbar		
Stieghorstschule	unbekannt	OGS Räume	Bedarfsprüfung läuft	noch nicht absehbar		
Grundschule Brake	unbekannt	OGS Räume	Bedarfsprüfung läuft	noch nicht absehbar		
Buschkampschule	1	Unterrichtsraum	Umsetzung der Maßnahme läuft	1. Halbjahr 2020		
Stapenhorstschule	1	OGS Büro / OGS-Teamraum	ISB ist mit Machbarkeitsstudie beauftragt	noch nicht absehbar		
Luisenschule, Standort II Josefstraße	4	Klassenräume mit Differenzierungsmöglichkeiten	Umsetzung der Maßnahme läuft	Sommer 2020 bis spätestens Herbstferien 2020		