

Mitteilung an die Mitglieder
des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 17.03.2020 unter TOP 3.2.1
– öffentlich –

Thema:
„Temporäre Modulbauten an Schulen“ Stand: 03.03.2020

Information der Verwaltung:

Der Schul- und Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2019 unter TOP 3.3.3 eine Anfrage der CDU zum Thema „Containerlösungen an Schulen“ behandelt. Infolgedessen wurde die Verwaltung gebeten, die Wünsche der Schulen nach Modulbauten dem Ausschuss regelmäßig aktualisiert mitzuteilen.

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand hinsichtlich der Wünsche zur Beauftragung von Raummodulen an das Amt für Schule ersichtlich. Die Änderungen sind grau hinterlegt.

Modulbauten an Schulen				
Geplante Maßnahme				
Schule	Zahl der Raummodule	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Kuhloschule/SES Königsbrügge	4	4 Unterrichtsräume für das Schuljahr 2020/21	ISB ist beauftragt	Anfang 2021
Kuhloschule/SES Königsbrügge	4	2 Unterrichtsräume/2 Büroräume für das Schuljahr 2021/22	ISB ist beauftragt	ca. 08/2021
Queller Schule	1	Mensaerweiterung	ISB ist beauftragt	Anfang 2021
GS Babenhausen/Leineweberschule	4	OGS-Gruppenraum, OGS-Büro, OGS-Teamraum	ISB ist beauftragt	Anfang 2021
Fröbelschule	2	OGS-Gruppenraum	ISB ist beauftragt	ca. 04/2021
Weilbachschule	unbekannt	OGS Räume	Bedarfsprüfung läuft	noch nicht absehbar
Stieghorstschule	2	OGS Räume	ISB ist beauftragt	noch nicht absehbar
Grundschule Brake	unbekannt	OGS Räume	Bedarfsprüfung läuft	noch nicht absehbar
Buschkampschule	1	Unterrichtsraum	Umsetzung der Maßnahme läuft	04/2020
Stapenhorstschule	1	OGS Büro / OGS-Teamraum	ISB ist mit Machbarkeitsstudie beauftragt	noch nicht absehbar
Luisenschule, Standort II Josefstraße	4	Klassenräume mit Differenzierungsmöglichkeiten	Umsetzung der Maßnahme läuft	Sommer 2020



Schönemann
Amtsleitung