

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.		
Schillinggelände Erschließungsgebiet	02211	-	Ja	Ja	2020	geplant Erschließungsvertrag Paderborner Straße	Erschließungsgebiet Erschließungsvertrag Altmühlstraße	2021	geplant Versorgungsleitung(en) Paderborner Straße	Altmühlstraße	2020	geplant Neubau (SN) Altmühlstraße	Erschließungsgebiet SWK (RW wird versickert) Paderborner Straße
Artur-Ladebeck-Straße Markierungslösung: beidseitige (geschützte) Radfahrstreifen	02454	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2025	geplant Vollausbau Von-der-Recke-Straße	- Hauptstraße						
Augustastr./Charlottenstr. Neubaugebiet	01697	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2020	geplant - Augustastr.	Erschließungsvertrag Charlottenstraße	2020	abgeschlossen Versorgungsleitung(en) Augustastr.	Charlottenstraße	2020	abgeschlossen Neubau (SN) Charlottenstraße	Augustastr.
Berliner Straße Hauptstraße - Senner Straße fehlende Radverkehrsführung beidseitig	00910	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2022	geplant Teilumbau / Ausbau Hauptstraße	- Senner Straße	2017	keine Arbeiten - Hauptstraße	Senner Straße			
Berliner Straße Hydraulische Sanierung	00933	Brackwede	Ja	Ja	2024	geplant Radweg (Fahrbahn) Senner Straße	- Südring	2017	keine Arbeiten - Senner Straße	Südring	2023	geplant Erneuerung Papenkamp	hydraulische Sanierung Südring
Brackweder Straße Weiterführung des Radfahrstreifens prüfen; Markierung	02354	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2026	geplant Markierung Sennfriedhof	- Millöckerstraße						
Brackweder Straße Weiterführung des Radfahrstreifens prüfen; Markierung	02355	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2026	geplant Markierung Millöckerstraße	- An der Rosenhöhe						
Brackweder Straße Verbreiterung des Sicherheitstrennstreifens; Markierung	02356	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2026	geplant Markierung Millöckerstraße	- Evangelischer Friedhof						
Carl-Severing-Straße 152 Carl-Severing-Straße 152 bis Paul-Schwarze- Straße	01328	Brackwede	Nein	Nein	2018	keine Arbeiten -	-	2022	geplant Versorgungsleitung(en) 152	Paul-Schwarze-Straße	2018	keine Arbeiten -	
Cheruskerstraße Erneuerung Asphaltoberbau	00513	Brackwede	Ja	Ja	2022	geplant Decke/ Binder Stadtring	Straßenbau investiv Germanenstraße	2015	keine Arbeiten - Stadtring	Sauerlandstraße	2022	geplant Erneuerung Sauerlandstraße	A2 Stadtring
Dianastraße Hs.-Nr.: 3 bis Idunastraße	01357	Brackwede	Nein	Nein	2018	keine Arbeiten - 3	- Idunastraße	2020	im Bau Gas 3	Idunastraße	2018	keine Arbeiten -	3
Duisburger Straße Erneuerung des Durchlasses	01679	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2021	geplant Durchlass (D)	Komm-Invest	2021	voraussichtlich Versorgungsleitung(en)				

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Duisburger Straße 35 Fa. Baumgarte	01989	Brackwede	Nein	Nein	2020 keine Arbeiten - Dresdener Straße	35	2020 im Bau Fernmelde/ Dresdener Straße	35	2020 keine Arbeiten - 35	Dresdener Straße	
Duisburger Straße 4-9 10kV Verlegung	02066	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten - 4	9	2022 geplant Strom 4	9	2020 keine Arbeiten - 9	4	
Dünenweg Steinhagener Straße bis Hs.-Nr.: 12	00998	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - Steinhagener Straße	12	2020 geplant Wasser Steinhagener Straße	12	2017 keine Arbeiten - 12	Steinhagener Straße	
Düsseldorfer Straße Hydraulische Sanierung	00917	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2022 keine Arbeiten - Berliner Straße	Hydraulische Sanierung Schwarzer Kamp	2018 keine Arbeiten - Berliner Straße	Schwarzer Kamp	2023 geplant Erneuerung Schwarzer Kamp	Hydraulische Sanierung Berliner Straße	
Eisenbahnstraße Bahnhof Brackwede, Umfeldplanung Fernreisebusbahnhof	00947	Brackwede	Ja	Ja	2023 geplant Vollausbau Eisenbahnstraße	Bahnhof Brackwede i.V.m. Proj. 01333 Straßenbau investiv Eisenbahnstraße	2021 voraussichtlich Versorgungsleitung(en) Eisenbahnstraße	Folgemaßnahme? Eisenbahnstraße	2021 voraussichtlich Erneuerung Eisenbahnstraße	Bau RKB wird derzeit geprüft Eisenbahnstraße	
Enniskillener Straße 4.224	00173	Brackwede	Ja	Ja	4.224 Querschnittsverbreiterung + Geh und Radweg 2026 geplant Vollausbau Warendorfer Straße	Querschnittsverbreiterung + Geh und Radweg Straßenbau investiv Senner Straße	2016 keine Arbeiten - Warendorfer Straße	114	2016 keine Arbeiten - Senner Hellweg	Warendorfer Straße	
Erpestraße Hauptsammler Abwasserverband Obere Luther	02054	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2021 keine Arbeiten - Listerstraße	- Stadtbezirkgrenze			2021 geplant Neubau (SN) Stadtbezirkgrenze	Listerstraße	
Erpestraße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02390	Brackwede	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme 198 2028 geplant Teilumbau / Ausbau Stadtgrenze	- Brockhagener Straße					
Fortunastraße Neubau RWK von Idunastraße bis Haus Nr. 26	00652	Brackwede	-	Wird geprüft	test 2021 keine Arbeiten - Idunastraße	hydr. Sanierung - Paul-Schwarze-Straße	2021 im Bau Gas Thaliastraße	2.BA Kanal aus Gehweg Abstimmung mit UWB 6	2021 wird zur Zeit Erneuerung Paul-Schwarze-Straße	hydr. Sanierung Idunastraße	
Gütersloher Straße Gütersloher Straße Tüterbachverrohrung im Einmündungsbereich Queller Straße	00674	Brackwede	Nein	Nein	2015 keine Arbeiten - Queller Straße	- Umlostraße	2021 geplant Wasser-Strom Queller Straße	VW 200GG San. lt. NG A 33	2015 abgeschlossen Erneuerung Queller Straße	Umlostraße	
Gütersloher Straße Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln	01383	Brackwede	Nein	Ja	2026 geplant Vollausbau Steinhagener Straße	Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln - Umlostraße	2025 voraussichtlich Wasser Steinhagener Straße	Umlostraße	2026 voraussichtlich Erneuerung	prüfen, evtl. reiner Straßenentw.-Kanal	
Gütersloher Straße Cherusker Str. bis Gütersloher Str.	02012	Brackwede		Wird geprüft	2020 keine Arbeiten - Cheruskerstraße	- Gütersloher Straße	2021 geplant Versorgungsleitung(en) Cheruskerstraße	Gütersloher Straße	2020 keine Arbeiten - Gütersloher Straße	Cheruskerstraße	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Gütersloher Straße Winterstraße bis BAB 33	02168	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2021 keine Arbeiten -	2021 geplant Wasser	Winterstraße	BAB 33	2021 keine Arbeiten -	BAB 33	Winterstraße
Gütersloher Straße Markierungslösung: Einrichtung von Radfahrstreifen, beidseitig baulich	02337	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2026 geplant Teilumbau / Ausbau		Hauptstraße	Brockhagener Straße			
Gütersloher Straße "Verbreiterung der vorhandenen Radfahrstreifen; bauliche Trennelemente zum	02338	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2026 geplant Teilumbau / Ausbau		Brockhagener Straße	Südring			
Gütersloher Straße Markierungslösung: Einrichtung von Radfahrstreifen, beidseitig baulich	02339	Brackwede	Ja	Wird geprüft	2026 geplant Teilumbau / Ausbau		Queller Straße	Steinhagener Straße			
Gütersloher Straße 298 Queller Straße bis Magnolienweg	01016	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2017 keine Arbeiten -	2021 geplant Wasser	Queller Straße	Magnolienweg	2017 keine Arbeiten -	Magnolienweg	Queller Straße
Hauptstraße Vollausbau der Hauptstraße einschließlich Gleisbau, vorlaufend	00181	Brackwede	Ja	Ja	2021 geplant Vollausbau	2021 geplant Versorgungsleitung(en)	i.v.m Proj 01209 Deckenern Zuschussprogramm moBiel Brackweder Straße	Folgemaßnahmen ?	2022 geplant Erneuerung	Westfalenstraße	Ziehrerstraße
Hauptstraße hydraulische Sanierung RWK	01209	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2021 keine Arbeiten Deckenerneuerung	2021 geplant Versorgungsleitung(en)	Deckenern. i.v.m.Proj 00181 Vollausb Hauptstr Zuschussprogramm Stadt Lönkert	Lönkert	2022 geplant Erneuerung	Lönkert	Gütersloher Straße
Hüttenstraße Barrierefreier Umbau der Gehweganlagen inkl. Straßenausbau	01333	Brackwede	Ja	Ja	2022 geplant Punktueller Ergänzungen	2020 keine Arbeiten -	Barrierefreier Umbau d. Gehweges+Straßenausb. Straßenerhaltung investiv Hauptstraße	Hauptstraße	2020 keine Arbeiten -	Hauptstraße	Eisenbahnstraße
Idunastraße komplett	01359	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2018 keine Arbeiten -	2020 im Bau Gas	Fortunastraße	Dianastraße	2021 geplant Erneuerung	Dianastraße	Fortunastraße
Kasseler Straße Kasseler Str. von Hs. Nr.: 7 bis Gütersloher Str.	01306	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2018 keine Arbeiten -	2021 geplant Gas	7	Gütersloher Straße	2018 keine Arbeiten -	Gütersloher Straße	7
Kupferstraße 45 RRB Dr. Hinney, Haus Nr. 45, Flächenerwerb erforderlich	00569	Brackwede	Nein	Nein	2014 keine Arbeiten -	2024 voraussichtlich Versorgungsleitung(en)	70	45	2024 geplant Sonderbauwerk (Z)	47	45
Leipziger Straße Hydraulische Sanierung des RW Netzes Brackwede vom RKB Duisburger Straße,	00916	Brackwede	Nein	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten -	2020 keine Arbeiten Gas-Wasser	Hydraulische Sanierung -	Jenaer Straße	2025 geplant Erneuerung	Jenaer Straße	Magdeburger Straße

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Lönkert Verbreiterung des Radfahrstreifens auf 1,85 m; Markierung	02357	Brackwede	RVK Maßnahme 234 Ja	2026 geplant Markierung Hauptstraße	keine Arbeiten - Artur-Ladebeck-Straße						
Magdeburger Straße Hydraulische Sanierung des RW Netztes Brackwede zwischen dem RKB Duisburger	00915	Brackwede	Nein	2020 keine Arbeiten - Stadtring	keine Arbeiten - Leipziger Straße	2020 keine Arbeiten - Stadtring		Leipziger Straße	2026 geplant Erneuerung Leipziger Straße		Hydraulische Sanierung Stadtring
Magnolienweg Magnolienweg von Hs. 18 bis Gütersloher Str.	01303	Brackwede	Nein	2018 keine Arbeiten - 18	keine Arbeiten - Gütersloher Straße	2020 im Bau Gas-Wasser 18		Gütersloher Straße	2018 keine Arbeiten - Gütersloher Straße		18
Marienfelder Str. Neubau Kreisverkehr Marienfelder- / Queller Str.	00722	Brackwede	Ja	2026 geplant Vollausbau Queller Straße	Neubau Kreisverkehr Straßenbau investiv	2020 keine Arbeiten - Queller Straße		Folgemaßnahmen?	2020 keine Arbeiten - Queller Straße		Neubau Kreisverkehr Queller Straße
Messingweg Messingweg 58 bis Eisenstraße 37	01311	Brackwede	Nein	2018 keine Arbeiten - 58	keine Arbeiten - Eisenstraße	2021 geplant Versorgungsleitung(en) 58		Eisenstraße	2018 keine Arbeiten - Eisenstraße		58
Normannenstraße Renovierung SWK und RWK zwischen Cheruskerstraße und Gotenstraße	02094	Brackwede	Nein	2021 keine Arbeiten - Cheruskerstraße	keine Arbeiten - Gotenstraße				2021 geplant Sanierungsarbeiten Gotenstraße		Cheruskerstraße
Osnabrücker Straße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02216	Brackwede	Ja	2023 geplant Teilumbau / Ausbau Carl-Severing-Straße	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi			Abzweig			
Osnabrücker Straße Markierungslösung: Einrichtung von Radfahrstreifen, beidseitig	02456	Brackwede	Ja	2023 geplant Teilumbau / Ausbau Siekbreede	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi			Carl-Severing-Straße			
Osnabrücker Straße NRW Straßen Baumaßnahme (B68).Bi,OD Quelle-Kreisgrz. mit Auffahrt Quelle.	02490	Brackwede	Nein	2022 geplant Straßen NRW Sanierung Siekbreede	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi			Stadtgrenze			
Osnabrücker Straße 1.BA Osnabrücker Straße 47 bis Charlottenstraße siehe 02456	01307	Brackwede	Nein	2018 keine Arbeiten - 47	keine Arbeiten - Charlottenstraße	2022 geplant Gas-Wasser-Strom 47		Alleestraße	2018 keine Arbeiten - Charlottenstraße		47
Osnabrücker Straße 2BA Osnabrücker Str. 167 bis Fortunastr.	01447	Brackwede	Nein	2018 keine Arbeiten - 167	keine Arbeiten - Fortunastraße	2022 geplant Gas-Wasser-Strom 167		Fortunastraße	2018 keine Arbeiten - Fortunastraße		167
Ostlandstraße komplett	00999	Brackwede	Nein	2019 keine Arbeiten - Warendorfer Straße	keine Arbeiten - Kasseler Straße	2018 abgeschlossen Wasser Warendorfer Straße		Kasseler Straße	2023 voraussichtlich Erneuerung Kasseler Straße		hydr. San MWK, vor Warendorfer Str. Warendorfer Straße

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	Bauprogramm	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Ostwestfalendamm NRW Straßen Baumaßnahme.Asphaltdeckschicht von	02426	Brackwede	Task Force Nein	2021 geplant Straßen NRW Haller Weg	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi - Carl-Severing-Straße				2021 keine Arbeiten - Carl-Severing-Straße		Haller Weg
Ostwestfalendamm NRW Straßen Baumaßnahme.FBÜ/Instandsetzung	02497	Brackwede	Task Force FBÜ der Grapiastr. Brücke Nein	2021 geplant Straßen NRW Sanierung Cheruskerstraße	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi - Zu den Lutterquellen				2021 keine Arbeiten - Zu den Lutterquellen		Cheruskerstraße
Paul-Schwarze-Straße Verbot von Kfz / Geschwindigkeitsbeschränkung /	02313	Brackwede	RVK Maßnahme 189 Ja	2024 geplant Fahrradstraße Carl-Severing-Straße	- Osterfeldstraße						
Queller Straße Neubau Kreisverkehr Kreuzung Queller Str. / Marienfelder Str.	00736	Brackwede	Neubau Kreisverkehr. Finanzierung noch nicht gesichert. Ja	2026 geplant Punktueller Ergänzungen Marienfelder Straße	Neubau Kreisverkehr Straßenbau investiv Marienfelder Straße	2020 keine Arbeiten - Marienfelder Straße	Folgemaßnahmen? - Marienfelder Straße		2020 keine Arbeiten - Marienfelder Straße		Marienfelder Straße
Queller Straße Am Speksel bis Gütersloher Straße	01015	Brackwede	Nein	2017 keine Arbeiten - Am Speksel	- Gütersloher Straße	2021 im Bau Wasser Am Speksel	- Gütersloher Straße		2018 keine Arbeiten - Gütersloher Straße		Am Speksel
Rabenecksheide Am Speksel bis Zirbelstraße	00978	Brackwede	Nein	2017 keine Arbeiten - Am Speksel	- Zirbelstraße	2021 geplant Gas-Wasser-Strom Am Speksel	- Zirbelstraße		2018 keine Arbeiten - Zirbelstraße		Am Speksel
Reinholdstraße 4.184	00187	Brackwede	Nein	2020 keine Arbeiten Rissesanierung Wilfriedstraße	vorn QS - Gottfriedstraße	2013 abgeschlossen Gas-Wasser			2024 geplant Erneuerung Gottfriedstraße		Auf kompletter Länge Wilfriedstraße
Sauerlandstraße Belag ausbessern Deckensanierung	02396	Brackwede	RVK Maßnahme 227 Ja	2028 geplant Deckenerneuerung Kölner Straße	- Sportstraße						
Senner Str Hydraulische Sanierung des Regenwasserkanals zwischen dem RKB	01330	Brackwede	Task Force Ja	2021 geplant Punktueller Ergänzungen Düsseldorfer Straße	Neubau Querungshilfe - Berliner Straße	2023 keine Arbeiten - Düsseldorfer Straße	Folgemaßnahmen? - Berliner Straße		2024 geplant Erneuerung Berliner Straße		hydraulische Sanierung RWK Düsseldorfer Straße
Senner Straße Essener Straße bis Senner Straße 156	00678	Brackwede	Nein	2019 keine Arbeiten - Essener Straße	- 156	2021 geplant Strom Essener Straße	- 156		2015 keine Arbeiten - 156		Essener Straße
Senner Straße Neubau einer Querungshilfe	00857	Brackwede	Task Force Herstellung einer Querung Stelle. Gemeinsame Ausschreibung. Ja	2026 geplant Punktueller Ergänzungen Wilhelm-Thielke-Straße	prov. Querungsh. m. Fahrbahnaufw. Straßenerhaltung konsumtiv Düsseldorfer Straße	2016 keine Arbeiten - Wilhelm-Thielke-Straße	- Düsseldorfer Straße		2023 geplant Erneuerung Düsseldorfer Straße		siehe Projekt 00913 (und 01330) Wilhelm-Thielke-Straße
Senner Straße Hydraulische Sanierung RWK zwischen dem RKB Duisburger Straße und der Berliner	00909	Brackwede	Nein	2020 keine Arbeiten - Düsseldorfer Straße	A2 - Berliner Straße	2017 keine Arbeiten - Berliner Straße	Folgemaßnahmen - Düsseldorfer Straße		2021 im Bau Erneuerung Südstraße		A2 Südring

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Senner Straße	00913	Brackwede	RVK Maßn. 297 Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	2024 geplant Teilumbau / Ausbau	-	2016 abgeschlossen	siehe Proj. 00936 Enniskillner Str,	-	2022 geplant Erneuerung	A2 hydraulische Sanierung RWK	-
Hydraulische Sanierung RWK zwischen der Südstraße und der Düsseldorfer Straße BA 2			Ja	Wird geprüft	Berliner Straße	Südring	Enniskillener Straße	Düsseldorfer Straße	Südstraße		
Senner Straße	02204	Brackwede	RVK Maßn.298 Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage	2026 geplant Teilumbau / Ausbau	-						
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-/Radweg,			Ja	Wird geprüft	Südring	Enniskillener Straße					
Senner Straße	02205	Brackwede	RVK Maßn.207 Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage.	2026 geplant Teilumbau / Ausbau	-						
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja	Wird geprüft	Enniskillener Straße	Holenbruch					
Sportstraße	00316	Brackwede		2021 keine Arbeiten	Wiederherstellung nach Kanalbau	2015 keine Arbeiten			2022 geplant Erneuerung	S+R (inkl. Sportstr. Kanalb. entl. Sportpl.)	
4.262 zw. Uthmannstraße & Sauerlandstraße mit			Nein	Nein	Sauerlandstraße	Uthmannstraße	Uthmannstraße	Südring	Sauerlandstraße	Uthmannstraße	
Stadtring	01741	Brackwede	Task Force	2020 im Bau	Deckenerneuerung	2020 abgeschlossen	abh. v. Straßenbau		2020 keine Arbeiten		
Straßen- und Radwegebau (K.Inv.FG).			Ja	Ja	Germanenstraße	Komm-Invest Südring	Germanenstraße	Südring	Südring	Germanenstraße	
Steinhagener Straße	02394	Brackwede	RVK Maßnahme 200	2028 geplant	Teilumbau / Ausbau						
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja	Wird geprüft	Am Speksel	Brockhagener Straße					
Steinhagener Straße	02489	Brackwede	Task Force	2022 geplant	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi				2022 keine Arbeiten		
NRW Straßen Baumaßnahme (L791).Bielefeld, G/R-Brücke Lichteback			Nein	Wird geprüft	Brockhagener Straße	Almestraße			Almestraße	Brockhagener Straße	
Südring	01926	Brackwede	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi	2021 geplant	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi				2021 keine Arbeiten	geplant in 2021	
NRW Straßen Baumaßnahme (L756). LSW Sanierung.			Nein	Wird geprüft	Berliner Straße	Senner Straße			Senner Straße	Berliner Straße	
Sunderweg	02352	Brackwede	RVK Maßnahme 205	2026 geplant	Deckenerneuerung &				2026 keine Arbeiten		
"Geschwindigkeitsreduziernde Maßnahmen Maßnahmen notwendig?"			Ja	Wird geprüft	Wintersheide	Abzweig			Abzweig	Wintersheide	
Sunderweg 1	02230	Brackwede		2021 keine Arbeiten			2021 geplant		2021 keine Arbeiten		
1kV und FM				Wird geprüft	Südring	1	Strom Südring	1	1	Südring	
Warendorfer Straße	00197	Brackwede		2025 geplant	Vollausbau	Vollausb. Enniskill.-Str. bis DB-Brücke			2018 keine Arbeiten	Folgemaßnahmen?	
			Ja	Ja	Enniskillener Straße	Kasseler Straße	Enniskillener Straße	Kasseler Straße	Kasseler Straße	Enniskillener Straße	
Warendorfer Straße	02296	Brackwede		2021 geplant	Punktuelle Ergänzungen						
Anpassung der Trasse und der Gradienten durch 2 Brückenbauwerke von DB-AG +			Ja	Wird geprüft	40	Straßenbau investiv Brücke DB					

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Weserstraße	00922	Brackwede	DTV 3.000Kfz Tempo 70/100km/h RVN: nein	2021 geplant Radweg (Hochbord)	-	2017 voraussichtlich Strom	Umstellung Freiltg.	-	2016 keine Arbeiten	-	-
Stadtgrenze (Süd) - Brockhagener Straße - Stadtgrenze (Nord)			Ja Ja	Stadtgrenze	Stadtgrenze	Stadtgrenze	Stadtgrenze	Stadtgrenze	Stadtgrenze	Stadtgrenze	Stadtgrenze
Westfalenstraße	01478	Brackwede		2019 keine Arbeiten	hydraulische Sanierung	2019 keine Arbeiten			2021 im Bau	hydraulische Sanierung	
Erneuerung RWK hydraulische Sanierung zwischen Hauptstraße und Haus Nr. 4			Nein Wird geprüft	Hauptstraße	Gotenstraße	Versorgungsleitung(en)	Gotenstraße		Erneuerung		
						Haupttheide			Gotenstraße	Hauptstraße	
Windelsbleicher Straße	02317	Brackwede	RVK Maßnahme 212	2025 geplant							
"Markierungslösung: beidseitige RadfahrstreifenNeuordnung des			Ja	Teilumbau / Ausbau	-						
			Wird geprüft	Südring	Stadtring						
Windelsbleicher Straße	02403	Brackwede	RVK Maßnahme 267	2029 geplant					2029 keine Arbeiten		
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von			Ja	Teilumbau / Ausbau	-						
			Wird geprüft	Südring	Buschkampstraße				Buschkampstraße	Südring	
Winterstraße	02353	Brackwede	RVK Maßnahme 206	2026 geplant					2026 keine Arbeiten		
"Geschwindigkeitsreduziernde MaßnahmenMaßnahmen notwendig?"			Ja	Deckenerneuerung &	-						
			Wird geprüft	Bahngleise	Sunderweg				Sunderweg	Bahngleise	
Winterstraße	02411	Brackwede	RVK Maßnahme 235	2029 geplant					2029 keine Arbeiten		
Belagsqualität verbessern Deckensanierung			Ja	Deckenerneuerung	-						
			Wird geprüft	Braakstraße	Abzweig				Abzweig	Braakstraße	
Wittenberger Straße	00200	Brackwede		2024 keine Arbeiten	A3- S+R; vor Senner Straße				2024 geplant	A3- S+R; vor Senner Straße	
700.41 prüft Möglichkeit des Inlinerverfahrens ggf. Sanierung			Nein Nein	-	-				Erneuerung		
				1	11				11	1	
Ziehrer Straße	01431	Brackwede		2020 keine Arbeiten	hydraulische nud bauliche Sanierung	2020 keine Arbeiten			2024 geplant	hydr. u. baul. Sanierung	
Erneuerung der Kanalisation Ziehrer Straße zwingend vor Ausbau der Hauptstraße			Nein	Hauptstraße	Lannerstraße				Erneuerung		
			Wird geprüft						Lannerstraße	Hauptstraße	
Zinnstraße	01312	Brackwede		2018 keine Arbeiten		2021 geplant			2018 keine Arbeiten		
Zinnstraße 3 bis JVA			Nein	-	-	Versorgungsleitung(en)					
			Wird geprüft	3	Umlostraße	3	Umlostraße		Umlostraße	3	
Am Haßkamp	01992	Dornberg		2020 keine Arbeiten		2021 geplant			2020 keine Arbeiten		
			Nein Nein	-	-	Gas-Wasser					
				16	Am Pferdekamp	16	Am Pferdekamp		Am Pferdekamp	16	
Arroder Weg	02372	Dornberg	RVK Maßnahme 32	2027 geplant					2027 keine Arbeiten		
Verbot von Kfz (Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr frei) und			Ja	Deckenerneuerung &	-						
			Wird geprüft	Stadtgrenze	Deppendorfer Straße				Deppendorfer Straße	Stadtgrenze	
Babenhauser Straße	00772	Dornberg		2021 keine Arbeiten		2020 abgeschlossen	Umliegung von Versorgungsleitungen		2022 geplant	Neubau (SN)	
Babenhauser Straße L779, Neubau Staukanal			Nein	-	-	Wasser-Strom					
			Wird geprüft	Frentrupsweg	Neues Feld	Frentrupsweg	Neues Feld		Neues Feld	Frentrupsweg	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Babenhauer Straße NRW Straßen Baumaßnahme (L779). Los2	01930	Dornberg	Task Force Bauzeit von insgesamt 8 Wochen. Sommerferien NRW (05.07.2021- Nein Wird geprüft	2021 geplant Straßen NRW Sanierung - Vulsiekshof	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi - Leihkamp						
Babenhauer Straße Einrichtung einer baulichen Querungshilfe	02302	Dornberg	RVK Maßnahme P 56 (hierbei handelt es sich um eine Kreuzung) Ja Wird geprüft	2030 geplant Teilumbau / Ausbau - Schröttinghauser Straße	Babenhauer Straße				2024 keine Arbeiten - Babenhauer Straße	Schröttinghauser Straße	
Babenhauer Straße "Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite	02359	Dornberg	RVK Maßnahme 33 Ja Wird geprüft	2027 geplant Teilumbau / Ausbau - Wertheimerstraße	Vulsiekshof				2027 keine Arbeiten - Vulsiekshof	Wertheimerstraße	
Babenhauer Straße Bauliche Anpassung des Knotenpunktes (Bevorrechtigte Querung mit Anrampung)	02386	Dornberg	RVK Maßnahme P61 (hierbei handelt es sich um eine Kreuzung) Ja Wird geprüft	2028 geplant Teilumbau / Ausbau - Höfeweg					2028 keine Arbeiten - Höfeweg		
Bavostraße Erneuerung der FB-Deckschicht und Sanierung des Radweges	00713	Dornberg	RVK Maßnahme Nr. 42 Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh- Nein Ja	2022 geplant Punktueller Ergänzungen - Babenhauer Straße	Straßenbau investiv Kattensterdt		2015 voraussichtlich Versorgungsleitung(en) Babenhauer Straße	Wittebreite	2015 keine Arbeiten - Wittebreite	Babenhauer Straße	
Beckendorfstraße Neubau Geh-Radweg; Gemeinschaftsmaßnahme mit Kreis GT;	00656	Dornberg	i.V.m. Kreis GT Ja Ja	2025 geplant Punktueller Ergänzungen - Deppendorfer Straße	i.V.m. Kreis GT Zuschussprogramm Stadt Stadtgrenze		2020 voraussichtlich Strom Deppendorfer Straße	Stadtgrenze	2017 keine Arbeiten - Stadtgrenze	Deppendorfer Straße	
Deppendorfer Straße Straßen-Vollausbau der Deppendorfer Straße einschließlich (Investiv) Geh- und Radweg	00237	Dornberg	Task Force RVK Maßnahme Nr. 30 Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen Ja Ja	2023 geplant Vollausbau - Schloßstraße	Zuschussprogramm Stadt Beckendorfstraße		2022 geplant Strom Schloßstraße	Beckendorfstraße	2023 geplant - Beckendorfstraße	Straßenkanal wird durch 660 gepl. u. gebaut Schloßstraße	
Deppendorfer Straße Markierungslösung (einseitiger Schutzstreifen)	02280	Dornberg	RVK Maßnahme 31 Ja Wird geprüft	2023 geplant Markierung - Hasbachtal	Schloßstraße				2023 keine Arbeiten - Schloßstraße	Hasbachtal	
Dornberger Straße Haltestelle Twellbach	00564	Dornberg	Task Force in Verbindung mit der Rückstellungsmaßnahme Twellbachtal, Proj. Ja Ja	2021 geplant Punktueller Ergänzungen - Twellbachtal	StEA2015.03.03; Punkt Umgestal Dornberg Hst Zuschussprogramm ÖPNV Twellbachtal		2020 keine Arbeiten Wasser		2016 keine Arbeiten - Twellbachtal	StEA2015.03.03; Punkt Umgestal Dornberg Hst Twellbachtal	
Dornberger Straße Hs.-Nr.: 213 bis 237	00835	Dornberg	Nein Nein	2016 keine Arbeiten - Holundergrund	An der Wolfskuhle		2021 geplant Wasser-Strom 213	237	2016 keine Arbeiten - 237	213	
Dornberger Straße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02362	Dornberg	RVK Maßnahme 183 Ja Wird geprüft	2027 geplant Teilumbau / Ausbau - Dornberger Straße	Dornberger Straße				2027 keine Arbeiten - Schäferdreesch	Mönkebergstraße	
Dornberger Straße NRW Straßen Baumaßnahme 2BA (L778).Bi/Hoberge, K20-Dornberger Str.	02486	Dornberg	Task Force Siehe Pr.Nr.02485 Nein Wird geprüft	2022 geplant Straßen NRW Sanierung - Bergstraße	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi - Mönkebergstraße				2022 keine Arbeiten - Mönkebergstraße	Bergstraße	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Dürerstraße Stadtbahnlinie 4 Wittebreite bis Schloßhofstraße	00438	Dornberg	Task Force Bielefelder Westen RVK Maßn. 45 und 46 Ja Ja	2022 geplant Vollausbau Assoziation	einschl. Kreisverkehr Dürerstr./Schloßhofstr. Erschließungsvertrag Schloßhofstraße	2020 voraussichtlich Versorgungsleitung(en) Wittebreite	Assoziation		2021 geplant Neubau (SN) Assoziation	Wittebreite	
Grünwaldstraße Erschließungsvorhaben Wohngebiet	01749	Dornberg	Bielefelder Westen Ja Wird geprüft	2020 geplant Erschließungsvertrag Holbeinstraße	Erschließungsvertrag Dürerstraße	2020 im Bau Versorgungsleitung(en) Holbeinstraße	Dürerstraße		2020 im Bau Neubau (SN) Dürerstraße	Holbeinstraße	
Hageresch Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02278	Dornberg	RVK Maßnahme 43 Ja Wird geprüft	2023 geplant Fahrradstraße Hageresch	- Hageresch						
Hasbachtal 8.62	00239	Dornberg	Nein Wird geprüft	2015 abgeschlossen -	-	2021 geplant Gas-Wasser-Strom 122	130		2013 abgeschlossen -	130	122
Hochschulcampus Erschließungsvertrag BLB (Assoziation?)	00554	Dornberg	Ja Ja	2016 abgeschlossen Vollausbau Zehlendorfer Damm	Verbindung über FH Erschließungsvertrag Lange Lage	2015 keine Arbeiten -	Zehlendorfer Damm Lange Lage		2021 geplant Neubau (SN) Lange Lage	Verbindung über FH Zehlendorfer Damm	
Hollensiek Ausbau Straße Hollensiek	00658	Dornberg	Ja Ja	2026 geplant Vollausbau Babenhauser Straße	Straßenbau investiv Puntheide	2020 keine Arbeiten -	Babenhauser Straße Puntheide	nur EV Hollensiek (Folgemaßnahmen?)	2025 geplant Erneuerung Puntheide	hydr. Sanierung Babenhauser Straße	
Kirchdornberger Straße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh- Markierungslösung: beidseitige Schutzstreifen Markierung)	02368	Dornberg	Ja Wird geprüft	2027 geplant Teilumbau / Ausbau Kirchdornberger Straße	- Am Blankenstein				2027 keine Arbeiten -	Am Blankenstein Kirchdornberger Straße	
Kirchdornberger Straße Markierungslösung: beidseitige Schutzstreifen Markierung	02374	Dornberg	Ja Wird geprüft	2027 geplant Markierung Wertherstraße	- Kirchdornberger Straße				2027 keine Arbeiten -	Kirchdornberger Straße Wertherstraße	
Kreuzberger Straße 2-6	01435	Dornberg	Nein Wird geprüft	2018 keine Arbeiten 2	- 6	2022 geplant Fernwärme 2	6		2018 keine Arbeiten -	6	2
Mönkebergstraße Ruschenfeldweg bis Hs.-Nr.:68 incl Stichwege	00992	Dornberg	Nein Wird geprüft	2018 keine Arbeiten -	- 68	2022 geplant Wasser Ruschenfeldweg	68		2018 keine Arbeiten -	68	Ruschenfeldweg
Puntheide Einrichtung einer baulichen Querungshilfe	02404	Dornberg	Ja Wird geprüft	2029 geplant Teilumbau / Ausbau Babenhauser Straße	- Babenhauser Straße				2029 keine Arbeiten -	Babenhauser Straße Babenhauser Straße	
Ruschenfeldweg komplett	00993	Dornberg	Nein Wird geprüft	2017 keine Arbeiten -	- Mönkebergstraße	2022 geplant Gas-Wasser Mönkebergstraße	Mönkebergstraße		2018 keine Arbeiten -	Mönkebergstraße Mönkebergstraße	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Schloßstraße	02273	Dornberg	RVK Maßnahme 26	2023 geplant	Fahrradstraße	-					
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja Wird geprüft	Schröttinghauser Straße	Horstkotterheide						
Schloßstraße	02274	Dornberg	RVK Maßnahme 27	2023 geplant	Fahrradstraße	-					
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja Wird geprüft	Horstkotterheide	Deppendorfer Straße						
Schloßstraße	02311	Dornberg	RVK Maßnahme 29	2024 geplant	Fahrradstraße	-					
"Verbot von Kfz, Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr freilangfristig:			Ja Wird geprüft	Schloßstraße	Stadtgrenze						
Schröttinghauser Straße	01928	Dornberg	Task Force	2021 geplant	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi	-			2021	keine Arbeiten	
NRW Straßen Baumaßnahme (L922) Los1			Nein Wird geprüft	Beckendorfstraße	Babenhauser Straße				Babenhauser Straße	Beckendorfstraße	
Teigenbrink 106	02298	Dornberg		2021 keine Arbeiten	-	-	2021 geplant	Gas		2021 keine Arbeiten	
			Wird geprüft	106	-	-	106				106
Twellbachtal	02361	Dornberg	RVK Maßnahme 40	2027 geplant	Teilumbau / Ausbau	-					
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja Wird geprüft	Wertherstraße	OD-Grenze						
Verbindungsweg zu	02408	Dornberg	RVK Maßnahme 39	2029 geplant	Teilumbau / Ausbau	-					
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja Wird geprüft	Bavostraße	Babenhauser Straße						
Wertherstraße	02321	Dornberg	RVK Maßnahme 37	2025 geplant	Markierung	-					
"Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite			Ja Wird geprüft	Kirchdornberger Straße	Brücke Vogelrothbach						
Am Botanischen Garten	00422	Gadderbau	Vollausbau: Die Abrechnung erfolgt über BauGB-Beiträge (90%)	2023 geplant	Vollausbau	Vollausbau evtl. gemeins Ausschrbg mit Kanalb Straßenbau investiv	2021 geplant	Gas	Folgemaßnahmen ?	2020 abgeschlossen	Sanierungsarbeiten
2. BA			Ja Ja				Am Botanischen Garten	Geibelstraße		Geibelstraße	Am Botanischen Garten
Artur-Ladebeck-Straße	02215	Gadderbau	RVK Maßnahme Nr. 379	2022 geplant	Markierung	-					
Kurzfristlösung: Protected Bike Lane			Ja Wird geprüft	Adenauerplatz	Gotenstraße						
Astastraße	00840	Gadderbau		2018 keine Arbeiten	-	-	2018 keine Arbeiten	-		2021 geplant	Erneuerung
			Nein Nein	Artur-Ladebeck-Straße	Kalkbergweg		Artur-Ladebeck-Straße	Kalkbergweg		Kalkbergweg	Am Dreisberg
Bodelschwinghstraße	02378	Gadderbau	RVK Maßnahme 175	2028 geplant	Teilumbau / Ausbau	-					
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja Wird geprüft	Am Lamberg	OD-Grenze						

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Dornberger Straße	02363	Gadderbau	RVK Maßnahme 237	2027	geplant	Teilumbau / Ausbau	-						
Verbreiterung auf 2,50 m und Ausweisung als GRW baulich			Ja	Wird geprüft	Abzweig	Johannistal							
Dornberger Straße	02485	Gadderbau	Task Force Siehe Pr.Nr.02486	2021	geplant	keine Arbeiten durch Straßen NRW Sanierung	-				2021	keine Arbeiten	
NRW Straßen Baumaßnahme 1BA (L778).Bi/Hoberge, K20-Dornberger Str.			Nein	Wird geprüft	Brunsiek	Johannistal					Johannistal	Brunsiek	
Dornberger Straße 217	01005	Gadderbau		2017	keine Arbeiten	-	-	2023	geplant	Wasser	-	2017	keine Arbeiten
Dornberger Straße geg. 217 bis Johannistal			Nein	Wird geprüft	217	Johannistal		217	Johannistal		Johannistal	217	
Heinrich-Kraak-Straße	00208	Gadderbau		2026	geplant	RWK + SWK (Kanal vor Straßenbau)	-	2014	abgeschlossen	Gas-Wasser-Strom	-	2024	geplant Erneuerung
6.4			Nein	Wird geprüft	Haller Weg	Straßenbau investiv							RWK + SWK (Kanal vor Straßenbau) Haller Weg
Johannistal	02021	Gadderbau		2022	geplant	Deckenerneuerung	-						
Umbau Johannistal/OWD Auffahrt			Ja	Ja	Artur-Ladebeck-Straße	Johannistal							
Johannistal	02121	Gadderbau		2023	geplant	Anlegen eines FGÜ's	-						
Anlegen eines FGÜ's, Barrierefreiheit, Beleuchtung, Grünflächen, entfall von			Ja	Wird geprüft	Punktueller Ergänzungen 23	27							
Johannistal	02268	Gadderbau	RVK Maßnahme 185	2023	geplant	Fahrradstraße	-						
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja	Wird geprüft	Uhlandstraße	Johannistal							
Karl-Siebold-Weg	02577	Gadderbau		Wird geprüft				2021	geplant	Strom	48	52	
Karl-Siebold-Weg 48-52													
Maraweg	02109	Gadderbau		2021	keine Arbeiten	-	-				2021	geplant Erneuerung	
			Nein	Wird geprüft									
Quellenhofweg	02389	Gadderbau	RVK Maßnahme 179	2028	geplant	Fahrradstraße	-						
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja	Wird geprüft	Ebenezerweg	Bodelschwingstraße							
Ramaweg	02114	Gadderbau		2021	keine Arbeiten	-	-				2021	geplant Erneuerung	
			Nein	Wird geprüft	Maraweg	Saronweg					Saronweg	Maraweg	
Saronweg	02115	Gadderbau		2021	keine Arbeiten	-	-				2021	geplant Erneuerung	
			Nein	Wird geprüft	Ramaweg	47					47	Ramaweg	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Saronweg Hoffnungstaler Weg 10 bis Saronweg 2	02547	Gadderbau					2021 geplant Strom 2	Hoffnungstaler Weg		2021 keine Arbeiten -	Hoffnungstaler Weg 2
Altenhagener Straße baulich	02399	Heepen	RVK Maßnahme 239 Ja	2029 geplant Teilumbau / Ausbau	Am Alten Bauhof	-		Altenhagener Straße			
Am Homersen Neubaugebiet	01729	Heepen	Ja	2020 geplant -	17	Erschließungsvertrag 23a	2020 abgeschlossen Gas-Wasser-Strom 17	23a	2020 abgeschlossen Neubau (SN) 23a	17	
Am Jeipohl "Verbot von Kfz, Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr freilangfristig:	02309	Heepen	RVK Maßnahme Nr. 78 Ja	2024 geplant Fahrradstraße	Grafenheider Straße	-		Jerrendorfweg			
Am Teigelhof	02417	Heepen		2021 keine Arbeiten -	Alter Postweg	-	2021 geplant Versorgungsleitung(en) Alter Postweg	Hillegosser Straße			
Am Tieskamp	01203	Heepen	Nein	2018 keine Arbeiten -	-	-	2018 keine Arbeiten -	-	2020 geplant Sanierungsarbeiten 2	Graf-Bernadotte-Straße	
Am Wellbach "Markierungslösung: Einrichtung von Schutzstreifen, beidseitigAlternative:	02329	Heepen	RVK Maßnahme 147 Ja	2025 geplant Markierung	Herforder Straße	-		Kammerratsheide			
Auf dem Erbe 12 bis 34 Pickertstraße bis Wendehammer	00938	Heepen	Nein	2017 keine Arbeiten -	Pickertstraße	-	2022 geplant Gas-Wasser Pickertstraße	Ende/Sackgasse	Ende/Sackgasse	2017 keine Arbeiten -	Ende/Sackgasse Pickertstraße
Baderbachweg Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02464	Heepen	RVK Maßnahme Nr. 145 Ja	2027 geplant Teilumbau / Ausbau	Baderbachweg	-		Barkhausenstraße			
Barkhausenstraße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02242	Heepen	RVK Maßnahme 146 bis Straße Hs.-Nr. 25 Ja	2022 geplant Fahrradstraße	Alter Postweg	-		Barkhausenstraße			
Bornholmstraße	02089	Heepen	Nein	2023 keine Arbeiten -	Hackemackweg	-		Glückstädter Straße	2023 geplant Erneuerung Glückstädter Straße	Hackemackweg	
Braker Straße Anlage eines Schutzstreifens prüfen; Markierung	02322	Heepen	RVK Maßnahme 241 Ja	2025 geplant Markierung	Naggertstraße	-		Stedefreunder Straße			

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Braker Straße Verbreiterung der Radverkehrsanlage auf 1,85 m baulich	02342	Heepen	RVK Maßnahme 242 Ja	2026 geplant Teilumbau / Ausbau Braker Straße	keine Arbeiten -	-					
Brockeiche 20 Neubaugebiet Brockeiche Strom	02179	Heepen	Nein	2021 keine Arbeiten -	5	20	2021 im Bau Strom 5	20		2021 keine Arbeiten -	5
Büscherweg zw. Herforder Straße und Donauschwabenstraße	00726	Heepen	Nein	2015 keine Arbeiten -			2022 geplant Strom Herforder Straße	Abbau Freiltg. 20 Donauschwabenstraße		2015 keine Arbeiten -	
Büsemer Straße "Verbot von Kfz, Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr freilangfristig:	02306	Heepen	RVK Maßnahme 72 Ja	2024 geplant Fahrradstraße Hellfeld	-	Ortseinfahrt					
Dingerdisser Straße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02388	Heepen	RVK Maßnahme 166 Ja	2028 geplant Teilumbau / Ausbau Ludwig-Erhard-Allee	-	Ostring					
Düningshof Düningshof 41-53	02047	Heepen		2020 keine Arbeiten -	41	53	2021 im Bau Wasser-Strom 41	53			
Fehmarnstraße Markierungslösung: beidseitige Schutzstreifen	02373	Heepen	RVK Maßnahme 58 Ja	2027 geplant Markierung Grafenheider Straße	-	Braker Straße					
Grafenheider Straße Straßenneubau zwischen Engersche Straße und Fehmarnstraße	00534	Heepen		Wird geprüft			2021 geplant Versorgungsleitung(en) Fehmarnstraße	Neue Straßenführung (BPL Brake West)? Engersche Straße		2021 geplant Neubau (SN) 116	Fehmarnstraße
Grestenweg	02154	Heepen	Nein	2021 keine Arbeiten -	Lübrasser Weg	9				2021 geplant Erneuerung 9	Lübrasser Weg
Hebridenstraße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02300	Heepen	RVK Maßnahme 64 Ja	2024 geplant Fahrradstraße Mehlstraße	-	Wasserwerkstraße					
Heeper Straße "Markierungslösung: Einrichtung von Radfahrstreifen (Wegfall ruhender	02303	Heepen	RVK Maßnahme 150 Ja	2024 geplant Teilumbau / Ausbau Hönersort	-	Salzuffer Straße					
Heinrich-Heine-Straße komplett	01014	Heepen	Nein	2017 keine Arbeiten -	Zobtenstraße	Am Vollbruch	2021 geplant Wasser Zobtenstraße	Am Vollbruch		2017 keine Arbeiten -	Zobtenstraße

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Hellfeld	02305	Heepen	RVK Maßnahme 71	2024 geplant	Fahrradstraße	-					
"Verbot von Kfz, Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr freilangfristig:			Ja Wird geprüft	Wolfsheide	Kafkastraße						
Hellfeld (Heitland)	01186	Heepen		2019 geplant	Vollausbau	Interkommunales Gewerbegebiet WEGE	2018 abgeschlossen	Strom	2021 voraussichtlich	Interkommunales Gewerbegebiet WEGE	
Heitland redundant			Ja Wird geprüft	Wolfsheide	Kreuzbusch		Wolfsheide	Kreuzbusch	Kreuzbusch	Wolfsheide	
Herforder Straße	00279	Heepen	Task Force	2025 geplant	Vollausbau	Heepen; kanalbau. erf.(Verdrängung)	2024 geplant	Gas-Wasser-Strom	2025 geplant		
Vierspuriger Ausbau der Herforder Straße von Rabenhof bis Grafenheider Straße			Ja Ja	Rabenhof	Zuschussprogramm Stadt Grafenheider Straße		Rabenhof	Grafenheider Straße	Grafenheider Straße	Rabenhof	
Herforder Straße	02112	Heepen	Vierspurigen Ausbau beachten unter Pr.Nr. 00279	2020 keine Arbeiten	-	Vierspurigen Ausbau beachten unter Pr.00279	2021 geplant	Gas			
von Talbrückenstr. bis Feuerwache Herforder Str.			Nein Wird geprüft	Talbrückenstraße	455		Talbrückenstraße	455			
Herforder Straße	02455	Heepen	RVK Maßnahme Nr. 238	2025 geplant	Vollausbau	-					
Markierungslösung: beidseitige (geschützte) Radfahrstreifen			Ja Wird geprüft	Blomestraße	Schwarzer Weg						
Hillegosser Straße	02243	Heepen	RVK Maßnahme 156	2022 geplant	Fahrradstraße	-					
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja Wird geprüft	Hassebrock	Salzflufer Straße						
Hillegosser Straße	02260	Heepen	RVK Maßnahme 158	2022 geplant	Fahrradstraße	-					
"Markierungslösung Alternative: Geschwindigkeitsbeschränkung / Einrichtung			Ja Wird geprüft	Südende Hillegosser	Oldentruper Straße						
Hillegosser Straße	02377	Heepen	RVK Maßnahme 157	2028 geplant	Teilumbau / Ausbau	-					
"Markierungslösung: Radfahrstreifen, beidseitig Wegfall Ruhender Verkehr,			Ja Wird geprüft	Heeperholz	Alter Postweg						
Hillegosser Straße 23	02129	Heepen		Wird geprüft			2021 geplant	Strom			
Salzflufer Str. 20 10kV							20				
Huchtstraße	01879	Heepen	VRAO AKZ21-00606	2021 geplant	Wiederherstellung durch Kanalbau	Wiederherstell. durch Kanalbau	2021 keine Arbeiten	Versorgungsleitung(en)	2021 im Bau	Neubau (SN)	
Kanalneubau für Erschließung Baugebiet			Wiederherstellung durch Kanalbau in einen	Wiederherstellung durch	Abwasserbeseitigungskonzept	Niewaldstraße	Niewaldstraße	Brönninghauser Straße	Niewaldstraße	Brönninghauser Straße	
			Ja Wird geprüft	Brönninghauser Straße							
Husumer Straße	00280	Heepen	Task Force	2024 geplant	Vollausbau	Straßenbau investiv	2023 voraussichtlich	Versorgungsleitung(en)	2024 geplant	Erneuerung	zw. Auf der Tödtheide u. Hs.10
Straßen-Vollausbau der Husumer Straße			Ja Ja	Engersche Straße	Stedefreunder Straße		Engersche Straße	Stedefreunder Straße	Auf der Tödtheide	Engersche Straße	
Husumer Straße 94a	01940	Heepen	Hallo Stadtwerke, die Maßnahme liegt im Bereich des Projektes 00280!	2020 geplant	Vollausbau	sh. Proj 00280	2020 abgeschlossen	Strom	2020 keine Arbeiten		
Geplante Elt Kabelverlegung (Netzverstärkung)			Ja Wird geprüft	80	90		80	90	90	80	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Jerrendorfweg	02310	Heepen	RVK Maßnahme Nr. 79	2024 geplant	Fahrradstraße	-	-	-	-	-	-
"Verbot von Kfz, Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr freilangfristig:			Ja Wird geprüft	Am Jeipohl	Jerrendorfweg						
Kusenweg	00282	Heepen	Task Force RVK Maßnahme Nr. 301 Bau Radverkehrsanlage	2024 geplant	Vollausbau	einschl. Bau eines Radweges	2023 voraussichtlich	Versorgungsleitung(en)	2023 voraussichtlich	Neubau (SN)	
Straßenbauarbeiten und Bau eines Radweges			Ja Nein	Ostring	Zuschussprogramm Stadt	Stadtgrenze					
Kusenweg 1	01301	Heepen		2018 keine Arbeiten	-	-	2021 geplant	Gas-Wasser	2018 keine Arbeiten	-	-
Kusenweg 1 - 19a			Nein Wird geprüft	Salzuffer Straße	19a	19a	Salzuffer Straße	19a	19a	Salzuffer Straße	
Lintholz	01365	Heepen		2018 keine Arbeiten	-	-	2021 geplant	Wasser	2018 keine Arbeiten	-	-
Wassersanierung Lintholz 12-18			Nein Wird geprüft	12	Ende/Sackgasse	12	Ende/Sackgasse	12	Ende/Sackgasse	12	
Lübrasser Weg	01022	Heepen		2017 keine Arbeiten	-	-	2021 geplant	Wasser	2017 keine Arbeiten	-	-
Bentrupheider Weg bis Hs.-Nr.:25 VW totlegen und AW erneuern			Nein Wird geprüft	Bentrupheider Weg	25	25	Bentrupheider Weg	25	25	Bentrupheider Weg	
Mehlstraße	02295	Heepen	RVK Maßnahme 63	2024 geplant	Fahrradstraße	-	2021 geplant	Versorgungsleitung(en)			
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja Wird geprüft	Tümmelerweg	Hebridenstraße	Tümmelerweg	Hebridenstraße				
Milser Feld	02291	Heepen	RVK Maßnahme 66	2024 geplant	Fahrradstraße	-					
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja Wird geprüft	Elverdisser Straße	Römerstraße						
Milser Straße	02316	Heepen	RVK Maßnahme 69	2025 geplant	Markierung	-					
"Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite			Ja Wird geprüft	Römerstraße	Milser Straße						
Oldentruper Straße	01221	Heepen	RVK Maßnahme Nr. 159 Markierungslösung: Einrichtung von Schutzstreifen, beidseitig	2026 geplant	Vollausbau	Straßenbau investiv	2019 keine Arbeiten	Folgemaßn. ?	2025 geplant	-	-
			Ja Wird geprüft	Potsdamer Straße	Striegauer Straße	Potsdamer Straße	Striegauer Straße	Striegauer Straße	Striegauer Straße	Potsdamer Straße	
Ostwestfalenstraße	02496	Heepen	Task Force Bitte das korekte Bau Feld von Dossierkarten Bielefeld Dokument entnehmen(PDF).	2021 geplant	Straßen NRW Neubau	keine Arbeiten durch					
NRW Straßen Baumaßnahme (L712).Bi/Brake-Bi/Altenhg., 4BA, B61-L778			Nein Wird geprüft	Naggertstraße	Elverdisser Straße						
Potsdamer Straße	02218	Heepen	RVK Maßnahme Nr. 302	2023 geplant	Vollausbau	-			2023 keine Arbeiten	-	-
Bau Radverkehrsanlage			Ja Wird geprüft	155	Teltower Straße				Teltower Straße	155	
Rabenhof	00681	Heepen	Task Force RVK Maßn. 148	2022 geplant	Vollausbau	2 Kreisverkehre	2022 Variantenklärung	Versorgungsleitung(en)	2022 geplant	Erneuerung	Erneuerung der Fahrbahndecke
INSEK Maßnahme			Nein Nein	Herforder Straße	Eckendorfer Straße	Hagenkamp	Eckendorfer Straße	Siebenbürger Straße	Staufenerstraße		

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Stedefreunder Straße	02332	Heepen	RVK Maßnahme 60	2025 geplant	Markierung	-					
"Markierungslösung: beidseitige SchutzstreifenWegfall ruhender Verkehr;			Ja Wird geprüft	Braker Straße	Grünzug Brakhofstraße						
Tümmlerweg	02108	Heepen		2020 keine Arbeiten	-	-			2021 geplant	keine Arbeiten	Privatstraße u. -kanal
Vorh. Wasserleitung auf Privat Grundstk.			Nein Wird geprüft	8	33	Wasser	8	33	33	8	8
Vinner Straße	00293	Heepen	Erneuerung Asphaltoberbau von Brücke A2 bis Kusenweg	2023 geplant	Asphaltoberbau	Asphaltoberbau Brücke A2 bis Kusenweg	2013 abgeschlossen	-		2015 keine Arbeiten	-
Brücke A2 bis Kusenweg			Ja Nein			Straßenerhaltung investiv Kusenweg					
Vogteistraße	02262	Heepen	RVK Maßnahme 149	2022 geplant	Markierung	-					
"Markierungslösung (beidseitig)Alternative: Geschwindigkeitsbeschränkung Markierung"			Ja Wird geprüft	Heeper Straße	Eckendorfer Straße						
Wasserwerkstraße	02301	Heepen	RVK Maßnahme 65	2024 geplant	Fahrradstraße	-					
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja Wird geprüft	Hebridenstraße	Elverdisser Straße						
Wiesenstraße	02312	Heepen	RVK Maßnahme 77	2024 geplant	Fahrradstraße	-					
"Verbot von Kfz, Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr freilangfristig:			Ja Wird geprüft	Schelpmilser Weg	Milser Straße						
Wiesenstraße	02560	Heepen					2021 geplant	Strom			
Wasserstofftankstelle - UW Milse			Wird geprüft				41				
Wolfsheide	02304	Heepen	RVK Maßnahme 70	2024 geplant	Fahrradstraße	-					
"Verbot von Kfz, Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr freilangfristig:			Ja Wird geprüft	Altenhagener Straße	Hellfeld						
Wredestraße	00963	Heepen		2021 geplant	Wiederherstellung durch	-	2018 keine Arbeiten	-		2022 geplant	Erneuerung
			Nein Nein	Süntelstraße	Am Dreierfeld	Süntelstraße	Am Dreierfeld	Am Dreierfeld	Süntelstraße		
Akeleiweg	02275	Jöllennebeck	RVK Maßnahme 53	2023 geplant	Fahrradstraße	-				2023 keine Arbeiten	-
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja Wird geprüft	Orchideenstraße	Akeleiweg				Akeleiweg	Orchideenstraße	
Am Bollhof	01956	Jöllennebeck		2021 keine Arbeiten	-	-	2021 voraussichtlich	Versorgungsleitung(en)		2021 geplant	Erneuerung
Hydraulische Sanierung MWK			Nein Wird geprüft	Nagelsholz	Falkenweg	Nagelsholz	Falkenweg	Falkenweg	Nagelsholz		
Am Pfarrholz	02271	Jöllennebeck	RVK Maßnahme 14	2023 geplant	Fahrradstraße	-					
Einrichtung einer Fahrradstraße; Erneuerung der Fahrbahndecke; Fahrradstraße			Ja Wird geprüft	Beckendorfstraße	Pöppelmannstraße						

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4						
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS			
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.		
Heidsieker Heide AKS: 10.46	00358	Jöllenberg	Bau eines RW-Kanal für Straßentwässerung erforderlich. Klärung mit dem UWB, wer baut den Kanal?	2026 geplant	Asphaltoberbau	Bau nach RW-Kanal für Straßentwässerung Straßenerhaltung investiv	114	2013 abgeschlossen	Strom	30	42	2013 keine Arbeiten	-	42	30
Hemighold	02307	Jöllenberg	RVK Maßnahme 11 "Verbot von Kfz, Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr freilangfristig:	2024 geplant	Fahrradstraße	-	-					2024 keine Arbeiten	-		
			Spenger Straße	Wird geprüft	Spenger Straße	Schlottkamp						Schlottkamp	Spenger Straße		
Jöllenberg Straße	02319	Jöllenberg	RVK Maßnahme 18 "Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite	2025 geplant	Markierung	-	Jöllenberg Straße								
			Beckendorfstraße	Wird geprüft	Beckendorfstraße	Jöllenberg Straße									
Jöllenberg Straße	02320	Jöllenberg	RVK Maßnahme 20 "Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite	2025 geplant	Markierung	-	Homannsweg								
			Homannsweg	Wird geprüft	Homannsweg	Stadtblick									
Kleinbahntrasse	02409	Jöllenberg	RVK Maßnahme 6 "Belagsschäden beheben und Einrichtung einer baulichen	2029 geplant	Teilumbau / Ausbau	-	Auf dem Kämpchen								
			Im Hagen	Wird geprüft	Auf dem Kämpchen	Im Hagen									
Laarer Straße	02405	Jöllenberg	RVK Maßnahme 52 Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	2029 geplant	Teilumbau / Ausbau	-	Auf dem Langen Land					2029 keine Arbeiten	-		
			Stadtgrenze	Wird geprüft	Auf dem Langen Land	Stadtgrenze						Stadtgrenze	Auf dem Langen Land		
Loheide	00701	Jöllenberg	Kanalerneuerung zwischen Haus 8 und 10	2022 geplant	Vollausbau	Vollausbau einschl. Straß-Entw.-Kanal	Engersche Straße	2017 keine Arbeiten	Folgemaßnahmen?	-	Engersche Straße	Engersche Straße	2017 abgeschlossen	Vollausbau	Erneuerung
			Engersche Straße	Ja	Engersche Straße	Engersche Straße		Engersche Straße	Engersche Straße		Engersche Straße	Engersche Straße	36	8	
Loheide	01176	Jöllenberg	zw. Engersche Str. bis zum Neubaugebiet Erschließungsvertrag	2022 im Bau	Vollausbau	Erschließungsvertrag	Loheide	2018 abgeschlossen	Versorgungsleitung(en)	Engersche Straße	Loheide	2018 keine Arbeiten	-	Loheide	Engersche Straße
			Loheide	Wird geprüft	Engersche Straße	Loheide		Engersche Straße	Loheide		Loheide	Engersche Straße			
Nagelsholz	02308	Jöllenberg	RVK Maßnahme 12 "Verbot von Kfz, Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr freilangfristig:	2024 geplant	Fahrradstraße	-	Schlottkamp								
			Münsterweg	Wird geprüft	Schlottkamp	Münsterweg									
Orchideenstraße	02277	Jöllenberg	RVK Maßnahme 55 Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	2023 geplant	Fahrradstraße	-	Vilsendorfer Straße					2023 keine Arbeiten	-	Akeleiweg	Vilsendorfer Straße
			Akeleiweg	Wird geprüft	Vilsendorfer Straße	Akeleiweg						Akeleiweg	Vilsendorfer Straße		
Örkenweg	02270	Jöllenberg	RVK Maßnahme 296 Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	2023 geplant	Fahrradstraße	-	Vilsendorfer Straße								
			Eickumer Straße	Wird geprüft	Vilsendorfer Straße	Eickumer Straße									
Spenger Straße	01929	Jöllenberg	Task Force NRW Straßen Baumaßnahme (L783). Jöllenberg Mühlenbach bis	2021 geplant	Straßen NRW	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi	Stadtgrenze	2021 keine Arbeiten	-	Stadtgrenze	Stadtgrenze	2021 keine Arbeiten	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi	-	Stadtgrenze
			Stadtgrenze	Wird geprüft	Stadtgrenze	Stadtgrenze		Stadtgrenze	Stadtgrenze		Stadtgrenze	Stadtgrenze	Stadtgrenze		

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Spenger Straße "Markierungslösung: beidseitige Schutzstreifen (im Bestand und mit Umbau)	02315	Jöllenberg	RVK Maßnahme 10 Ja	2025 geplant Teilumbau / Ausbau Dorfstraße	- Espenstraße	2021 geplant Strom 4	- 11	-	2025 keine Arbeiten - Espenstraße	- Dorfstraße	-
Theesener Straße Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite)	02207	Jöllenberg	RVK Maßn. 50 Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite) Ja	2029 geplant Teilumbau / Ausbau Jöllenberg Straße	- Am Südhang						
Tiesloh Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02272	Jöllenberg	RVK Maßnahme 15 Ja	2023 geplant Fahrradstraße Pöppelmannstraße	- Beckendorfstraße				2023 geplant Erneuerung 10	hydraulische Sanierung 6	
Upfeldweg Kanalerneuerung	00699	Jöllenberg	Ja	2022 geplant Vollausbau Engersche Straße	Vollausbau Straßenbau investiv Zum Upholz	2017 keine Arbeiten - Engersche Straße	Folgemaßnahme? Taigaweg		2022 keine Arbeiten - Zum Upholz	Engersche Straße	
Upfeldweg Lamellenklärer Regenwasserbehandlungsanlage	01480	Jöllenberg	Upfeldweg Einmündung Engersche Str.. Wunsch Sommerferien 2019, wenn nicht realistisch dann Sommerferien 2020. Ja	2022 geplant Vollausbau	Einmündung Engersche Str. Straßenbau investiv Engersche Straße	2020 voraussichtlich Wasser Upfeldweg	Folgemaßnahmen? Engersche Straße		2020 keine Arbeiten - Engersche Straße		
Vilsendorfer Straße Verbreiterung der Schutzstreifen (Wegfall ruhender Verkehr) Markierung	02282	Jöllenberg	RVK Maßnahme 22 Ja	2023 geplant Markierung Dorfstraße	- Hauptheide						
Vilsendorfer Straße Markierungslösung: beidseitige Schutzstreifen (Wegfall ruhender Verkehr)	02283	Jöllenberg	RVK Maßnahme 23 Ja	2023 geplant Markierung Hauptheide	- Jüngststraße						
Vilsendorfer Straße Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	02401	Jöllenberg	RVK Maßnahme 245 Ja	2029 geplant Teilumbau / Ausbau Telgenbrink	- Epiphanienweg				2029 keine Arbeiten - Epiphanienweg	Telgenbrink	
Westerengerstraße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02387	Jöllenberg	RVK Maßnahme 9 Ja	2028 geplant Vollausbau Westerengerstraße	- Stadtgrenze				2028 keine Arbeiten - Stadtgrenze	Westerengerstraße	
Wöhrmannsfeld Erneuerung MWK	01595	Jöllenberg	Nein	2020 keine Arbeiten - 17	- 28	2020 abgeschlossen Wasser 17	28		2021 geplant Erneuerung 28	17	
Wörheider Weg Schutzstreifen in Gegenrichtung vorsehen; Markierung	02287	Jöllenberg	RVK Maßnahme 246 Ja	2023 geplant Markierung Naturstadion	- Vilsendorfer Straße						
Adenauerplatz UK-Maßnahme: Neuplanung der Radverkehrsanlagen	02572	Mitte	Ja	2022 geplant Teilumbau / Ausbau 8	UK-Maßnahme: Neuplanung Radwege - 4						

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Alfred-Bozi-Straße / "Markierungslösung: beidseitige (geschützte) Radfahrstreifen(Reduzierung der Fahrspuren)	02335	Mitte	RVK Maßnahme 180 Ja	2026 geplant Teilumbau / Ausbau Friedenstraße			Von-der-Recke-Straße						
Altstädter Kirchplatz Erneuerung der FB-Decke	01257	Mitte	Erneuerung der FB-Decke+ Umbau Einmündung Niederwall Ja	2021 im Bau Deckenerneuerung Renteistraße		Ern. FB-Decke+ Umbau Einmündung Niederwall Rückstellungen 2018-2019, Niederwall		2021 geplant Wasser Renteistraße		Niederwall	2018 keine Arbeiten -	Erneuerung der FB-Decke	Renteistraße
Altstädter Kirchplatz bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße	02265	Mitte	RVK Maßnahme 127 Ja	2024 geplant Fahrradstraße Mirabellenplatz			Niederwall						
Am Bach Einrichtung einer Fahrradstraße, Rückbau der Radwege Fahrradstraße (Markierungslösung)	02247	Mitte	RVK Maßnahme 128 Ja	2022 geplant Fahrradstraße Neustädter Straße			Niederwall						
Am Bahnhof Insek Bahnhofsvorplatz	01324	Mitte	Task Force Ja	2025 geplant Vollausbau		INSEK Bahnhofsvorplatz Zuschussprogramm Stadt		2025 voraussichtlich Versorgungsleitung(en)					
Am Großen Holz Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02240	Mitte	RVK Maßnahme 282 Ja	2022 geplant Fahrradstraße Auf dem Langen Kampe			Bleichstraße						
Am Hallenbad 11 ES Werner-Bock-Str. 34 bis EN Am Hallenbad z1	01361	Mitte		2019 keine Arbeiten -				2019 abgeschlossen Strom		Ende/Sackgasse	2022 geplant Erneuerung		12
Am Lehmstich Brückenbau DB-AG. Bau von Lärmschutzwände	02200	Mitte		2022 geplant Punktuelle Ergänzungen									
Am Ostbahnhof Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02264	Mitte	RVK Maßnahme 121 Ja	2022 geplant Fahrradstraße Bleichstraße			Auf dem Langen Kampe						
Am Venn Bußhaltestelle barrierefrei gestalten	02182	Mitte	beidseitig Nein	2021 geplant Punktuelle Ergänzungen Hofstraße			Straßenerhaltung konsumtiv Heeper Straße				2021 keine Arbeiten -	Heeper Straße	Hofstraße
Am Zwinger 110kV	02188	Mitte	1 BA -	2021 keine Arbeiten -		1 BA -	Stapenhorststraße	2021 geplant Strom		Stapenhorststraße			
An den Glockenstücken Vollausbau in Teilabschnitten	00967	Mitte	Ausbau des unbefestigten Straßenabschnittes von Am tiefen Weg bis An den Glockenstücken Haus Nr. 1. Ja	2020 geplant Vollausbau Am Tiefen Weg		Ausbau des unbefestigten Straßenabschnittes Straßenbau investiv An den Glockenstücken		2018 keine Arbeiten -	Folgemaßnahmen ? An den Glockenstücken		2018 keine Arbeiten -	Folgemaßnahmen ? Am Tiefen Weg	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4					
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS		
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	
Arndtstraße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02256	Mitte	RVK Maßnahme 99 Ja	2022 geplant Fahrradstraße Goldbach	geplant -	Weststraße	-							
Arndtstraße Fahrradstraße, markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße	02328	Mitte	RVK Maßnahme P 137 (hierbei handelt es sich um eine Kreuzung) Ja	2025 geplant Fahrradstraße Friedenstraße	geplant -									
Arndtstraße 2b Friedenstr. 12 bis Arndtstr. 2b	00712	Mitte	Nein	2016 keine Arbeiten -	10kV ES -	Friedenstraße	2c	2023 geplant Strom Friedenstraße	10kV ES -	2c	2016 keine Arbeiten -	10kV ES -	Friedenstraße	
Artur-Ladebeck- Straße Deckenerneuerung + Vamos Gleisverbreiterung ; Ratwegeplanung	00561	Mitte	Auf unbestimmte Zeit verschoben!! Deckenerneuerung + Vamos Gleisverbreiterung, Ausführungszeitraum ist - Ja	2026 geplant Gadderbaumer Straße	geplant -	Deckenern.+Vamos Gleisverbr.+Radwegpl. Straßenbau investiv Kreuzstraße		2024 voraussichtlich Wasser-Strom Gadderbaumer Straße	Folgemaßnahmen prüfen! -	Kreuzstraße	2019 keine Arbeiten -	Folgemaßnahmen prüfen! -	Gadderbaumer Straße	
Artur-Ladebeck-Straße Gleissanierung. (Erneuerung 3 Weichen und 1 Kreuz).	02043	Mitte	Maßnahme wird mit dem Umbau Brackweder Hauptstraße synchronisiert Nein	2022 geplant Gleissanierung	geplant -	Straßenbau: keine Arbeiten								
Artur-Ladebeck-Straße Bushaltestelle und Radwegebau (UK-Maßnahme), in FR stadtauswärts (von HSt.	02541	Mitte	Ja	2022 geplant Punktuelle Ergänzungen Johannistal	geplant -	8								
Auf dem langen Kampen Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02246	Mitte	RVK Maßnahme 120 Ja	2022 geplant Fahrradstraße Am Ostbahnhof	geplant -	Heeper Straße								
Auf der Großen Heide zw. Teichsheide und Steubenstraße (RWK und SWK), ABK Nr. 1.04.056 und 1.04.056	01296	Mitte	Nein	2022 keine Arbeiten -	keine Arbeiten -	Teichsheide	Steubenstraße	2022 keine Arbeiten -	keine Arbeiten -	Teichsheide	Steubenstraße	2022 voraussichtlich Erneuerung -	Steubenstraße	Teichsheide
Auf der Großen Heide FW zw. Herforder Str. und Steubenstr.	02159	Mitte	Nein	2021 keine Arbeiten -	keine Arbeiten -	Herforder Straße	Steubenstraße	2021 im Bau Fernwärme Herforder Straße		Steubenstraße				
August-Bebel-Straße Vollausbau	01281	Mitte	Ja	2026 geplant Vollausbau Friedrich-Verleger-Straße	geplant -	Vollausbau, Kanal-/ Stadtwerke in 2019 erf.! Straßenbau investiv Nikolaus-Dürkopp-Straße		2025 geplant Wasser-Strom Friedrich-Verleger-Straße	Nikolaus-Dürkopp-Straße	Nikolaus-Dürkopp-Straße	2022 keine Arbeiten -	Vollausbau -	Friedrich-Verleger-Straße	
August-Bebel-Straße Bushaltestelle und Querung barrierefrei herstellen	02183	Mitte	Task Force einseitig stadtauswärts, Verkehrssicherung: Einbahnstraßenregelung Richtung Nein	2021 geplant Punktuelle Ergänzungen Brandenburger Straße	geplant -	Straßenerhaltung konsumtiv Heinrichstraße					2021 keine Arbeiten -	Heinrichstraße	Brandenburger Straße	
August-Bebel-Straße "Markierungslösung (beidseitig)Alternative: Geschwindigkeitsbeschränkung oder baulich"	02413	Mitte	RVK Maßnahme 284 Ja	2030 geplant Baulich / Geschwindigkeit Friedrich-Verleger-Straße	geplant -	Herforder Straße								

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Bleichstraße 1.266 Wilh.-Bertelsmann-straße bis Heeper Straße	00040	Mitte	Querschnittsänderung, Projekt in der Finanzpl. nicht ausgewiesen, wird finanziert aus Wiederherstellung Kanalbau Ja Nein	2026 geplant Vollausbau Wilhelm-Bertelsmann-	StEA2015.03.03 2016-2017 Querschnittsä? Abwasserbeseitigungskonzept Heeper Straße	2022 geplant Wasser-Strom Wilhelm-Bertelsmann- Heeper Straße		2016 abgeschlossen Erneuerung Heeper Straße			S+R Wilhelm-Bertelsmann-		
Bremer Straße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02252	Mitte	RVK Maßnahme 102 Ja Wird geprüft	2022 geplant Fahrradstraße Meller Straße	Jöllenbecker Straße								
Brückenstraße 1.83 Heeper Str. bis Grasmückenweg	00042	Mitte	i.V.m. Proj. 00565 Heeper Str. Rahmenkonzept Luttergrünzug von 360.21 beachten, Querungen in Höhe Grünzug neu Nein Ja	2024 voraussichtlich Vollausbau Heeper Straße	nach Kanalbau; vorl. Provisorium Abwasserbeseitigungskonzept Grasmückenweg	2013 abgeschlossen Versorgungsleitung(en) Heeper Straße	Grasmückenweg	2024 geplant Erneuerung Nachtigallstraße			S+R Heeper Straße		
Buchfinkenweg 350m Druckrohrleitung DN 150 vom Pumpwerk Hofstraße durch den	00778	Mitte	Nein Wird geprüft	2019 keine Arbeiten - Zaunkönigweg	DRL DN 150 in Straße - Buchfinkenweg			2020 geplant Erneuerung Buchfinkenweg			DRL DN 150 in Straße Zaunkönigweg		
Carlmeierstraße Anschluss Ladesäulen	02539	Mitte	Wird geprüft			2021 geplant Strom 1	6	2021 keine Arbeiten - 6			1		
Detmolder Straße Errichtung von zwei Hochbahnsteigen durch mobiel. (August-Bebel Str. und Teutoburger	01909	Mitte	Task Force Ja Ja	2023 geplant Punktueller Ergänzungen Niederwall	Zuschussprogramm moBiel Teutoburger Straße	2022 voraussichtlich Versorgungsleitung(en) Niederwall	Teutoburger Straße	2022 keine Arbeiten - Teutoburger Straße			Bielsteinstraße		
Detmolder Straße "Markierungslösung: beidseitige (geschützte) RadfahrstreifenNeuordnung des	02415	Mitte	RVK Maßnahme 137 Ja Wird geprüft	2030 geplant Teilumbau / Ausbau Niederwall	Otto-Brenner-Straße								
Diebrocker Straße 2 BA	01684	Mitte	Nein Wird geprüft	2020 keine Arbeiten - 42	- 52	2022 geplant Wasser-Strom 32	52	2020 keine Arbeiten - 52			42		
Diebrocker Straße 3 BA	01685	Mitte	Nein Wird geprüft	2021 keine Arbeiten - 33	- 47	2022 geplant Versorgungsleitung(en) 33	47	2021 keine Arbeiten - 47			33		
Dorotheenstraße bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße	02237	Mitte	RVK Maßnahme 96 Ja Wird geprüft	2021 geplant Fahrradstraße Siechenmarschstraße	Goldbach								
Ehlentruper Straße bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße	02228	Mitte	RVK Maßnahme 132 Ja Wird geprüft	2021 geplant Fahrradstraße Prießallee	Teutoburger Straße								
Ehlentruper Straße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02229	Mitte	RVK Maßnahme 132 Ja Wird geprüft	2021 geplant Fahrradstraße Otto-Brenner-Straße	Prießallee								

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Elsa-Brändström-Straße Umplanung Elsa-Brändström-Straße im Rahmen des Förderprogramms	01593	Mitte	RVK Maßn.100 Anlage von Radwegen und umgestaltung der Knoten mit der Alfred Bozi Straße und	2026 geplant Vollausbau Alfred-Bozi-Straße	- Arndtstraße	2021 keine Arbeiten Versorgungsleitung(en) Alfred-Bozi-Straße	- Arndtstraße	- Arndtstraße	2021 keine Arbeiten - Arndtstraße	- Arndtstraße	Radweg emissionsfreien Innenstadt Alfred-Bozi-Straße
Emil-Groß-Platz Verkehrsberuhigung rund um den Emil-Groß-Platz	01642	Mitte	Anlass: Beschluss BV Mitte vom 2. Mai 2019 (DS 849972014-2020)	2023 geplant Punktueller Ergänzungen Karl-Eilers-Straße	- Friedenstraße	- Friedenstraße	- Friedenstraße	- Friedenstraße	2022 keine Arbeiten - Friedenstraße	- Friedenstraße	Karl-Eilers-Straße
Ernst-Rein-Straße 1.313 Hs. Nr. 17 -Hs. Nr. 17b	00331	Mitte	-	2022 keine Arbeiten - 17	- 17b	2021 geplant Fernwärme 17	- 17b	- 17b	2013 abgeschlossen - 17b	- 17b	17
Ernst-Rein-Straße Schildescher Straße bis Hs.-Nr.: 21	01019	Mitte	-	2022 keine Arbeiten - Schildescher Straße	- 19	2022 geplant Wasser-Strom Schildescher Straße	- 19	- 19	2017 keine Arbeiten - 21	- 21	Schildescher Straße
Ernst-Rein-Straße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02254	Mitte	RVK Maßnahme 104	2022 geplant Fahrradstraße Meller Straße	- Rzeszowstraße	-	-	-	-	-	-
Ernst-Rein-Straße "Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite)	02318	Mitte	RVK Maßnahme 105	2025 geplant Teilumbau / Ausbau Rzeszowstraße	- Schildescher Straße	-	-	-	-	-	-
Feldstraße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02258	Mitte	RVK Maßnahme 119	2022 geplant Fahrradstraße Herforder Straße	- Bleichstraße	-	-	-	-	-	-
Friedrich-Ebert-Straße Siehe Pr.Nr. 02292 Beidseitige Anlage von Radverkehrsanlagen	01594	Mitte	Task Force Siehe Pr.Nr. 02292	2021 geplant Radweg (Hochbord) Herforder Straße	beidseitige Radwege emissionsfreie Innenstadt Kesselbrink	2021 voraussichtlich Versorgungsleitung(en) Herforder Straße	Folgemaßnahme? Kesselbrink	- Kesselbrink	2021 keine Arbeiten - Kesselbrink	- Kesselbrink	beidseitige Radwege emissionsfreie Innenstadt Herforder Straße
Friedrich-Verleger-Straße Umgestaltung der Friedrich-Verleger-Straße	00553	Mitte	-	2020 im Bau Vollausbau Jahnplatz	Querschnittsänderung / Vollausbau Straßenbau investiv Turnerstraße	2020 abgeschlossen Gas-Wasser-Strom- Jahnplatz	mit Wilhelmstraße Turnerstraße	- Turnerstraße	2020 geplant Sanierungsarbeiten Turnerstraße	- Turnerstraße	Jahnplatz
Fritz-Vogt-Weg Hs.-Nr.: 10 bis 32	00833	Mitte	-	2021 keine Arbeiten - 10	- 32	2021 geplant Gas 10	- 32	- 32	2021 keine Arbeiten - 32	- 32	10
Furtwängler Straße Erneuerung der Stützmauer vor Haus Nr. 20	01736	Mitte	-	2020 geplant Stützwand (S) - Wird geprüft	-	-	-	-	-	-	-
Goldbach bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße	02238	Mitte	RVK Maßnahme 97	2023 geplant Fahrradstraße Dorotheenstraße	- Arndtstraße	-	-	-	-	-	-

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4			
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	
Große Kurfürstenstraße Kanalbauarbeiten	01044	Mitte	Nein	Wird geprüft	2022 keine Arbeiten - Wertherstraße	-	-	Stapenhorststraße	2024 voraussichtlich Wasser-Strom Wertherstraße	Stapenhorststraße	2024 geplant Erneuerung Wertherstraße	Stapenhorststraße
Hanns-Bisegger-Straße Umgestaltung Nelson-Mandela-Platz; INSEK-Maßnahme	01841	Mitte	Ja	Wird geprüft	2022 geplant Punktueller Ergänzungen Helene-Weigel-Straße	Umgestaltung Platzfläche Zuschussprogramm Stadt Brandenburger Straße		2022 voraussichtlich Wasser Helene-Weigel-Straße	Brandenburger Straße	2022 keine Arbeiten -	Umgestaltung Platzfläche Brandenburger Straße	Helene-Weigel-Straße
Heeper Straße Vollausbau Heeper Straße zwischen Teutoburger Straße und Am Venn, Kanalbau	00565	Mitte	Ja	Ja	2023 geplant Vollausbau Teutoburger Straße	Abwasserbeseitigungskonzept Am Venn		2023 geplant Gas-Wasser-Strom Teutoburger Straße	Am Venn	2023 geplant Erneuerung Am Venn	2. BA Huberstraße	
Heeper Straße Heeper Straße 50 Gas/Wasser	01762	Mitte	Ja	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten Vollausbau 50	Vollausbau in 2024, sh. Proj 00565 -		2023 geplant Gas-Wasser 50				
Heeper Straße Heeper Straße 106 ELT	01764	Mitte	Ja	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten Vollausbau 106	Vollausbau in 2024, sh. Proj 00565 108		2023 geplant Strom 106	108			
Heeper Straße Heeper Straße 107-115 ELT	01765	Mitte	Ja	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten Vollausbau 107	Vollausbau in 2024, sh. Proj 00565 115		2023 geplant Strom 107	115			
Heeper Straße Heeper Straße 74 ELT	01767	Mitte	Ja	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten Vollausbau 72	Vollausbau in 2024, sh. Proj 00565 74		2023 geplant Strom 72	74			
Heeper Straße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02323	Mitte	Ja	Wird geprüft	2025 geplant Teilumbau / Ausbau Am Venn	- Heeper Fichten						
Herforder Straße 1.159 Sattelmeyerweg bis Wallbreite	00062	Mitte	Nein	Nein	2016 keine Arbeiten -	StEA2015.03.03 -		2022 geplant Wasser Sattelmeyerweg	Wallbreite	2013 keine Arbeiten -	Wallbreite	Sattelmeyerweg
Herforder Straße 1.315 zw. Walther-Rathenauer-Str. u. August-Bebel-Str.	00309	Mitte	Ja	Ja	2027 geplant -	siehe Proj. 01309 -		2022 geplant Gas-Wasser-Strom- Walther-Rathenau-Straße	August-Bebel-Straße	2016 abgeschlossen Sanierungsarbeiten August-Bebel-Straße	S+R Walther-Rathenau-Straße	
Herforder Straße Geh- und Radwegerneuerung vor dem neu errichteten Bürogebäude	00719	Mitte	Ja	Ja	2027 geplant -	Geh-Radw. vor neu Bürogeb i.V.m. Proj 01309 Zuschussprogramm Stadt Schildescher Straße		2016 abgeschlossen Gas-Wasser-Strom Nahariyastraße	Überschneidung mit Proj. 01309 Schildescher Straße	2016 keine Arbeiten -	Geh- und Radwegern. vor neuem Bürogeb. Nahariyastraße	
Herforder Straße Herforder Straße 1-12 FW-Sanierung	01759	Mitte	Ja	Wird geprüft	2020 geplant Vollausbau	sh. Proj. 01210 Vollausbau Jahnplatz!! Straßenbau investiv		2020 abgeschlossen Fernwärme 1	12			

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Herforder Straße Kurzfristlösung: Protected Bike Lane	02219	Mitte	RVK Nr.377 Ja Wird geprüft	2023 geplant Markierung Beckhausstraße	- Zimmerstraße								
Herforder Straße Kurzfristlösung: Protected Bike Lane	02220	Mitte	RVK Maßnahme Nr. 378 Ja Wird geprüft	2023 geplant Markierung Beckhausstraße	- Rabenhof								
Herforder Straße SIEHE Pr.Nr. 01594 .FRIEDRICH-EBERT-STRASSE !!!	02292	Mitte	Task Force Siehe Pr.Nr. 01594 .Friedrich-Ebert-Straße Ja Wird geprüft	2024 geplant Radweg (Hochbord) Stresemannstraße	beidseitige Hadwege emissionsfreie Innenstadt - Zimmerstraße								
Herforder Straße "Markierungslösung: beidseitige (geschützte) RadfahrstreifenNeuordnung des	02334	Mitte	RVK Maßnahme 118 Ja Wird geprüft	2026 geplant Teilumbau / Ausbau Blomestraße	- Beckhausstraße								
Herforder Straße "Markierungslösung: beidseitige (geschützte) RadfahrstreifenNeuordnung des	02360	Mitte	RVK Maßnahme 117 Ja Wird geprüft	2027 geplant Teilumbau / Ausbau Beckhausstraße	- Nahariyastraße								
Herforder Straße Markierungslösung (beidseitig) baulich	02366	Mitte	RVK Maßnahme 285 Ja Wird geprüft	2027 geplant Teilumbau / Ausbau Friedrich-Verleger-Straße	- Nahariyastraße								
Herforder Straße Herforder Str. 110 Elt-HA	02504	Mitte	- Wird geprüft	2021 keine Arbeiten - 110	- -	2021 geplant Strom 110							
Herforder Straße 2.BA Feilenstraße bis Schildescher Straße	01309	Mitte	Vollausbau zwischen Naharia und August-Bebel-Str. + Decke und Binder von August-Bebel-Str. bis Walther-Rathenau-Str. Ja Ja	2027 geplant Vollausbau Nahariyastraße	Vollausb u. Decke+Bind. Fertig bis 31.12.2022 Straßenbau investiv Walther-Rathenau-Straße	2021 geplant Versorgungsleitung(en) Feilenstraße	Schildescher Straße	2018 keine Arbeiten -	Schildescher Straße	Feilenstraße			
Herforder Straße 333 Geplante Eit 1kV Kabelverlegung	01937	Mitte	Nein Wird geprüft	2020 keine Arbeiten - 331	- 333	2022 geplant Strom 331	333						
Huberstraße Kanalarbeiten zur Sanierung des Weser-Lutter Kanals (2. BA)	00070	Mitte	Task Force Verbesserung der Querung für den Fuß- und Radverkehr Ja Wird geprüft	2023 geplant Punktueller Ergänzungen Ravensberger Straße	Radwegeprogramm investiv Mühlenstraße	2021 geplant Gas-Wasser-Strom Heeper Straße	Ravensberger Straße	2022 geplant Erneuerung	Ravensberger Straße	Heeper Straße			
Humboldtstraße	00462	Mitte	Nein Nein	2016 keine Arbeiten - Stapenhorststraße	- Wertherstraße	2016 voraussichtlich Strom Stapenhorststraße	Wertherstraße	2024 geplant Erneuerung	Wertherstraße	Stapenhorststraße	S+R		
Jahnplatz Komplettumbau des Jahnplatzes im Rahmen des Projektes "Emissionsfreie Innenstadt"	01210	Mitte	Task Force Bielefelder Westen Ja Ja	2020 im Bau Vollausbau Alfred-Bozi-Straße	Komplettumbau des Jahnplatzes Straßenbau investiv Herforder Straße	2020 im Bau Versorgungsleitung(en) Alfred-Bozi-Straße	Herforder Straße	2020 abgeschlossen Sanierungsarbeiten	Herforder Straße	Komplettumbau des Jahnplatzes Alfred-Bozi-Straße			

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4			
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	Bauprogramm bis Str./HsNr.	Sparte	Bemerkungen AKS bis Str./Hs.Nr.	Sparte	Bemerkungen AKS bis Str./Hs.Nr.			
Jöllenecker Straße 1.211 Weststraße bis Siegfriedstraße	00073	Mitte	Provisorium durch Kanalbau zw. Weststr. und Melanchtonstr. Nein Nein	2016	abgeschlossen	nach Kanalbau -	2022	geplant	siehe Proj. 00072 Strom Weststraße	2015	abgeschlossen	S+R, M Erneuerung Melanchthonstraße Weststraße
Jöllenecker Straße "Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite	02288	Mitte	RVK Maßnahme 101 Ja Wird geprüft	2024	geplant	Teilumbau / Ausbau -						
Jöllenecker Straße Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	02290	Mitte	RVK Maßnahme 291 Ja Wird geprüft	2024	geplant	Teilumbau / Ausbau -						
Jöllheide Neubaugebiet	01938	Mitte	Ja Wird geprüft	2020	im Bau	Vollausbau Erschließungsvertrag	2021	im Bau	Versorgungsleitung(en)	2020	im Bau	Neubau (SN)
Josefstraße	01363	Mitte	Ja Wird geprüft	2025	keine Arbeiten	- 2	2024	voraussichtlich	Wasser-Strom 2	2025	geplant	Erneuerung 14
Joseph-Massolle-Straße Einrichtung eines Fernbusbahnhofes	01641	Mitte	Anlass: - Verlagerung Fernbusbahnhof vom Bhf. Brackwede zum Hauptbahnhof Ja Wird geprüft	2023	geplant	Radweg (Hochbord) Radwegeprogramm investiv	2022	keine Arbeiten	Versorgungsleitung(en)	2022	keine Arbeiten	-
Karolinestraße 1-3 Elt-10kV	02122	Mitte	Gestattungvetrag mit Firma Schüco Gehweg und LSA Ja Wird geprüft	2020	geplant	Punktuelle Ergänzungen -	2020	im Bau	Strom 1	2020	keine Arbeiten	- 3
Kavalleriestraße 1.327	00335	Mitte	Ja Ja	2024	geplant	Besser: gemeinsam Kanal + Straße!! Vollausbau Straßenbau investiv Paulusstraße	2015	abgeschlossen	Neumarkt Erschließung Fernwärme Friedrich-Ebert-Straße	2023	geplant	Erneuerung Paulusstraße Friedrich-Ebert-Straße
Kesselbrink Änderung Verkehrsführung im Zuge Umgestaltung Wilhelmstraße	02098	Mitte	Umfang der Baumaßnahme: Kleinteilige Anpassungen von Bordführungen, Anpassung von Bordabsenkungen, Ja Wird geprüft	2023	geplant	Punktuelle Ergänzungen Straßenerhaltung konsumtiv Friedrich-Verleger-Straße				2023	keine Arbeiten	- Friedrich-Ebert-Straße Friedrich-Verleger-Straße
Kesselstraße 1-5 1 kV Sanierung	01886	Mitte	Nein Nein	2020	keine Arbeiten	- 5	2022	geplant	Strom 5			
Kleine Howe	00843	Mitte	Nein Nein	2018	keine Arbeiten	- Mühlenstraße	2018	keine Arbeiten	- Mühlenstraße	2026	geplant	Erneuerung Spindelstraße Mühlenstraße
Klusstraße 1.325 zw. Detmolder Straß & Hs. Nr. 2	00408	Mitte	Nein Nein	2014	keine Arbeiten	-	2021	geplant	Strom Detmolder Straße	2015	abgeschlossen	MWK 2 Detmolder Straße

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Kreuzstraße Stadtbahn, Gleisneuerlegung VAMOS	01794	Mitte	Task Force Ja Wird geprüft	2024 geplant Niveaustrecke Adenauerplatz	Gleisverbreiterung VAMOS - Niederwall	2023 voraussichtlich Versorgungsleitung(en)			2024 keine Arbeiten - Niederwall		Gleisverbreiterung VAMOS - Adenauerplatz
Lohbreite Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	02365	Mitte	RVK Maßnahme 281 Ja Wird geprüft	2027 geplant Teilumbau / Ausbau Heeper Straße	- Auf dem Langen Kampe						
Lohkampstraße Hauptroute Kategorie I Luttergrünzug: markierungstechnische und/oder bauliche	02453	Mitte	RVK Maßnahme Nr. P 110 Ja Wird geprüft	2027 geplant Teilumbau / Ausbau Lohkampstraße	- Mühlenstraße						
Luisenstraße Luisenstraße 12-26	02561	Mitte	Wird geprüft			2021 geplant Strom 12	26		2021 keine Arbeiten -	26	12
Meindersstraße 27 - 35 Meindersstraße 27 - 35	00892	Mitte	Nein Wird geprüft	2016 keine Arbeiten - 27	- 35	2022 geplant Fernwärme 27	35		2017 keine Arbeiten -	35	27
Meisenstraße Erneuerung Kanal	02153	Mitte	Nein Wird geprüft	2024 keine Arbeiten - Kammermühlenweg	- Sperlingstraße				2024 geplant Erneuerung Sperlingstraße		Kammermühlenweg
Melanchthonstraße Kanalbaumaßnahme. Zwischen Schloßhofstr. und Jöllenbeckerstr. Restausbau folgt später.	00498	Mitte	Nein Nein	2021 keine Arbeiten - Stapenhorststraße	2. BA - Jöllenbecker Straße	2021 geplant Versorgungsleitung(en) Jöllenbecker Straße	Schloßhofstraße		2021 geplant Erneuerung Jöllenbecker Straße		Stapenhorststraße
Melanchthonstraße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02234	Mitte	RVK Maßnahme 92 Ja Wird geprüft	2021 geplant Fahrradstraße Schloßhofgrünzug	- Rolandstraße						
Meller Straße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02253	Mitte	RVK Maßnahme 103 Ja Wird geprüft	2022 geplant Fahrradstraße Ernst-Rein-Straße	- Bremer Straße						
Mühlenstraße Verbesserung der Querung für den Fuß- und Radverkehr im Zuge des Luttergrünzuges	01391	Mitte	Verbesserung der Querung für den Fuß- und Radverkehr i.V.m. Projekt 00094 Ravensberger Str. Ja Wird geprüft	2022 geplant Punktueller Ergänzungen Ravensberger Straße	i.V.m. Proj. 00094 Radweg Ravensberger Str. Radwegeprogramm investiv Oststraße	2021 geplant Versorgungsleitung(en)			2021 geplant Erneuerung Oststraße		Baugrube Luttersanierung Ravensberger Straße
Neustädter Straße Einrichtung einer Fahrradstraße, Rückbau der Radwege Fahrradstraße (Markierungslösung)	02248	Mitte	RVK Maßnahme 129 Ja Wird geprüft	2022 geplant Fahrradstraße Am Bach	- Niederwall						
Niederwall Erneuerung 4 Weichen und 1 Kreuz	02042	Mitte	Erneuerung der Weichen 102, 103, 104 und 105 und das Kreuz 93 Nein Wird geprüft	2021 geplant Gleissanierung	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi -						

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Niederwall	02336	Mitte	RVK Maßnahme 182	2026 geplant							
"Verbreiterung der vorhandenen Radfahrstreifen/Wegfall des ruhenden			Ja Wird geprüft	Teilumbau / Ausbau	Nieheimer Straße	-					
					Detmolder Straße						
Nowgorodstraße	00957	Mitte	Umbau oder Markierung ??	2025 geplant		2019 abgeschlossen	Umlegung 10kV, DB-Brücke		2019 keine Arbeiten		
Vorfahrtsänderung UK			Ja Wird geprüft	Änd. Verkehrsführg	Schildescher Straße	Straßenerhaltung konsumtiv	Schildescher Straße	Schildescher Straße	Schildescher Straße	Schildescher Straße	Schildescher Straße
					Schildescher Straße	Schildescher Straße					
Nowgorodstraße	02475	Mitte		2021 keine Arbeiten		2021 geplant	Fernwärme		2021 keine Arbeiten		
Sanierung Fernwärmeleitung			Nein Wird geprüft	-	Schildescher Straße	-	Schildescher Straße	Campus Handwerk	Campus Handwerk	Schildescher Straße	Schildescher Straße
					Schildescher Straße	Campus Handwerk					
Oberntorwall	02507	Mitte	Task Force	2021 geplant							
Altstadt.raum(Oberntorwall, Waldhof, Am Bach, Niederwall).Modale Filter (versenkbare			Ja Wird geprüft	Punktueller Ergänzungen	Niederwall	Zuschussprogramm Stadt	Waldhof				
					Niederwall	Waldhof					
Oldentruper Straße	00724	Mitte	Task Force	2020 im Bau		2020 abgeschlossen	Wasser		2020 voraussichtlich	Schachtumbau	
Neubau eines Hochbahnsteiges und paralleler Leitungsbaue.			Ja Ja	Punktueller Ergänzungen	Harrogate Allee	Zuschussprogramm moBiel	Otto-Brenner-Straße	65	-	Siekermite	Hartlager Weg
					Harrogate Allee	Otto-Brenner-Straße					
Otto-Brenner-Straße	02202	Mitte	RVK Maßn.248	2024 geplant					2024 keine Arbeiten	Abhängig vom Ausbau	der Heeperstr.
Verbreiterung der Radverkehrsanlage			Ja Wird geprüft	Teilumbau / Ausbau	Heeper Straße	-			-	Lerchenstraße	Heeper Straße
					Heeper Straße	Lerchenstraße					
Otto-Brenner-Straße	02379	Mitte	RVK Maßnahme 279	2028 geplant							
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von			Ja Wird geprüft	Teilumbau / Ausbau	Detmolder Straße	-					
					Detmolder Straße	Oldentruper Straße					
Otto-Brenner-Straße	02380	Mitte	RVK Maßnahme 280	2028 geplant							
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von			Ja Wird geprüft	Teilumbau / Ausbau	Leinenstraße	-					
					Leinenstraße	Heeper Straße					
OWD	01672	Mitte	Betoninstandsetzung an beiden Tunnelportalen des Ostwestfalentunnels, frei bewitterte Bauteile Adapterbalken,	2022 geplant							
Betoninstandsetzung an beiden Tunnelportalen des Ostwestfalentunnels			Nein Wird geprüft	Brücke (B)		-					
Ravenberger Straße	02259	Mitte	RVK Maßnahme 135	2022 geplant							
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße			Ja Wird geprüft	Fahrradstraße	Niedermühlenkamp	-					
					Niedermühlenkamp	Wörthstraße					
Ravenberger Straße	00093	Mitte	Task Force	2020 im Bau		2020 abgeschlossen	Gas-Wasser-Strom-		2017 abgeschlossen	Sanierung Weser Lutter	2014-2018
Vollausbau i.v.m. Luttersanierung			Ja Ja	Vollausbau	Breite Straße	Abwasserbeseitigungskonzept	Siekerwall	Teutoburger Straße	Erneuerung	Siekerwall	Teutoburger Straße
Projekt "Offenlegung der Lutter" Ravensberger Straße. Zuleitung Am Bach.					Breite Straße	Teutoburger Straße					
Ravenberger Straße	00094	Mitte	Verbesserung der Querung für den Fuß- und Radverkehr vgl. Projekt-Nr. 00070, 00686	2021 geplant		2014 abgeschlossen	Gas-Wasser-Strom-		2022 geplant	Sanierungsarbeiten	Sanierung Weser-Lutter
1.179 Teutoburger Straße bis Stauteich 1			Ja Wird geprüft	Punktueller Ergänzungen	Mühlenstraße	Radwegeprogramm investiv	131	157	An der Walkenmühle	Teutoburger Straße	2015-2021
					Mühlenstraße	Huberstraße					

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Ravensberger Straße	02463	Mitte	RVK Maßnahme Nr. 140	2027 geplant	Teilumbau / Ausbau	-	-	-	-	-	-
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja	Wird geprüft	Lohkampstraße	Wörthstraße					
Ravensberger Straße Zu	01421	Mitte		2019 keine Arbeiten	Vollsperrung 2019-2020	-	-	-	2020 geplant	Vollsperrung 2019-2020	
Bau der Zu- und Ablaufkanal RRB Teutoburger Str., Auswechslung Lutterprofil,			Nein	Wird geprüft	Teutoburger Straße	Helmholtzstraße		2019 abgeschlossen	Teutoburger Str. 65-68	Helmholtzstraße	Teutoburger Straße
Richard-Wagner-Straße	01367	Mitte		2018 keine Arbeiten	-	-	-	-	2022 geplant	-	2018 keine Arbeiten
San. Eit/Wasser, Spiegelstraße bis Lessingstraße			Nein	Wird geprüft	Am Sparrenberg	Gartenstraße		Wasser-Strom	Am Sparrenberg	Gartenstraße	Am Sparrenberg
Rohrteichstraße	01265	Mitte	Task Force Radwegeplanung erforderlich?	2020 im Bau	Deckenerneuerung	Wiederherstellung nach Kanalbau	-	-	2020 abgeschlossen	kleinstbaustelle	2020 im Bau
Erneuerung der FB-Decke. Kanalbau			Ja	Wird geprüft	August-Bebel-Straße	Abwasserbeseitigungskonzept Gerichtstraße		Wasser	August-Bebel-Straße	Gerichtstraße	Erneuerung der FB-Decke
Rohrteichstraße	02227	Mitte	RVK Maßnahme 131	2021 im Bau	Fahrradstraße	-	-	-	-	-	-
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja	Wird geprüft	Teutoburger Straße	Niederwall					
Rolandstraße	02233	Mitte	RVK Maßnahme 93	2021 geplant	Fahrradstraße	-	-	-	-	-	-
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße			Ja	Wird geprüft	Melanchthonstraße	Siegfriedplatz					
Rolandstraße	02235	Mitte	RVK Maßnahme 94	2021 geplant	Fahrradstraße	-	-	-	-	-	-
bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße			Ja	Wird geprüft	Weststraße	Siechenmarschstraße					
Roonstraße	00979	Mitte		2017 keine Arbeiten	-	-	-	-	2021 geplant	-	2017 keine Arbeiten
Am Voßberge bis Hs.-Nr.: 76			Nein	Wird geprüft	Am Voßberge	76		Wasser-Strom	Am Voßberge	76	Am Voßberge
Schildescher Straße	02383	Mitte	RVK Maßnahme 293	2028 geplant	Teilumbau / Ausbau	-	-	-	-	-	-
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von			Ja	Wird geprüft	Ernst-Rein-Straße	Beckhausstraße					
Schillerstraße	02198	Mitte		2024 geplant	Punktuelle Ergänzungen	-	-	-	-	-	-
Brückenbau DB-AG. Bau von Lärmschutzwände			Nein	Wird geprüft	Schillerstraße	Steubenstraße					
Schillerstraße	02241	Mitte	RVK Maßnahme 107	2022 geplant	Fahrradstraße	-	-	-	-	-	-
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja	Wird geprüft	Beckhausstraße	Herforder Straße					
Schloßhofstraße	02458	Mitte	RVK Maßnahme Nr. 91	2024 geplant	Teilumbau / Ausbau	-	-	-	-	-	-
Markierungslösung: Einrichtung von Schutzstreifen			Ja	Wird geprüft	Turmstraße	Melanchthonstraße					

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Siechenmarschstraße bauliche / markierungstechnische Umgestaltung Fahrradstraße	02236	Mitte	RVK Maßnahme 95 Ja	2021 geplant Fahrradstraße Rolandstraße	keine Arbeiten	- Dorotheenstraße	StEA2015.03.03	2023 geplant Strom Schloßhofstraße	keine Arbeiten	- Jöllenbecker Straße	2021 geplant Erneuerung Schmiedestraße	keine Arbeiten	- Schloßhofstraße
Siegfriedstraße	00589	Mitte	Nein	2017 keine Arbeiten	-	Schloßstraße	Jöllenbecker Straße	2023 geplant Strom Schloßhofstraße	keine Arbeiten	-	2021 geplant Erneuerung Schmiedestraße	keine Arbeiten	-
Siegfriedstraße Siegfriedstr. 58-62- FW	01192	Mitte	Nein	2018 keine Arbeiten	-	62	73	2022 geplant Fernwärme 62	keine Arbeiten	-	58	keine Arbeiten	-
Spiegelstraße 1-4 1 kV Sarnierung	01887	Mitte	Nein	2020 keine Arbeiten	-	1	4	2022 geplant Strom 1	keine Arbeiten	-	4	keine Arbeiten	-
Stadtheider Straße Stadtheider Straße Höhe Hausnummer 26	01779	Mitte	Nein	2020 keine Arbeiten	-	11	26	2021 geplant Fernwärme 11	keine Arbeiten	-	26	keine Arbeiten	-
Stadtheider Straße Brückenbau DB-AG. Bau von Lärmschutzwände	02199	Mitte	Nein	2022 geplant Punktueller Ergänzungen	-	Stadtheider Straße	Am Lehmstich	-	keine Arbeiten	-	Am Lehmstich	Stadtheider Straße	keine Arbeiten
Stapenhorststraße Verlegung einer 110kV Leitung zwischen AmZwinger und Universität	01962	Mitte	Task Force 2BA Nein	2023 keine Arbeiten	nach Fertigstellung Jahnplatz (110-kV). 2BA	-	Am Zwinger	2023 geplant Strom	nach Fertigstellung Jahnplatz (110-kV)	-	2022 Variantenklärung	nach Fertigstellung Jahnplatz	-
Stapenhorststraße Vollsignalisierung des Knotenpunktes und Verlängerung der Linksabbiegespur und	02120	Mitte	Ja	2021 geplant Punktueller Ergänzungen	-	Kiskerstraße	Kiskerstraße	-	keine Arbeiten	-	Kiskerstraße	Kiskerstraße	keine Arbeiten
Stapenhorststraße Ausbau der vorhandenen Radfahrstreifen (Breite: = 2,55 m) baulich	02376	Mitte	RVK Maßnahme 287 Ja	2028 geplant Teilumbau / Ausbau	-	Goldbach	Lampingstraße	-	keine Arbeiten	-	-	-	keine Arbeiten
Stapenhorststraße Markierungslösung (beidseitig); baulich	02381	Mitte	RVK Maßnahme 286 Ja	2028 geplant Teilumbau / Ausbau	-	Alfred-Bozi-Straße	Goldbach	-	keine Arbeiten	-	-	-	keine Arbeiten
Stapenhorststraße 110 Hs. Nr.: 110 bis 110c	02116	Mitte	Nein	2020 keine Arbeiten	-	110	110c	2021 geplant Strom 110	keine Arbeiten	-	110c	keine Arbeiten	-
Stendaler Straße Stendaler Str. 1	01165	Mitte	Nein	2016 keine Arbeiten	-	1	-	2022 geplant Fernwärme 1	keine Arbeiten	-	-	keine Arbeiten	1

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Stieglitzweg komplett	00974	Mitte	Nein	Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - Schlangenstraße	2022 geplant Wasser Schlangenstraße	Ende/Sackgasse		2017 keine Arbeiten - Ende/Sackgasse		Schlangenstraße
Sudbrackstraße zw. Schildescher Straße und Schwartzkopfstraße.(Kanalbau nach	00514	Mitte	Nein	Nein	2015 keine Arbeiten - Schildescher Straße	2022 geplant Fernwärme Schildescher Straße	Schwartzkopfstraße	wegen Kanal? Schwartzkopfstraße	2023 geplant Erneuerung Schwartzkopfstraße		S+R Schildescher Straße
Teutoburger Straße "Markierungslösung (beidseitig)Alternative: Geschwindigkeitsbeschränkung oder baulich"	02423	Mitte	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme 283 2030 geplant Baulich / Geschwindigkeit - Detmolder Straße		Heeper Straße				
Viktoriastraße Viktoriastraße 10-12 FW-Sanierung	01781	Mitte		Wird geprüft		2023 geplant Fernwärme					
Wachtelweg komplett	00986	Mitte	Nein	Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - Lerchenstraße	2021 geplant Wasser Lerchenstraße	Sperlingstraße	Sperlingstraße	2017 keine Arbeiten - Sperlingstraße		Lerchenstraße
Waldhof Einrichtung einer Fahrradstraße	02206	Mitte	Ja	Wird geprüft	RVK Maßn.130 Markierungslösung Fahrradstraße Einrichtung einer Fahrradstraße 2022 geplant Fahrradstraße - Artur-Ladebeck-Straße		Neustädter Straße		2022 keine Arbeiten - Neustädter Straße		Artur-Ladebeck-Straße
Weddigenstraße komplett	00996	Mitte	Nein	Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - Hasselstraße	2022 geplant Wasser Hasselstraße	Oldentruper Straße	Oldentruper Straße	2017 keine Arbeiten - Oldentruper Straße		Hasselstraße
Weststraße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02255	Mitte	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme 98 2022 geplant Fahrradstraße - Arndtstraße		Stapenhorststraße				
Wilhelmstraße Umgestaltung (Fußgängerzone)	02097	Mitte	Ja	Ja	Task Force 2022 geplant Vollausbau - Friedrich-Verleger-Straße		Straßenbau investiv Kesselbrink		2023 keine Arbeiten - Kesselbrink		Friedrich-Verleger-Straße
Am Feuerholz Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02257	Schildesch	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme 111 2022 geplant Fahrradstraße - Sudbrackstraße		Brücke Schloßhofbach		2022 keine Arbeiten - Brücke Schloßhofbach		Sudbrackstraße
Am Herrenkamp FB-Deckenerneuerung	02103	Schildesch	Nein	Wird geprüft	2021 geplant Deckenerneuerung - Vollmannstraße		Splittenbreite				
Am Rottmannshof RWK Erneuerung zwischen Grünzug und Vollmannstraße	02085	Schildesch	Nein	Wird geprüft	2020 voraussichtlich Deckenerneuerung - Vollmannstraße		Am Rehwinkel		2020 abgeschlossen Erneuerung Am Rehwinkel		Vollmannstraße

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Am Rottmannshof Inlinersanierung von Nr. 20 bis Nr. 30	02086	Schildesch	Nein	Wird geprüft	2020 voraussichtlich Deckenerneuerung 20	-	30			2020 abgeschlossen Sanierungsarbeiten 30	20
Am Vorwerk Beckhausstraße bis Engersche Straße	00971	Schildesch	Nein	Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - Beckhausstraße	-	Engersche Straße	2021 geplant Wasser Beckhausstraße	Engersche Straße	2017 keine Arbeiten - Engersche Straße	Beckhausstraße
An der Stiftsmühle Erneuerung SWK und RWK	01750	Schildesch	Nein	Wird geprüft	2021 keine Arbeiten - Westerfeldstraße	-	Marswidsstraße	2021 voraussichtlich Wasser Westerfeldstraße	Marswidsstraße	2021 geplant Erneuerung Marswidsstraße	Westerfeldstraße
Apfelstraße Die Baumaßnahme wird zwischen Sudbrackstraße und Westerfeldstraße in	00703	Schildesch	Ja	Ja	Bielefelder Weseln Ausbau der Apfelstr. zwischen Sudbrackstr. und Westerfeldstraße im Komm-Invest. Vollausbau im vorh. 2026 geplant Vollausbau Sudbrackstraße	Asph. O.Bau zw. Diff. u. W.feld vorh. Quers. Straßenbau investiv Westerfeldstraße		2016 voraussichtlich Wasser-Strom Sudbrackstraße	Planung unterbrochen warten auf AfV Berenskamp	2024 voraussichtlich Erneuerung An der Reegt	Heidegärten
Apfelstraße FW-HA Apfelstr.210	01716	Schildesch	Nein	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten - Meierfeld	-	Apfelstraße	2022 geplant Fernwärme Meierfeld	Apfelstraße		
Auf der Hufe Umlegung öffentlicher Kanäle DN 150 aus der Dammwiese in die Straße Auf der Hufe	01742	Schildesch	Nein	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten - Jöllenbecker Straße	-	Dammwiese	2020 voraussichtlich Wasser Jöllenbecker Straße	Dammwiese	2021 im Bau Erneuerung Dammwiese	Jöllenbecker Straße
Babenhauser Straße Verbreiterung des Radfahrstreifens auf 1,85 m Markierung	02347	Schildesch	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme 236 2026 geplant Markierung Jöllenbecker Straße	-	Babenhauser Straße			2026 keine Arbeiten - Babenhauser Straße	Jöllenbecker Straße
Babenhauser Straße 17- Babenhauser Straße 17-37	02177	Schildesch	Nein	Wird geprüft	2021 keine Arbeiten - 17	-	37	2021 im Bau Strom 17	37	2021 keine Arbeiten - 37	17
Beckhausstraße FB-Deckenerneuerung (Inst. Rückst).	01904	Schildesch	Nein	Nein	Task Force 2021 geplant Deckenerneuerung Deciusstraße	Insth. Rückstellg. Bilanz 2019 Heidegärten		2021 keine Arbeiten - Deciusstraße	Heidegärten	2021 keine Arbeiten - Heidegärten	Deciusstraße
Bultkamp Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02466	Schildesch	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme Nr. 85 2027 geplant Teilumbau / Ausbau An der Reegt	-	Fraunhoferstraße			2027 keine Arbeiten - Fraunhoferstraße	An der Reegt
Dammwiese siehe Projekt 01742, Auf der Hufe vor Vollausbau Jöllenbecker	01743	Schildesch	Nein	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten - Auf der Hufe	-	Gottlob-Binder-Straße	2020 keine Arbeiten Versorgungsleitung(en) Gottlob-Binder-Straße	Auf der Hufe	2021 im Bau Erneuerung Gottlob-Binder-Straße	Auf der Hufe
Deciusstraße Apfelstraße bis Am Poggenbrink	00830	Schildesch	Nein	Nein	2016 keine Arbeiten - Apfelstraße	-	Am Poggenbrink	2022 geplant Wasser-Strom Apfelstraße	Beckhausstraße	2016 keine Arbeiten - Am Poggenbrink	Apfelstraße

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Drögestraße Einrichtung einer Fahrradstraße	02461	Schildesch	RVK Maßnahme Nr. 114 Ja Wird geprüft	2022 geplant Fahrradstraße Schloßhofgrünzug	- Wickenkamp				2022 keine Arbeiten - Wickenkamp		Schloßhofgrünzug
Engersche Straße Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	02201	Schildesch	RVK Maßn.264 Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von Ja Wird geprüft	2029 geplant Teilumbau / Ausbau Talbrückenstraße	- Loheide						
Engersche Straße Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	02384	Schildesch	RVK Maßnahme 294 Ja Wird geprüft	2028 geplant Teilumbau / Ausbau Westerfeldstraße	- Im Bracksiek						
Hamfeldstraße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02251	Schildesch	RVK Maßnahme 108 Ja Wird geprüft	2022 geplant Fahrradstraße Beckhausstraße	- Ditfurthstraße						
Hohes Feld	01494	Schildesch	Nein Wird geprüft	2019 keine Arbeiten - 62	- 40	2021 geplant Wasser-Strom 62	40		2019 keine Arbeiten - 40	62	
Hohes Feld Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02249	Schildesch	RVK Maßnahme 110 Ja Wird geprüft	2022 geplant Fahrradstraße Apfelstraße	- Sievekingstraße						
Hohes Feld von Hs.-Nr.: 18 - 26	00939	Schildesch	Nein Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - 18	- 26	2022 geplant Wasser-Strom 18	26		2017 keine Arbeiten - 26	18	
Hügelstraße Kanalerneuerung Hügelstraße bis in den Einmündungsbereich Jöllener Straße soll	00782	Schildesch	Nein Nein	2017 keine Arbeiten - Jöllener Straße	- Schelpsheide	2018 abgeschlossen Breitbandausbau gefördert Jöllener Straße	Schelpsheide		2021 geplant Erneuerung Schelpsheide	A2	Jöllener Straße
Jöllener Straße Kanalerneuerung im Einmündungsbereich Jöllener Straße Schelpsheide, vorlaufend	00136	Schildesch	Task Force Bielefelder Westen RVK Maßnahme Nr. 87 Ja Ja	2024 geplant Vollausbau Drögestraße	Gleisverbreiterung => VAMOS Zuschussprogramm ÖPNV Splittenbreite	2022 geplant Versorgungsleitung(en) Am Meierteich	Schuckertstraße		2023 geplant Erneuerung Schelpsheide	Ern. einzelner Haltngrn, vorab Renovierung	Lange Straße
Jöllener Straße von Hs. N.: 312 bis 322 Proj. Eit-Kabel	02502	Schildesch	Nein Wird geprüft	2021 keine Arbeiten - 312	- 322	2021 geplant Versorgungsleitung(en) 312	322				
Koblener Straße Kanalauswechslung vor Vollausbau Jöllener	01744	Schildesch	Siehe Ausbau Jöllenerstr. Gleisbau beachten Nein Wird geprüft	2020 keine Arbeiten - Jöllener Straße	- Lange Wiese	2020 keine Arbeiten Versorgungsleitung(en) Jöllener Straße	Lange Wiese		2021 geplant Erneuerung Lange Wiese		Jöllener Straße
Kopernikusstraße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02467	Schildesch	RVK Maßnahme Nr. 86 Ja Wird geprüft	2029 geplant Teilumbau / Ausbau Schloßhofstraße	- Koblener Straße						

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4			
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	
Kurt-Schumacher-Straße von Stapenhorststr. bis UW Uni - 110kV	01961	Schildesch	1BA Nein	2021 keine Arbeiten	keine Arbeiten	von Stapenhorststr. bis UW Uni (bis 2022).	2021 geplant Strom	geplant Stapenhorststraße	von Stapenhorststr. bis UW Uni (bis 12/21)	2021 keine Arbeiten	keine Arbeiten	von Stapenhorststr. bis UW Uni (bis 2022)
			Wird geprüft		Stapenhorststraße	Universitätsstraße			Universitätsstraße			Stapenhorststraße
Mergenthalerweg Belagsqualität verbessern; Deckensanierung	02370	Schildesch	RVK Maßnahme 244 Ja	2027 geplant	Deckenerneuerung	-				2027 keine Arbeiten	-	-
			Wird geprüft		Frachtstraße	Horstheider Weg						Horstheider Weg Frachtstraße
Morgenbreite Morgenbreite Med. Fakultät. Abbiegespur Wertherstraße (Baustraße) FW-HA.	01761	Schildesch	Bielefelder Westen Ja	2020 abgeschlossen	Punktuelle Ergänzungen	-	2021 geplant	geplant Fernwärme		2020 keine Arbeiten	-	Herst. Baust.-Abbiegespur
			Ja		Konsequenz	Wertherstraße						Wertherstraße Konsequenz
Niederfeldstraße EV versetzen Niederfeldstr. 16	02562	Schildesch					2021 geplant	geplant Strom				
			Wird geprüft					16	Ringenbergstraße			
Rappoldstraße "Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen (Mindestbreite	02406	Schildesch	RVK Maßnahme 106 Ja	2029 geplant	Teilumbau / Ausbau	-						
			Wird geprüft		Engersche Straße	Platzstraße						
Schelpsheide Auswechslung RWK bis in die Jöllenbecker Straße	00654	Schildesch		2018 keine Arbeiten	-	-	2018 im Bau	im Bau Breitbandausbau gefördert		2026 geplant	geplant Erneuerung	nach Straßebau Jöllenbecker durchführen
			Nein		Weihestraße	Jöllenbecker Straße		Auf der Hufe	Jöllenbecker Straße			Jöllenbecker Straße Weihestraße
Sievekingsstraße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02250	Schildesch	RVK Maßnahme 109 Ja	2022 geplant	Fahrradstraße	-						
			Wird geprüft		Hohes Feld	Hohes Feld						
Stapenhorststraße "Aufstellflächen für indirektes Linksabbiegen schaffen; langfristig: Rückbau freier	02263	Schildesch	RVK Maßnahme P 83 (hierbei handelt es sich um eine Kreuzung) Ja	2022 geplant	Markierung	-						
			Wird geprüft		Victor-Gollancz-Straße	Kurt-Schumacher-Straße						
Stennerstraße FB-Deckenerneuerung	02102	Schildesch		2022 geplant	Deckenerneuerung	-				2022 geplant	geplant Erneuerung	Babenhauser Straße bis Ende/Sackgasse
			Nein		Babenhauser Straße	Hainteichstraße					32	14
Talbrückenstraße Radwegesanierung	01322	Schildesch		2020 geplant	Radweg (Hochbord)	-	2018 keine Arbeiten	keine Arbeiten		2018 keine Arbeiten	-	Radwegesanierung
			Nein		Am Balgenstück	Radwegeprogramm konsumtiv Talbrückenstraße		Am Balgenstück	Talbrückenstraße			Talbrückenstraße Am Balgenstück
Talbrückenstraße "Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifen Neuordnung des	02341	Schildesch	RVK Maßnahme 240 Ja	2026 geplant	Teilumbau / Ausbau	-						
			Wird geprüft		Engersche Straße	Grenze Heepen						
Torfstichweg Bordsteinabsenkung Horstheider Weg; Markierung	02375	Schildesch	RVK Maßnahme P90 (hierbei handelt es sich um eine Kreuzung) Ja	2027 geplant	Markierung	-						
			Wird geprüft		Horstheider Weg							

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Universitätsstraße Spannungsbogen bis Voltmannstr Sanierung des Seitenraumes	00877	Schildesch	Ja	Ja	2025 geplant - Vermittlung	Umplanung - Straßenbau investiv Voltmannstraße	2016 abgeschlossen Versorgungsleitung(en) Vermittlung	Uberschneidung mit 00762 Voltmannstraße	2019 keine Arbeiten - Voltmannstraße	Spannungsbogen	
Universitätsstraße Rückbau südl. Universitätsstr.	00958	Schildesch	Ja	Ja	2022 geplant - Spannungsbogen	Straßenbau investiv Vermittlung	2022 keine Arbeiten - Spannungsbogen	Vermittlung	2022 keine Arbeiten - Vermittlung	Spannungsbogen	
Voltmannstraße Aufstellfläche für indirektes Linksabbiegen schaffen (Relation Voltmannstraße Süd -	02333	Schildesch	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme P 77 (hierbei handelt es sich um eine Kreuzung) 2025 geplant Markierung Universitätsstraße	Kurt-Schumacher-Straße					
Wertherstraße Sanierung Radweg oberhalb der Universität	01883	Schildesch	Ja	Wird geprüft	2020 geplant Radweg (Fahrbahn) Synthese	Straßenerhaltung konsumtiv Wellensiek	2020 keine Arbeiten Versorgungsleitung(en) Synthese	Wellensiek	2020 keine Arbeiten - Wellensiek	Synthese	
Westerfeldstraße Verbreiterung der Radverkehrsanlage baulich	02345	Schildesch	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme 249 2026 geplant Teilumbau / Ausbau Horstheider Weg	Engersche Straße					
Westerfeldstraße Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlagen gemäß Qualitätskriterien	02346	Schildesch	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme 88 2026 geplant Teilumbau / Ausbau Horstheider Weg	Jöllenbecker Straße			2026 keine Arbeiten - Jöllenbecker Straße	Horstheider Weg	
Wiboldweg G+W Wiboldweg 2-14	02569	Schildesch		Wird geprüft			2021 geplant Gas-Wasser 2	14			
Wickenkamp Einrichtung einer Fahrradstraße	02462	Schildesch	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme Nr. 115 2022 geplant Fahrradstraße Drögestraße	Schloßhofgrünzug					
Am Fichtenbrink Vollausbau	00697	Senne	Ja	Ja	2023 geplant Vollausbau Brinkstraße	Vollausbau Straßenerhaltung investiv Ende/Sackgasse	2022 geplant Gas-Wasser Brinkstraße	nur bei neuem Querschnitt Ende/Sackgasse	2022 geplant Erneuerung Ende/Sackgasse	Erneuerung vor Straßenbau Brinkstraße	
Am Pferdebrink Vollausbau	00696	Senne	Ja	Ja	2023 geplant Vollausbau Brinkstraße	Vollausbau Straßenbau investiv Ende/Sackgasse	2022 geplant Gas-Wasser Brinkstraße	Ende/Sackgasse	2022 geplant Erneuerung 24	Erneuerung vor Straßenbau 7	
Am Waldbad Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02269	Senne	Ja	Wird geprüft	RVK Maßnahme 211 2023 geplant Fahrradstraße Windelsbleicher Straße	Brinkstraße			2023 keine Arbeiten - Brinkstraße	Windelsbleicher Straße	
An der Windflöte 5-13	01536	Senne	Nein	Wird geprüft	2019 keine Arbeiten - 5	- 13	2021 geplant Versorgungsleitung(en) 5	13	2019 keine Arbeiten - 13	5	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Begonienweg, Hydraulische Sanierung	01752	Senne	Nein	Wird geprüft	2022 keine Arbeiten -	Lippstädter Straße	Friedrichsdorfer Straße	2022 keine Arbeiten Versorgungsleitung(en) Lippstädter Straße	Friedrichsdorfer Straße	Friedrichsdorfer Straße	2022 geplant Erneuerung	Friedrichsdorfer Straße	Lippstädter Straße
Bekelheider Straße 169 Bekelheider Str. 169 bis Gasselstr. 116	00802	Senne	Nein	Nein	2016 keine Arbeiten -	169	10kV-Kabel, Freiltg. abbau Gasselstraße	2022 geplant Strom 169	10kV-Kabel, Freiltg. abbau / Umstellung Gasselstraße		2016 keine Arbeiten -	Gasselstraße	169
Brinkstraße Am Fichtenbrink - Am Wahlbrink Erneuerung Gewässerverrohrung als Vorflut für geplante	00423	Senne	Nein	Nein	2015 keine Arbeiten Wiederherstellung durch -	Am Fichtenbrink	Bordsteine an 2 Stellen f Amphibien angepasst Am Wahlbrink	2021 geplant Gas-Wasser 44	54		2021 geplant Erneuerung	Am Waldbad	Am Fichtenbrink
Friedhofstraße 11-13	02001	Senne	Nein	Nein	2020 keine Arbeiten -	11	13	2021 geplant Fernmelde/ 11	13		2020 keine Arbeiten -	13	11
Friedrichsdorfer Str. von 208 bis Niederheide	00755	Senne	Nein	Wird geprüft	2021 keine Arbeiten -	Nelkenweg	Begonienweg	2016 abgeschlossen Wasser-Strom 208	Niederheide		2022 geplant Erneuerung	Begonienweg	von Begonienweg bis Friedrichsdorfer Str. 175 Nelkenweg
Friedrichsdorfer Straße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02340	Senne	Ja	Wird geprüft	2026 geplant Teilumbau / Ausbau -	Vendreesstraße	Windelsbleicher Straße				2026 keine Arbeiten -	Windelsbleicher Straße	Vendreesstraße
Holenbruch Belagsqualität verbessern Deckensanierung	02284	Senne	Ja	Wird geprüft	2023 geplant Deckenerneuerung -	Edingloher Weg	Abzweig				2023 keine Arbeiten -	Abzweig	Edingloher Weg
Krackser Straße 11 bis 35	01954	Senne	Nein	Nein	2020 keine Arbeiten -	11	35	2021 geplant Gas-Wasser-Strom 11	35		2020 keine Arbeiten -	35	11
Krackser Straße Deckenerneuerung vn Buschkampstraße bis Herman-Windel-Straße ca. 350 m	02583	Senne	Nein	Wird geprüft	2021 geplant Deckenerneuerung Buschkampstraße		Straßenerhaltung konsumtiv Hermann-Windel-Straße						
Niederheide "Geschwindigkeitsreduzierende MaßnahmenMaßnahme notwendig?;	02285	Senne	Ja	Wird geprüft	2023 geplant Deckenerneuerung & Postheide	Buschkampstraße					2023 keine Arbeiten -	Buschkampstraße	Postheide
Oerkamp Belag ausbessern Deckensanierung	02397	Senne	Ja	Wird geprüft	2028 geplant Deckenerneuerung -	Scherpelsweg	Abzweig				2028 keine Arbeiten -	Abzweig	Scherpelsweg
Osningstraße Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02324	Senne	Ja	Wird geprüft	2025 geplant Teilumbau / Ausbau -	Paderborner Straße	Senner Hellweg				2025 keine Arbeiten -	Senner Hellweg	Paderborner Straße

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./HsNr.
Senner Hellweg "Belagsqualität verbessern Anmerkung Bezirk: Verlängerung der Maßnahme bis	02371	Senne	RVK Maßnahme 252 Ja	2027 geplant Deckenerneuerung Ende/Sackgasse	geplant -	Abzweig			2027 keine Arbeiten -	Abzweig	Ende/Sackgasse
Siebenstück Heinrich-Osthus-Str. bis 5	01247	Senne	Nein	2018 keine Arbeiten -	keine Arbeiten -	Heinrich-Osthus-Straße 5	2021 geplant Gas-Wasser Heinrich-Osthus-Straße	5	2018 keine Arbeiten -	5	Heinrich-Osthus-Straße
Siebenstück 2BA	01686	Senne	Nein	2021 keine Arbeiten -	keine Arbeiten -	9	2022 geplant Gas-Wasser-Strom 9	An der Windflöte	2021 keine Arbeiten -	An der Windflöte	9
Stuttgarter Straße Anlage eines Wendehammers	02140	Senne	Ja	2025 geplant Punktuelle Ergänzungen 27	geplant -	Anlage eines Wendehammers 37			2025 keine Arbeiten -	Anlage eines Wendehammers 27	
Westkampweg	02003	Senne	Nein	2020 keine Arbeiten -	keine Arbeiten -	81	2021 geplant Fermelde/ 81	Straubinger Weg	2020 keine Arbeiten -	Straubinger Weg	81
Wilhelmsdorfer Straße Verbreiterung auf 2,50 m baulich	02402	Senne	Ja	2029 geplant Teilumbau / Ausbau Buschkampstraße	geplant -	Dalbkeweg					
Wilhelmsdorfer Straße Einrichtung einer baulichen Querungshilfe	02424	Senne	Ja	2030 geplant Teilumbau / Ausbau Oerkamp	geplant -						
Wilhelmsdorfer Straße 2 1kV Verlegung	02069	Senne	Nein	2020 keine Arbeiten -	keine Arbeiten -	2	2021 im Bau Strom Buschkampstraße	2	2020 keine Arbeiten -	2	Buschkampstraße
Windelsbleicher Str. Neubau Kreisverkehr Windelsbleicher- / Friedrichsdorfer Str.	00721	Senne	Ja	2024 geplant Punktuelle Ergänzungen Friedrichsdorfer Straße	geplant -	Straßenbau investiv Friedrichsdorfer Straße	2020 keine Arbeiten -	Friedrichsdorfer Straße	2020 keine Arbeiten -	Friedrichsdorfer Straße	Friedrichsdorfer Straße
Zwelle	01503	Senne	Nein	2019 keine Arbeiten -	keine Arbeiten -	1	2021 geplant Gas-Wasser 1	6	2019 keine Arbeiten -	6	1
Alte Paderborner Belag ausbessern / Deckensanierung	02327	Sennestad	Ja	2025 geplant Deckenerneuerung Stadtgrenze	geplant -	Paracelsusweg					
Altmühlstraße hydraulische Sanierung	01751	Sennestad	Nein	2022 keine Arbeiten -	keine Arbeiten -	Donauallee	2022 keine Arbeiten Versorgungsleitung(en) Verler Straße	Donauallee	2023 geplant Erneuerung Verler Straße	Donauallee	Donauallee

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Altmühlstraße Markierung	02367	Sennestad	RVK Maßnahme 221	2027 geplant	Markierung	-					
			Ja Wird geprüft	Verler Straße	Paderborner Straße						
Am Alten Beckhof Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Radweg; Zweirichtungsverkehr; Breite: =	02214	Sennestad	RVK Maßn. 270	2023 geplant	In Verbindung mit 2213	-			2023 keine Arbeiten	In Verbindung mit 2213	
			Ja Wird geprüft	Gildemeisterstraße	Stadtbezirkgrenze				Stadtbezirkgrenze	Gildemeisterstraße	
Am Grund komplett	00244	Sennestad		2024 geplant	5.12 Grunderwerb fehlt		2024 geplant	Gas-Wasser-Strom	2024 geplant	S+R; Kanalbau erf. vor Straßenbau	
			Ja Ja	Am Brakenbrink	Straßenbau investiv		2	28	-	-	
Bentheider Weg Belagsqualität verbessern Deckensanierung	02398	Sennestad	RVK Maßnahme 254	2028 geplant	Deckenerneuerung	-			2028 keine Arbeiten		
			Ja Wird geprüft	Wilhelmsdorfer Straße	Im Heidegrund				Im Heidegrund	Wilhelmsdorfer Straße	
Bleicherfeldstraße BÜ Sender Straße	00247	Sennestad	5.28 Bahnübergang Sender Straße, Zuschußantrag soll gestellt werden; Münster; EBA Antragsverfahren erforderlich	2025 geplant	Verbreit. Fahrbahn		2015 keine Arbeiten		2015 abgeschlossen		
			Ja Ja	Sender Straße	Zuschuss DB-AG Sender Straße		-		-		
Bleicherfeldstraße Bleicherfeldstraße Neubau RWK	00776	Sennestad		2016 keine Arbeiten	-		2017 abgeschlossen	nur Punktuelle Umlegungen	2021 geplant	Erneuerung	
			Nein Nein	Kaufweg	Wintersheide		Wintersheide	Kaufweg	Dachsweg	Wintersheide	
Elbeallee FB-Deckenerneuerung (Rückstellung für unterlassene Instandhaltung).	01903	Sennestad	Task Force	2021 geplant	Deckenerneuerung	Insth. Rückstellg. Bilanz 2019	2020 keine Arbeiten	Versorgungsleitung(en)	2021 keine Arbeiten		
			Nein Nein	Ramsbrockring	Senner Hellweg		Ramsbrockring	Senner Hellweg	Senner Hellweg	Ramsbrockring	
Gildemeisterstraße Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	02213	Sennestad	RVK Maßn. 269	2023 geplant	In Verbindung mit 01596				2023 keine Arbeiten	In Verbindung mit 01596	
			Ja Wird geprüft	Morsestraße	Am Alten Beckhof				Am Alten Beckhof	Morsestraße	
Krackser Straße Verbreiterung auf 2,50 m baulich	02325	Sennestad	RVK Maßnahme 255	2025 geplant	Teilumbau / Ausbau	-					
			Ja Wird geprüft	Dunlopstraße	Krackser Straße						
Krackser Straße Einrichtung einer baulichen Querungshilfe	02358	Sennestad	RVK Maßnahme P 196 (hierbei handelt es sich um eine Kreuzung)	2026 geplant	Teilumbau / Ausbau	-					
			Ja Wird geprüft	Eckardtsheimer Straße							
Krähenweg	02440	Sennestad		2021 keine Arbeiten	-		2021 geplant	Strom	2021 keine Arbeiten		
			Nein Wird geprüft	8	Markengrund		8	Markengrund	Markengrund	8	
Lämershagener Straße hydraulische Sanierung Sennestadt RWK und SWK	02105	Sennestad		2023 keine Arbeiten	A2				2023 geplant	Erneuerung	A2
			Nein Wird geprüft	Senefelderstraße	Lilienthalstraße				Lilienthalstraße	Senefelderstraße	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Lilienthalstraße	02106	Sennestad		2023	keine Arbeiten	A2			2023	geplant	A2
hydraulische Sanierung Sennestad RWK und SWK siehe auch Projekt Nr. 02105			Nein	Wird geprüft	2	20			20	Erneuerung	2
Lorbeerweg	02049	Sennestad	Radweg in der Senderstr. geplant	2021	keine Arbeiten	-			2022	geplant	Sender Straße
Erneuerung SWK von Sender Straße bis A33			Nein	Wird geprüft	A 33	-			Sanierungsarbeiten	A 33	
Markengrund	00255	Sennestad		2025	geplant	5.26 Nördl. & Südl. Teil	2024	geplant	2013	abgeschlossen	Neubau (SN)
Wochenendhausgebiet			Ja	Ja	Vollausbau	Straßenbau investiv	Strom		Neubau (SN)		
					Senner Hellweg	Senner Hellweg					
Morsestraße	01596	Sennestad	Radweg geht über die Morsestraße hinaus bis zur Gildemeisterstraße Einmündung Schlinghofstraße	2022	geplant	Radweg Morsestraße mit Knotenpunkterweiterung	2022	keine Arbeiten	Folgemaßnahme?	2022	keine Arbeiten
Radweg Morsestraße mit Knotenpunkterweiterung			Ja	Ja	Radweg (Fahrbahn)	Radweg Morsestraße mit Knotenpunkterweiterung	Versorgungsleitung(en)		Schlinghofstraße	Schlinghofstraße	Radweg Morsestraße mit Knotenpunkterweiterung
					Paderborner Straße	Schlinghofstraße	Paderborner Straße		Paderborner Straße	Paderborner Straße	Paderborner Straße
Paderborner Straße	01279	Sennestad	Task Force	2023	geplant	Kreuzungsumbau Verler-/Paderborner Str.					
Kreuzungsneubau Paderborner/Verler Straße/Lämershagener Straße (Beteiligung)			Ja	Ja	Vollausbau	Straßenbau investiv					
					Verler Straße	Lämershagener Straße					
Paderborner Straße	01279	Sennestad		Wird geprüft			2021	geplant	Folgemaßnahmen V1,V2	2020	abgeschlossen
Kreuzungsneubau Paderborner/Verler Straße/Lämershagener Straße (Beteiligung)							Gas-Wasser-Strom		Eichelmannkreuzung	Sanierungsarbeiten	TV Untersuchungen werden ausgewertet
							Paderborner Straße		Paderborner Straße	Paderborner Straße	Paderborner Straße
Paderborner Straße	02435	Sennestad		2021	keine Arbeiten	-	2021	geplant		2021	keine Arbeiten
von 166 bis 194 (Schillinggeländer)			-	Wird geprüft	166	194	Versorgungsleitung(en)		194	194	166
Paderborner Straße	02503	Sennestad		2021	keine Arbeiten	-	2021	geplant		2021	keine Arbeiten
von 319 bis 325			-	Wird geprüft	319	325	Strom		325	325	319
Ramsbrockring	02442	Sennestad	Task Force	2021	geplant	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi			2021	keine Arbeiten	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi
NRW Straßen Baumaßnahme.Brückensanierung über die			Nein	Wird geprüft	Sprungbachstraße	Sennestadtring			Sennestadtring		Sprungbachstraße
Rudolf-Hardt-Weg	00965	Sennestad		2022	geplant	Vollausbau	2022	geplant	siehe VISA unter Fliednerweg	2022	geplant
EV, Teilprojekt mit Werkhofstraße			Ja	Ja	Rudolf-Hardt-Weg	Erschließungsvertrag Fliednerweg	Wasser-Strom		Fliednerweg	Neubau (SN)	Rudolf-Hardt-Weg
							8				
Sender Straße	01299	Sennestad	Task Force	2021	geplant	Radweg (Hochbord)	2021	voraussichtlich	Folgemaßnahmen		
Siehe Pr.Nr.02045 und 02046			Ja	Ja	Verler Straße	Zuschussprogramm Stadt Heideblümchenweg	Versorgungsleitung(en)		Alte Paderborner		
Bau eines Radweges auf Hochbord							Verler Straße				
Sender Straße	01580	Sennestad	Task Force	2023	geplant	Radweg (Hochbord)	2022	voraussichtlich	Folgemaßnahme?	2023	keine Arbeiten
2. BA Bau eines Radweges			Ja	Wird geprüft	Gildemeisterstraße	Zuschussprogramm Stadt Stadtbezirkgrenze	Wasser		Stadtgrenze	Stadtbezirkgrenze	Gildemeisterstraße
							Verler Straße				

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Sender Straße Siehe Pr.Nr.01299 und 02046 Erneuerung SWK von Verler Straße bis	02045	Sennestad		Wird geprüft						2022 geplant Erneuerung	A2
Senner Hellweg "Markierungslösung: beidseitige Radfahrstreifenverbreiterung der	02395	Sennestad	RVK Maßnahme 226	2028 geplant	Teilumbau / Ausbau	-	-				
			Ja	Wird geprüft	Senner Hellweg	Stadtgrenze					
Senner Hellweg Einrichtung einer Fahrradstraße	02465	Sennestad	RVK Maßnahme Nr. 224	2023 geplant	Fahrradstraße	-	-				
			Ja	Wird geprüft	Senner Hellweg	Hunteweg					
Sennestadtring Sennestadtring 29 bis Elbeallee 60	01440	Sennestad		2019 keine Arbeiten	-	-	-	2022 geplant Strom Sennestadtring	Elbeallee	2019 keine Arbeiten	Sennestadtring
			Nein	Wird geprüft	Sennestadtring	Elbeallee					
Verler Straße Radweganbindung + Verkehrsberuhigung zwischen Semmelweißweg und	01600	Sennestad	RVK Maßnahmennr. 271 Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Radweg; Zweirichtungsverkehr; Breite: =	2026 geplant	Radweg (Fahrbahn)	Radweganbindung + Verkehrsberuhigung	Radwegeprogramm investiv	2022 keine Arbeiten	Versorgungsleitung(en)	2022 keine Arbeiten	Radweganbindung + Verkehrsberuhigung
			Ja	Wird geprüft	Semmelweißweg	Wilhelmsdorfer Straße		Semmelweißweg	Wilhelmsdorfer Straße	Wilhelmsdorfer Straße	Semmelweißweg
Verler Straße Kanalsanierung SK1 und 2	01876	Sennestad		2021 keine Arbeiten	-	-	-			2021 geplant	Sanierungsarbeiten
			Nein	Wird geprüft	Wilhelmsdorfer Straße	Eckardtshheimer Straße				Innstraße	Hansestraße
Verler Straße NRW Straßen Baumaßnahme (L787).Bi/Eckardsh.-Verl, L790-K 16.	02487	Sennestad	Task Force Bitte das korekte Baufeld von Dossierkarten Bielefeld Dokument entnehmen(PDF).	2022 geplant	Straßen NRW Sanierung	keine Arbeiten durch Straßenbau Stadt Bi	-			2022 geplant	SWK Querung, Planung d. Erschließungsträger
			Nein	Wird geprüft	Sender Straße	Sender Straße				Werkhofstraße	Schlepperweg
Werkhofstraße EV, Teilprojekt mit Rudolf-Hardt-Weg	00964	Sennestad	noch Eigentum der Stiftung Bethel d.h. Grunderwerb erforderlich!	2022 geplant	Vollausbau	Erschließungsvertrag	Werkhofstraße	2022 geplant	Erschließung Neubauten	2022 geplant	EV
			Ja	Ja	Werkhofstraße	Werkhofstraße		Werkhofstraße	Werkhofstraße	Werkhofstraße	Werkhofstraße
Wilhelmsdorfer Straße Deckensanierung	02239	Sennestad	RVK Maßnahme 299	2022 geplant	Deckenerneuerung	-	-				
			Ja	Wird geprüft	Verler Straße	Heidegrundweg					
Wintersheide komplett	00987	Sennestad		2017 keine Arbeiten	-	-	-	2022 geplant	Wasser Sprungbachstraße	2018 keine Arbeiten	-
			Nein	Wird geprüft	Sprungbachstraße	Bleicherfeldstraße			Bleicherfeldstraße		Sprungbachstraße
Württembergischer Allee FB-Deckenerneuerung	02101	Sennestad		2021 geplant	Deckenerneuerung	Grenze ISB/660 bis Senner Hellweg	-			2021 keine Arbeiten	Grenze ISB/660 bis Senner Hellweg
			Nein	Wird geprüft	Schlesischer Weg	Senner Hellweg				Senner Hellweg	Schlesischer Weg
Alte Detmolder Straße 10 kV Sanierung	01888	Stieghorst		2020 keine Arbeiten	-	-	-	2021 geplant	Strom Hempuper Straße		
			Nein	Nein	Hempuper Straße	Alte Detmolder Straße			Alte Detmolder Straße		

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4			
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS
			Projektbeschreibung	Sparte	Planung erforderlich/ Info von 660.22	von Str./HsNr.	bauprogramm	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	
Am Alten Dreisch 1.BA	01023	Stieghorst		2020	keine Arbeiten			2021	geplant		2018	keine Arbeiten
Hs.-Nr.: 11 bis 21			Nein	Wird geprüft	11	21		Wasser	15b		21	11
Am Alten Dreisch 2.BA	01024	Stieghorst		2018	keine Arbeiten			2022	geplant		2018	keine Arbeiten
Hs.-Nr.: 21 bis 43			Nein	Wird geprüft	21	43		Wasser	24		43	21
Am Ellernkamp	02407	Stieghorst	RVK Maßnahme 138	2029	geplant							
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja	Wird geprüft	Teilumbau / Ausbau	Detmolder Straße	Lonnerbachstraße					
Am Siebrassenhof	01443	Stieghorst		2019	keine Arbeiten			2022	geplant		2020	keine Arbeiten
EN Am Siebrassenhof 58 bis 87			Nein	Wird geprüft	58	87		Strom	94		87	58
Am Wiehagen	02369	Stieghorst	RVK Maßnahme 154	2027	geplant							
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja	Wird geprüft	Teilumbau / Ausbau	Oldentruper Straße	Meisenstraße					
An den Gehren 11 - 18a	01310	Stieghorst		2019	keine Arbeiten			2021	geplant		2019	keine Arbeiten
An den Gehren Hs.-Nr.. 11 bis 18a			Nein	Wird geprüft	11	18a		Wasser	18a		18a	11
Bodelschwinghstraße	02385	Stieghorst	RVK Maßnahme 174	2028	geplant							
Geschwindigkeitsbeschränkung und Markierungslösung (einseitig) Markierung			Ja	Wird geprüft	Markierung	OD-Grenze	Osningstraße					
Bollstr. 33	01732	Stieghorst	ARBEITEN WASSER UND STROM sh. Proj. 01001 !!	2021	geplant	Deckenerneuerung	ARBEITEN WASSER UND STROM sh. Proj. Rückstellungen 2018-2019, Pelikanweg	2022	geplant	in 2021 ausführen	2020	keine Arbeiten
DB-Unterquerung			Nein	Wird geprüft	33			Wasser-Strom	Pelikanweg		Pelikanweg	33
Bollstraße	01001	Stieghorst	Task Force	2021	geplant	Deckenerneuerung	Hückstellung 2016	2019	abgeschlossen		2017	keine Arbeiten
Deckenerneuerung.			Nein	Wird geprüft	Detmolder Straße	Rückstellungen 2018-2019, Pelikanweg		Wasser-Strom	Pelikanweg		Pelikanweg	Lagesche Straße
Detmolder Straße	00562	Stieghorst	der Auftrag muss in der STEA-Sitzung am 06.12.2016 beschlossen werden !!! Die Rinnenarbeiten sind in 2016 durchzuführen	2017	abgeschlossen	Deckenerneuerung	Sommerferien 2017	2020	geplant		2016	keine Arbeiten
FB- Deckenerneuerung			Ja	Ja	Lagesche Straße	Rückstellungen 2015-2017 Bi Gräfinhagener Straße		Wasser-Strom	Feuerdornstraße		Gräfinhagener Straße	Lagesche Straße
Detmolder Straße	02418	Stieghorst	RVK Maßnahme 274	2030	geplant							
Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (beidseitig; Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung			Ja	Wird geprüft	Teilumbau / Ausbau	Otto-Brenner-Straße	Lagesche Straße					
Detmolder Straße	02420	Stieghorst	RVK Maßnahme 276	2030	geplant							
Markierungslösung: Einrichtung von Radfahrstreifen, beidseitig baulich			Ja	Wird geprüft	Teilumbau / Ausbau	Oerlinghauser Straße	Alte Detmolder Straße					

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Detmolder Straße	02421	Stieghorst	RVK Maßnahme 277	2030 geplant	Teilumbau / Ausbau	-	-	-	-	-	-
Markierungslösung: Einrichtung von Radfahrstreifen, beidseitig baulich			Ja Wird geprüft	Alte Detmolder Straße	Alte Detmolder Straße						
Detmolder Straße	02422	Stieghorst	RVK Maßnahme 278	2030 geplant	Teilumbau / Ausbau	-	-	-	-	-	-
Markierungslösung: Einrichtung von Radfahrstreifen, beidseitig baulich			Ja Wird geprüft	Alte Detmolder Straße	Pyrmonter Straße						
Detmolder Straße 624	02156	Stieghorst		2021 keine Arbeiten	-	-	-	-	-	-	-
			Nein Wird geprüft	Detmolder Straße	Alte Detmolder Straße						
Dingerdisser Straße	00110	Stieghorst	Planung erforderlich, Gehweg	2025 wird zur Zeit	Vollausbau	-	-	-	-	-	-
Straßen-Vollausbau			Ja Ja	Am Bredenbusch	Straßenbau investiv Dingerdisser Heide						
Dingerdisser Straße	02445	Stieghorst	RVK Maßnahme Nr. 167	2028 geplant	Teilumbau / Ausbau	-	-	-	-	-	-
Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-			Ja Wird geprüft	Dingerdisser Heide	Ludwig-Erhard-Allee						
Eichenstückenstraße	01222	Stieghorst		2022 keine Arbeiten	-	-	-	-	-	-	-
			Nein Wird geprüft	Detmolder Straße	20						
Feldkamp 50	00972	Stieghorst		2021 keine Arbeiten	-	-	-	-	-	-	-
Rintelner Straße bis Feldkamp 50			Nein Wird geprüft	Rintelner Straße	50						
Goldaper Str	01430	Stieghorst		2020 geplant	Vollausbau	-	-	-	-	-	-
			Ja Wird geprüft	Memeler Straße	Erschließungsvertrag Insterburger Straße						
Greifswalder Straße 31	02041	Stieghorst		Wird geprüft							
Ilexstraße 8	02472	Stieghorst		2021 keine Arbeiten	-	-	-	-	-	-	-
			Nein Wird geprüft	8	Wrachtrupstraße						
Lämershagener Straße	02488	Stieghorst	Task Force	2022 geplant	Straßen NRW Sanierung	-	-	-	-	-	-
NRW Straßen Baumaßnahme (L787).Bielefeld, L756-OD Hillegossen.			Nein Wird geprüft	Paderborner Straße	Oelkerstraße						
Laßheider Weg 60	02364	Stieghorst		2021 keine Arbeiten	-	-	-	-	-	-	-
			Wird geprüft	60							

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Linie 3 - Grünzug Verbesserung der Wegeverbindung parallel der Stadtbahnlinie 3, 1. Bauabschnitt zw. Otto-	01878	Stieghorst	RVK Maßnahme Nr 375 Ja Ja	2020 im Bau Vollausbau Otto-Brenner-Straße	Verbesserung der Wegeverbindung - Elpke	2021 geplant Wasser Otto-Brenner-Straße		Elpke			
Linnenstraße	00567	Stieghorst	RVK Nr. 169 Einrichtung einer baulichen Ja Ja	2022 geplant Querschnittsoptimierung Dingerdisser Heide	Neubau Geh/ Radweg Straßenerhaltung investiv Stadtbezirkgrenze	2019 keine Arbeiten - Dingerdisser Straße	Folgemaßnahme? - Stadtbezirkgrenze		2019 keine Arbeiten - Stadtbezirkgrenze	Dingerdisser Heide	
Linnenstraße "MarkierungslösungAlternative: Geschwindigkeitsbeschränkung Markierung"	02314	Stieghorst	RVK Maßnahme 170 Ja Wird geprüft	2024 geplant Markierung / Pyrmonter Straße	- Dingerdisser Heide						
Lipper Hellweg Markierungslösung	02330	Stieghorst	RVK Maßnahme 173 Ja Wird geprüft	2025 geplant Markierung Osningstraße	- Rosengarten						
Lipper Hellweg Radfahrstreifen in Schutzstreifen ummarkieren	02331	Stieghorst	RVK Maßnahme 257 Ja Wird geprüft	2025 geplant Markierung Fredeburger Straße	- Rosengarten						
Lipper Hellweg	00844	Stieghorst	Nein Nein	2017 keine Arbeiten - Detmolder Straße	- Lipper Hellweg	2017 keine Arbeiten - Lipper Hellweg	Detmolder Straße		2020 geplant Sanierungsarbeiten Detmolder Straße	Fußweg Grünzug Lipper Hellweg	
Nesselstraße 51-61	02057	Stieghorst	Nein Wird geprüft	2020 keine Arbeiten - 51	- 61	2021 im Bau Versorgungsleitung(en) 51	61		2020 keine Arbeiten - 61	51	
Obere Hillegosser Straße Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02244	Stieghorst	RVK Maßnahme 165 Ja Wird geprüft	2022 geplant Fahrradstraße Altenburger Straße	- Detmolder Straße						
Oerlinghauser Straße Straßen-Vollausbau mit Versorgungsleitungsbau	00119	Stieghorst	Task Force RVK Maßnahme Nr. 266 Markierungslösung: Einrichtung von Ja Ja	2024 geplant Vollausbau Detmolder Straße	Zuschussprogramm Stadt OD-Grenze	2023 geplant Wasser-Strom Detmolder Straße	41		2024 geplant Erneuerung Selhausenstraße	Detmolder Straße	
Oerlinghauser Straße 120 Oerlinghauser Straße 10 bis Wrachtrupstraße 10	00973	Stieghorst	Nein Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - 120	- Wrachtruper Lohde	2022 geplant Versorgungsleitung(en) 120	Wrachtrupstraße		2017 keine Arbeiten - Wrachtruper Lohde	120	
Rosengarten 1. Bauabschnitt	00980	Stieghorst	Nein Wird geprüft	2017 keine Arbeiten - Lipper Hellweg	- Wasserstraße	2021 geplant Gas-Wasser-Strom Lipper Hellweg	Wasserstraße		2017 keine Arbeiten - Wasserstraße	Lipper Hellweg	
Rosengarten 1-8 2. Abschnitt	01639	Stieghorst	Nein Nein	2020 keine Arbeiten - 1	- 8	2021 geplant Gas-Wasser-Strom 1	8				

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Schneidemühler Straße	02410	Stieghorst	RVK Maßnahme 162	2029 geplant		Baulich / Geschwindigkeit	-				
"Markierungslösung (Wegfall ruhender Verkehr)Alternative:			Ja	Wird geprüft	Stieghorster Straße	Laubaner Straße					
Sperberstraße	01939	Stieghorst		2021 geplant		Neuerschließung durch B-Plan III_4_64.00	-	2023 voraussichtlich		2023 geplant	Neuerschließung durch B-Plan III_4_64.00
Neuerschließung des Gebietes durch Bebauungsplan III/4/64.00			Ja	Wird geprüft	Oldentruper Straße	Oldentruper Straße		Versorgungsleitung(en)	Oldentruper Straße	Oldentruper Straße	Oldentruper Straße
Stieghorster Straße	00816	Stieghorst	RVK Maßnahme Nr. 161	2016 abgeschlossen		Radweg (Fahrbahn)		2017 abgeschlossen	10m GG Ecke Detmolder Straße	2024 geplant	
Straßenbau Radwege (Fahrbahn)			Ja	Ja	Detmolder Straße	Radwegeprogramm konsumtiv Reichenberger Straße		Gas	Reichenberger Straße	Elpke	Schneidemühler Straße
Sven-Hedin-Straße 18	02130	Stieghorst		2020 keine Arbeiten			-	2020 geplant		2020 keine Arbeiten	
Sven-Hedin-Straße 18, Elt 10kV			-	Wird geprüft				Strom	Amundsenstraße	Amundsenstraße	Lipper Hellweg
Wrachtruperstraße	02267	Stieghorst	RVK Maßnahme 177	2023 geplant		Fahrradstraße	-				
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja	Wird geprüft	Oerlinghauser Straße	Wrachtrupstraße					
Aachener Straße	01868			Wird geprüft				2021 geplant	Kleinstbaustelle		
Test								Versorgungsleitung(en)			
Alte Jöllenbecker Straße	02348		RVK Maßnahme 47	2026 geplant		Deckenerneuerung	-			2026 keine Arbeiten	
Erneuerung der Oberfläche; Deckensanierung			Ja	Wird geprüft	Babenhauser Straße	Stadtblick				Stadtblick	Babenhauser Straße
Am Bach 1-11	01912			2020 geplant		sh. Proj. 00093!!		2020 abgeschlossen	Kleinstbaustelle		
Am Bach 1-11, Lutter Offenlegung FW			Nein	Nein	1	11		Fernwärme	11		
Am Bahnhof	01324		Task Force	2025 geplant		INSEK Bahnhofsvorplatz		2025 voraussichtlich			
Insek Bahnhofsvorplatz			Ja	Wird geprüft	Vollausbau	Zuschussprogramm Stadt		Versorgungsleitung(en)			
Am Bollhof	01956			2021 keine Arbeiten			-	2021 voraussichtlich		2021 geplant	
Hydraulische Sanierung MWK			Nein	Wird geprüft	Nagelsholz	Falkenweg		Versorgungsleitung(en)	Falkenweg	Erneuerung	Nagelsholz
Am Siebrassenhof 1.BA	01581			2022 keine Arbeiten			-	2022 geplant			
Am Siebrassenhof 94- EN Osningstr. 245, 10 kV			-	Wird geprüft	Am Siebrassenhof	Osningstraße		Strom	Am Siebrassenhof	Osningstraße	
Am Siebrassenhof 2.BA	01582			2022 keine Arbeiten			-	2022 geplant			
Am Siebrassenhof von 87 bis 94, 10kV			-	Wird geprüft	87	94		Strom	87	94	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4		
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Goerdelerstraße 14 Goerdelerstraße 14 HA Gas	02062		Nein	Wird geprüft	2020 keine Arbeiten	Kleisntbaustelle	2022 geplant Gas				
Große Kurfürstenstraße Kanalbauarbeiten	01044		Nein	Wird geprüft	2022 keine Arbeiten	Wertherstraße	2024 voraussichtlich Wasser-Strom Wertherstraße	Stapenhorststraße	2024 geplant Erneuerung	Wertherstraße	Stapenhorststraße
Gütersloher Straße Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln	01383		Nein	Ja	2026 geplant Vollausbau	Umgestaltung des Ortszentrums Ummeln	2025 voraussichtlich Wasser Steinhagener Straße	Umlostraße	2026 voraussichtlich Erneuerung	prüfen, evtl. reiner Straßenentw.-Kanal	
Gütersloher Straße 52 Elt HA	02460		Nein	Wird geprüft	2021 keine Arbeiten		2021 geplant Strom		2021 keine Arbeiten		52
Hanns-Bisegger-Straße Umgestaltung Nelson-Mandela-Platz; INSEK- Maßnahme	01841		Ja	Wird geprüft	2022 geplant Punktuelle Ergänzungen	Umgestaltung Platzfläche Zuschussprogramm Stadt Brandenburger Straße	2022 voraussichtlich Wasser Helene-Weigel-Straße	Brandenburger Straße	2022 keine Arbeiten	Umgestaltung Platzfläche	
Hebridenstraße Bushaltestelle barrierefrei umgestalten, Gehweg verbreitern	02184		Nein	Wird geprüft	2021 geplant Punktuelle Ergänzungen	Straßenerhaltung konsumtiv Murmelweg					
Herforder Straße Vierspuriger Ausbau der Herforder Straße von Rabenhof bis Grafenheider Straße	00279	Task Force	Ja	Ja	2025 geplant Vollausbau	Heepen; kanalbau. erf. (Verdrängung) Zuschussprogramm Stadt Grafenheider Straße	2024 geplant Gas-Wasser-Strom Rabenhof	Grafenheider Straße	2025 geplant	Grafenheider Straße	Rabenhof
Husumer Straße Straßen-Vollausbau der Husumer Straße	00280	Task Force	Ja	Ja	2024 geplant Vollausbau	Straßenbau investiv Stedefreunder Straße	2023 voraussichtlich Versorgungsleitung(en) Engersche Straße	Stedefreunder Straße	2024 geplant Erneuerung	zw. Auf der Tödtheide u. Hs.10	Engersche Straße
Jahnplatz Komplettumbau des Jahnplatzes im Rahmen des Projektes "Emissionsfreie Innenstadt"	01210	Task Force Bielefelder Westen	Ja	Ja	2020 im Bau Vollausbau	Komplettumbau des Jahnplatzes Straßenbau investiv Herforder Straße	2020 im Bau Versorgungsleitung(en) Alfred-Bozi-Straße	Herforder Straße	2020 abgeschlossen Sanierungsarbeiten	Komplettumbau des Jahnplatzes	Alfred-Bozi-Straße
Jerrendorfweg Verbot von Kfz-Verkehr (Anlieger und landwirtschaftlicher Verkehr frei)	02344	RVK Maßnahme Nr. 79	Ja	Wird geprüft	2024 geplant Fahrradstraße						
Johannisbachau Einrichtung einer baulichen Radverkehrsanlage (gemeinsamer Geh-	02425	RVK Maßnahme 81	Ja	Wird geprüft	2030 geplant Teilumbau / Ausbau			Abzweig			
Josefstraße	01363		Ja	Wird geprüft	2025 keine Arbeiten		2024 voraussichtlich Wasser-Strom		2025 geplant Erneuerung		
					2	14	2	14	14	2	

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Kreuzstraße	01794		Task Force	2024 geplant		Gleisverbreiterung VAMOS		2023 voraussichtlich			2024 keine Arbeiten		Gleisverbreiterung VAMOS
Stadtbahn, Gleisneuerlegung VAMOS			Ja	Wird geprüft	Adenauerplatz	Niederwall		Versorgungsleitung(en)			Niederwall		Adenauerplatz
Kusenweg	00282		Task Force	2024 geplant		einschl. Bau eines Radweges		2023 voraussichtlich			2023 voraussichtlich		Neubau (SN)
Straßenbauarbeiten und Bau eines Radweges			Ja	Nein	Ostring	Zuschussprogramm Stadt Stadtgrenze		Versorgungsleitung(en)					
Mehlstraße	02295		RVK Maßnahme 63	2024 geplant		Fahrradstraße		2021 geplant					
Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)			Ja	Wird geprüft	Tümmelerweg	Hebridenstraße		Versorgungsleitung(en)		Hebridenstraße			
Mühlenstraße	01391		Verbesserung der Querung für den Fuß- und Radverkehr i.V.m. Projekt 00094 Ravensberger Str.	2022 geplant		i.V.m. Proj. 00094 Radweg Ravensberger Str.		2021 geplant			2021 geplant		Baugrube Luttersanierung
Verbesserung der Querung für den Fuß- und Radverkehr im Zuge des Luttergrünzuges			Ja	Wird geprüft	Ravensberger Straße	Radwegeprogramm investiv Oststraße		Versorgungsleitung(en)			Oststraße		Ravensberger Straße
Oldentruper Straße	01221		RVK Maßnahme Nr. 159 Markierungslösung: Einrichtung von Schutzstreifen, beidseitig	2026 geplant		Vollausbau		2019 keine Arbeiten		Folgemaßn. ?	2025 geplant		
			Ja	Wird geprüft	Potsdamer Straße	Straßenbau investiv Striegauer Straße				Potsdamer Straße	Striegauer Straße		Potsdamer Straße
Rabenhof	00681		Task Force	2022 geplant		2 Kreisverkehre		2022 Variantenklärung			2022 geplant		Erneuerung der Fahrbahndecke
INSEK Maßnahme			Nein	Nein	Herforder Straße	Zuschussprogramm Stadt Eckendorfer Straße		Versorgungsleitung(en)		Hagenkamp	Eckendorfer Straße		Staufenerstraße
Rolandstraße 28-36 3.BA	02197			2021 keine Arbeiten				2021 im Bau		bis 03/22			
FW Neuerlegung				Wird geprüft	Wittekindstraße	Kriemhildstraße		Fernwärme					
Schillinggelände	02211			2020 geplant		Erschließungsgebiet		2021 geplant			2020 geplant		Erschließungsgebiet SWK (RW wird versickert)
Erschließungsgebiet			Ja	Ja	Paderborner Straße	Erschließungsvertrag Altmühlstraße		Versorgungsleitung(en)		Altmühlstraße	Altmühlstraße		Paderborner Straße
Sender Straße	01299		Task Force	2021 geplant		Radweg (Hochbord)		2021 voraussichtlich		Folgemaßnahmen			
Siehe Pr.Nr.02045 und 02046 Bau eines Radweges auf Hochbord			Ja	Ja	Verler Straße	Zuschussprogramm Stadt Heideblümchenweg		Versorgungsleitung(en)		Alte Paderborner			
Sender Straße	01580		Task Force	2023 geplant		Radweg (Hochbord)		2022 voraussichtlich		Folgemaßnahme?	2023 keine Arbeiten		
2. BA Bau eines Radweges			Ja	Wird geprüft	Gildemeisterstraße	Zuschussprogramm Stadt Stadtbezirkgrenze		Wasser		Stadtgrenze	Stadtbezirkgrenze		Gildemeisterstraße
Senner Straße	00857		Task Force	2026 geplant		prov. Querungsh. m. Fahrbahnaufw.		2016 keine Arbeiten			2023 geplant		siehe Projekt 00913 (und 01330)
Neubau einer Querungshilfe			Ja	Ja	Wilhelm-Thielke-Straße	Straßenerhaltung konsumtiv Düsseldorf Straße				Düsseldorf Straße	Düsseldorf Straße		Wilhelm-Thielke-Straße
Sperberstraße	01939			2021 geplant		Neuerschließung durch B-Plan III_4_64.00		2023 voraussichtlich			2023 geplant		Neuerschließung durch B-Plan III_4_64.00
Neuerschließung des Gebietes durch Bebauungsplan III/4/64.00			Ja	Wird geprüft	Oldentruper Straße			Versorgungsleitung(en)		Oldentruper Straße	Oldentruper Straße		Oldentruper Straße

Projekt	Proj.Nr.	Ortsteil	Angaben 660.31			Angaben SWB			Angaben 700.4				
			interne Information 660.31/32	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	JBP	Status	Bemerkungen AKS	
Projektbeschreibung			Planung erforderlich/ Info von 660.22	Sparte	von Str./HsNr.	Bauprogramm	bis Str./HsNr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.	Sparte	von Str./Hs.Nr.	bis Str./Hs.Nr.
Stapenhorststraße Verlegung einer 110kV Leitung zwischen AmZwinger und Universität	01962	Task Force 2BA	Nein	Wird geprüft	2023 keine Arbeiten	nach Fertigstellung Jahnplatz (110-kV). 2BA		2023 geplant	Strom	nach Fertigstellung Jahnplatz (110-kV)	2022	Variantenklärung	nach Fertigstellung Jahnplatz
Teutoburger Straße 50 Klinikum Mitte	02208			Wird geprüft	2021 keine Arbeiten			2021 geplant	Versorgungsleitung(en) 50				
Theesener Straße Anpassung der Steigung Grünzugweg	01223	Aufstellfläche an der Theesener Str schaffen	Ja	Ja	2021 geplant	Punktuelle Ergänzungen	Straßenerhaltung investiv Am Johannisbach	2018 keine Arbeiten	Am Johannisbach	Folgemaßnahmen? Am Johannisbach	2018	keine Arbeiten	Am Johannisbach Am Johannisbach
Universitätsstraße28 Universitätsstraße28- Kurt-Schumacherstr Str. 45, 110kV-1 BA.	02028			Wird geprüft				2021 geplant	Strom	Universitätsstraße Kurt-Schumacher-Straße			
Verbindungsstraße zum Einrichtung einer Fahrradstraße (Markierungslösung)	02294	RVK Maßnahme 80	Ja	Wird geprüft	2024 geplant	Fahrradstraße	Talbrückenstraße Jerrendorfweg						
Verbindungsweg Belag ausbessern; Decksanierung	02326	RVK Maßnahme 228	Ja	Wird geprüft	2025 geplant	Deckenerneuerung	Melanchthonstraße						
Verbindungsweg Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage und Erneuerung der Oberfläche baulich	02416	RVK Maßnahme 215	Ja	Wird geprüft	2030 geplant	Teilumbau / Ausbau	Brinkstraße Buschkampstraße						
Wertherstraße Ausbau der vorhandenen Radverkehrsanlage (Breite: = 2,30 m) oder Einrichtung von	02382	RVK Maßnahme 288	Ja	Wird geprüft	2028 geplant	Teilumbau / Ausbau	Voltmannstraße Wellensiek						
Wittekindstraße Wittekindstraße 42-45	02556			Wird geprüft				2021 geplant	Fernwärme 42	456			