

Mitteilung in der BV – Mitte am 12.09.2019

DB Brückenarbeiten von- der Recke Straße - Aktueller Sachstand

Die Betonierarbeiten zur Erneuerung der DB- Brücke Von- der- Recke Straße sollen am 14.10.2019 abgeschlossen sein. Bis zum 31.10.19 werden die Traggerüste entfernt.

Nach vorlaufenden Abstimmungen zwischen dem Amt für Verkehr und der DB AG in 2017 sollte die Gesamtbaumaßnahme einschließlich noch ausstehender Kanal- und Straßenbauarbeiten unter der neuen Brücke zum 31.12.2019 abgeschlossen werden. Diese Anschlussarbeiten sind aufgrund der künftigen abgesenkten Durchfahrtshöhe erforderlich und können erst nach Abschluss der Rohbauarbeiten und Abzug der Traggerüste erfolgen.

Im Abstimmungsgespräch mit der DB AG und der von dort beauftragten Baufirma am 10.09.2019 ergibt sich für diese Arbeiten folgender Terminplan:

Durchführung der Kanalarbeiten vom 4.11.19 bis voraussichtlich zum 15.12.2019. Die Arbeiten gestalten sich aufwändiger als zunächst eingeplant, es wurden u.a. noch Betonplatten oberhalb des vorhandenen Kanals vorgefunden, die zu beseitigen sind.

Durchführung der Straßenbauarbeiten vom 10.01.20 bis etwa 29.02.20, sofern die Witterung dieses zulässt. Vorlaufende Inbetriebnahme zum 01.03.20 mit nochmaliger Sperrung Ende März / Anfang April für etwa 4 Tage, wenn die Außentemperatur mindestens + 8 Grad C beträgt, um den abschließenden Deckeneinbau durchzuführen.

Eine Beschleunigung der noch ausstehenden Arbeiten ist technisch nicht möglich.

Die Anschlussarbeiten an den Brücken Schillerstraße und Schildescher Straße werden bis zum Jahresende 2019 abgeschlossen sein.