

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 23.02.2021 TOP 2.2.8
– öffentlich –

Thema:

„Temporäre Modulbauten an Schulen“ Stand: 16.02.2021

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich.

Modulbauten an Schulen				
Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
Buschkampfschule	1	Unterrichtsraum	Abnahme erfolgt	08/2020
Luisenschule, Standort II Josefstra	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen	Abnahme erfolgt	10/2020
GS Babenhausen/Leineweberschule	4	4 OGS-Gruppenräume, 1 OGS-Büro, 1 OGS-Teamraum	Umsetzung der Maßnahme läuft	03/2021
Queller Schule	1	Mensaerweiterung	Ausschreibung erfolgt	06/2021
Fröbelschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	1. Halbjahr 2022
Kuhloschule/SES Königsbrügge	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2020/21	Umsetzung der Maßnahme läuft	04/2021
Kuhloschule/SES Königsbrügge	2	2 Unterrichtsräume und 2 Büroräume für das Schuljahr 2021/22	Ausschreibung erfolgt	08/2021
Wellbachschule*	3	3 OGS Räume mit 2 Nebenräumen	Ausschreibung erfolgt	10/2021
Realschule am Schleenweg*	1	1 Unterrichtsraum	Ausschreibung erfolgt	10/2021
Stieghorstschule	2	2 OGS-Gruppenräume mit 2 Nebenräumen	ISB ist beauftragt	1. Halbjahr 2022
Gertrud-Bäumer-Schule	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22	ISB ist beauftragt	03/2022
Gesamtschule Quelle	4	4 Klassenräume mit 2 Differenzierungsräumen für das Schuljahr 2021/22	ISB ist beauftragt	01/2022
Gesamtschule Rosenhöhe	2	2 Unterrichtsräume und 2 Differenzierungsräume zur Unterbringung Flüchtlingsklassen nach Abriss HSM-Häuser	ISB ist beauftragt	Mitte 2021
Maßnahmen in Bedarfsprüfung				
Gesamtschule Quelle	4	je zwei Raummodule mit jeweils 2 Unterrichtsräumen und 2 Differenzierungsräumen zur Deckung dem Mehrbedarfs aufgrund der Einführung des GL ab dem SJ 2022/23	Vorprüfung	zum Schuljahr 2022/23
Sekundarschule Gellershagen	4 bzw. 8	Klassenräume mit Differenzierungsmöglichkeiten ab dem SJ 2022/23	grobe Vorüberlegung; Zeitpunkt/Volumen abhängig von Neubauplanung bzw. Teilgebäudeabriss	bedarfsorientiert zum Schuljahr 2022/23
* gemeinsames Raummodul für die Wellbachschule und die RS Am Schleenweg				