

**Kostenentwicklung Projekt M1 Umgestaltung Jahnplatz**

AP	Inhalt	Kostenschätzung Stand 2018	Stand 03/2021	Erhöhung	Erläuterung	Beschlussgrundlage
1	Vorplanung und Verkehrsversuch	340.000 €	420.000 €	80.000 €	Mehrkosten durch zusätzliche Variantenuntersuchungen	
2	Entwurfs- und Ausführungsplanung	1.100.000 €	1.737.000 €	637.000 €	Höhere Honorarsätze und gestiegene Baukosten	
3	Bauliche Realisierung					
3.1	Verkehrsanlagen und Freianlagen	8.570.000 €	13.873.000 €	5.303.000 €	Steigerungen zu 60% aufgrund zusätzlicher Verkehrsflächen s. Anlage 1 und zu 40% durch Erschwernisse, Zusatzkosten und Preissteigerungen	Ausbaustandard gem. Drucks. 10238/2014-2020 Vergabebeschluss gem. Drucks. 11041/2024-2020
3.2	Haltestellendächer	1.240.000 €	2.780.000 €	1.540.000 €	Steigerungen zu 30% aufgrund zus. Dachflächen und zu 70% aufgrund von erschwerten Gründungsbedingungen und technischen Ergänzungen	Ausbaustandard gem. Drucks. 11043/2024-2020
3.3	Beleuchtung	310.000 €	1.100.000 €	790.000 €	Steigerung wegen intensiverer Beleuchtung der Haltestellendächer und eines neuen Beleuchtungskonzeptes im Platzbereich mit Sonderleuchten an einer Seilverspannung	Ausbaustandard gem. Drucks. 11043/2020-2024
3.4	Externe Bauüberwachung	740.000 €	1.220.000 €	480.000 €	Kostensteigerungen aus höheren Honorarsätzen und aufgrund gestiegener Baukosten	
3.5	Sonstiges	1.618.824 €	1.170.000 €	- 448.824 €	Einsparungen bei Erschwernissen Dritter	

AP	Inhalt	Stand 2018	Stand 03/2021	Erhöhung	Erläuterung	Beschlussgrundlage
AP 3	Summe	12.478.824 €	20.143.000 €	7.664.176 €		
	Gesamtprojekt	13.918.824 €	22.300.000 €	8.381.176 €		