

"laufende Projekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 9179/2020-2025 - der Anlage 2

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"
11	Feuerwehrgerätehaus Großdornberg	Neubau einer Rettungswache		1		2.250.000 €	0 €		2.250.000 €	2.650.000 €	0 €		baulich begonnen	2022	2023	2025	400.000 €
14	Kita Stadtmitte	Umbau von Gruppenräumen	Erweiterung der Leistung um einen Neubau, Sanierung in 2 Gebäuden, Besonderheit Denkmal, barrierefreiheit, Baumbestand	1		800.000 €	3.000.000 €		0 €	3.230.000 €	0 €		in Planung	2022	2024	2026	2.430.000 €
16	Kita Heeper Fichten	Umbau von Gruppenräumen		2	c	100.000 €	0 €		0 €		0 €		in Bedarfsklärung durch das Fachamt	2022	2026	2027	- €
17	Kita Kupferhammer	Umbau der Küche und der WC-Anlagen		2	c	100.000 €	0 €		0 €		0 €		in Bedarfsklärung durch das Fachamt	2022	2026	2027	- €
23	Diverse Schulen	Verbesserung der Netzwerkstrukturen (Digitalisierung)	Neuverteilung der Mittel zwischen ISB und Amt für Schule, 90% Förderung	1		1.000.000 €	6.900.000 €						in Ausführung	2023	2023	2024	5.900.000 €
25	GS Hellsingskamp II (ehemalige GS Josef)	Umgestaltung Eingangsbereich Schule/SH, Neugestaltung Schulhof, INSEK	Bestandteil Wettbewerb RS Luise II, siehe Position 55 und 96	1		530.000 €	0 €						in Planung	2023	2025	2027	- €
26	GS Hillegossen	OGS-Ausbau	zusätzliches Fluchttreppenhaus erforderlich, brandschutztechnische Ertüchtigung Bestand	1		3.000.000 €	0 €		3.800.000 €	4.900.000 €			baulich abgeschlossen	2023	2023	2024	1.900.000 €
27	GS Hillegossen	Sanierung Sportplatz		1		200.000 €	0 €		0 €	550.000 €			in Planung	2023	2024	2025	350.000 €
28	GS Plaß	OGS-Ausbau, Küchenerweiterung	Nach Klärung mit dem Fachamt Bedarfserweiterung	1		2.700.000 €	0 €		5.400.000 €	7.150.000 €	0 €		baulich begonnen	2023	2023	2025	4.450.000 €
28.1	GS Plaß	Sanierung und Umstrukturierung des Bestand in 4 Bauabschnitten	Projekt in Prüfung und Abstimmung	1			0 €			10.500.000 €			in Grundlagenermittlung		2026	2027	10.500.000 €
31	GS Sudbrack	DG-Ausbau für OGS, Diff.-Zwecke		1		4.000.000 €	0 €		2.599.000 €		0 €		baulich begonnen	2023	2023	2025	1.401.000 €
33	SKS Königsbrügge	Sporthallen(SH)-Sanierung	Zusätzlich - energetische Fassadensanierung - statische Ertüchtigung Dachtragwerk - Brandschutzertüchtigung	1		3.650.000 €	0 €		6.300.000 €		0 €		baulich abgeschlossen	2023	2023	2024	2.650.000 €
34	GES Friedrich-Wilhelm-Murnau	Umsetzung neuer Brandschutzanforderungen im Bestand		1		330.000 €	395.000 €		0 €		0 €		in Planung	2023	2023	2025	65.000 €
35	RS Am Schleenweg	Anpassung Raumprogramm, Einführung GL, Erfüllung räumlicher Vorgaben nach Auslaufen der HS	Betrachtung mit Position 53.3	2	c	1.000.000 €	0 €		0 €	9.000.000 €	0 €		in Grundlagenermittlung	2023	2027	2029	8.000.000 €
38	RS Jöllenberg II	Anpassung ehem. HS-Gebäude für Ganztags, Inklusion		2	c	2.000.000 €	0 €		0 €		0 €		in Bedarfsklärung durch das Fachamt	2023	2028	2029	- €
39	RS Jöllenberg II	Umgestaltung Außenanlagen		2	c	220.000 €	0 €		0 €	90.000 €	0 €		baulich begonnen	2023	2024	2024	130.000 €
40	Rettungswache Jöllenberg	Neubau einer Rettungswache		1		2.250.000 €	0 €		2.250.000 €	2.800.000 €	0 €		baulich begonnen	2023		2025	550.000 €
41	Feuerwehrgerätehaus Theesen	Neubau des Feuerwehrgerätehauses	überarbeitet nach neuestem Feuerwehrbedarf, inkl. PV Anlage	1		1.700.000 €	0 €		2.250.000 €	2.780.000 €	0 €		baulich abgeschlossen	2023		2024	1.080.000 €

"laufende Projekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 9179/2020-2025 - der Anlage 2

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"
44	GS Ummeln	SH-Neubau	Einschränkung des Baufelds, Kosten ohne Rückbau und Außenanlagen, allgemeine Kostensteigerung	1		8.000.000 €	12.000.000 €		0 €		0 €		Baulich begonnen	2024	2024	2025	4.000.000 €
45	UWB - Kanalbetriebshof	Neubau Sozialgebäude mit Bürotrakt	Raumbedarfsverweigerung durch den Nutzer	1		3.500.000 €	0 €		5.470.000 €		0 €		Baulich begonnen	2024	2023	2025	1.970.000 €
47	GS Hellingkampsschule	- 17.228.650 € = Ersatzbau Bestand, Ersatzbau 3. Zug, SH-Neubau - 3.690.000 € = Helli	Gründungsproblematik, Bodenschadstoffe, zzgl. Ausweichquartier - Fertigstellung Schulgebäude 1. Q/2024, Helli Fertigstellung 2025	1		20.918.500 €	0 €		27.151.000 €		0 €		baulich in Fertigstellung	2025	2022	2024 (Schule) 2025 (Helli)	6.232.500 €
48	GS Theesen	Erweiterung um 1 Zug	Systembau beschlossen, Gemeindehaus angemietet	2	a	6.800.000 €	8.500.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2025	2025	2026	1.700.000 €
49	GES Quelle	Erweiterung wg. GL-Einführung, Beheb. genereller Raumdefizite	Flächenerweiterung (Bielefelder Modell) sowie Bestandssanierung in Teilen	2	b	5.000.000 €	19.500.000 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2025	2030	2033	14.500.000 €
50	GES Rosenhöhe	20.240.000 € = Neubau SEK II 8.000.000 € = Ausbau Sek. I 7.685.000 € = Neubau Sporthalle (+ SEK I+II)		1		38.725.000 €	44.190.000 €		0 €		0 €		baulich begonnen	2025	2022	2027	23.975.000 €
50.1	BK Senne	Sanierung der gemeinsamen WC Anlage der BK Senne und GES Rosenhöhe	NEU	1			0 €	740.000 €					baulich begonnen		2024	2025	740.000 €
51	GY Am Waldhof	Bedarfsgerechter Ausbau	hier ohne Haus des Handwerk	2	b	3.691.033 €	0 €	30.000.000 €	0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2025	2027	2031	26.308.967 €
51.1	GY Am Waldhof	Gestapelte 2-fach Sporthalle	NEU	2			0 €	20.000.000 €					in Grundlagenermittlung		2027	2031	20.000.000 €
52	Ost-West-Grünzug Sennestadt	Neubau eines Quartiertreffs mit Umkleiden	Neukonzeptionierung für öffentliche Nutzung und Förderantrag	1		1.000.000 €	0 €		2.300.000 €	3.090.000 €	0 €		baulich begonnen	2023	2024	2025	2.090.000 €
53	Diverse Grundschulen	Ausbau der offenen Ganztagschule, Rechtsanspruch ab 2026, Anpassung Küchen und Mensen, bedarfsgerechter Ausbau (OGS-/ Unterrichtsräume)	Konkretisierung nach Abstimmung mit allen Beteiligten und unter Berücksichtigung örtlicher Rahmenbedingungen	2		0 €	0 €		0 €		0 €		in Planung	2026		2027	- €
53.1	GS Bültmannshof	OGS-Erweiterung	Zusammenbetrachtung mit Position 60	2	b	2.500.000 €	3.720.000 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2026	2027	2028	1.220.000 €
53.2	GS Dreekerheide	OGS-Erweiterung	Individuelle Planung unerlässlich Machbarkeitsstudie in Bearbeitung, Ergebnis und aktualisierte Kosten liegen noch nicht vor	2	b	2.500.000 €	6.040.000 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2026	2029	2031	3.540.000 €
53.3	GS Wellbach	OGS-Erweiterung	Zusammenbetrachtung mit Position 35	2	b	2.500.000 €	6.040.000 €		0 €		0 €		in Planung	2026	2027	2029	3.540.000 €
53.4	GS Am Homersen	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	7.045.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2027	4.545.000 €
53.5	GS Stieghorst	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	7.245.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	4.745.000 €
53.6	GS Bahnhof	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	6.040.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	3.540.000 €
53.7	GS Vilsendorf	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	5.640.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	3.140.000 €

"laufende Projekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 9179/2020-2025 - der Anlage 2

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"
53.8	GS Schröttinghausen	OGS-Erweiterung	Interimcontainer 2 Klassen werden errichtet Individuelle Lösung in Prüfung, ggf. Systembau	2	b	2.500.000 €	3.960.000 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2026	2026	2030	1.460.000 €
53.9	GS Hoberge - Uerentrup	OGS-Erweiterung	Machbarkeitsstudie in Bearbeitung	2	b	2.500.000 €	3.960.000 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2026	2026	2028	1.460.000 €
53.10	GS Klosterschule	OGS-Erweiterung	Machbarkeitsstudie in Bearbeitung	2	b	2.500.000 €	3.720.000 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2026	2026	2027	1.220.000 €
53.11	GS Frölenbergschule	OGS-Erweiterung	Positive Bauvoranfrage	2	b	2.500.000 €	11.190.000 €	4.050.000 €	0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2026	2028	1.550.000 €
53.11a	GS Frölenbergschule	Neubau der Sporthalle GS Frölenberg	NEU	2			0 €	7.140.000 €					Vergabe Planungsleistungen an Externe		2025	2028	7.140.000 €
53.12	GS Stiftschule	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	3.215.000 €	4.625.000 €	0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	2.125.000 €
53.13	GS Eichendorff	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	3.215.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	715.000 €
53.14	GS Fröbel	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	3.840.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	1.340.000 €
53.15	GS Volkening	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	7.030.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	4.530.000 €
53.16	GS Osningschule	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	6.040.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	3.540.000 €
53.17	GS Astrid-Lindgren	OGS-Erweiterung	Systembau	2	a	2.500.000 €	6.040.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	3.540.000 €
54	GS Bückardt	OGS-Ausbau/Mensa	Systembau	2	a	500.000 €	5.330.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2026	4.830.000 €
55	GS Josefeschule	Erweiterung um 1 Zug	Zusammenbetrachtung mit Position 25 und 96	1		200.000 €	0 €		0 €		0 €			2026	2027	2029	- €
56	GS Oldentrup	Erweiterung um 1 Zug	Systembau	2	b	9.300.000 €	11.250.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2026	2025	2027	1.950.000 €
57	GS Sieker	3zügig + 1f. SH	Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe	1		19.000.000 €	21.000.000 €	34.200.000 €	0 €		0 €		Genehmigungsplanung	2026	2026	2028	15.200.000 €
57.1	GS Sieker		Mittelverwendung aus Position 46.1 Errichtung von zwei Holzmodulen als Interim an der ehemaligen Pestalozzi	1				2.000.000 €					baulich begonnen				
59	GES Martin Niemöller	87.600.000 € = Neubau	Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe	1		90.500.000 €	0 €		132.000.000 €		0 €		Baulich begonnen	2026	2024	2027	41.500.000 €
60	RS Gertrud-Bäumer	Bedarfsgerechter Ausbau (4-Zügigkeit), Inklusion	Zusammenbetrachtung mit Position 53.1 - Flächenerweiterung (Bielefelder Modell) sowie in Teilen eine Bestandssanierung	1		5.000.000 €	27.500.000 €		0 €		0 €		in Planung	2026	2026	2028	22.500.000 €

"laufende Projekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 9179/2020-2025 - der Anlage 2

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"
61	GY Ceciliengymnasium	Bedarfsgerechter Ausbau (4-Zügigkeit, ggf. 5-Zügigkeit)	4-Zügigkeit nach Bielefelder Modell mit Auswirkungen auf die Bestandsschule, Behebung erheblicher Raumdefizite und Schaffung neuer Flächen	2	b	3.666.000 €	32.000.000 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2026	2027	2029	28.334.000 €
67	GS Brake	OGS-Ausbau, Küchenerweiterung, Sanierung WC-Anlagen	- Behebung weiterer schulischer Flächendefizite wie z.B. Mehrzweckräume, Differenzierungsräume etc.	2	b	4.340.000 €	6.240.000 €		0 €		0 €		in Planung	2027	2026	2027	1.900.000 €
68	GS Windflöte	OGS-Ausbau, Küchenerweiterung	Systembau	2	a	1.500.000 €	4.780.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2027	2025	2026	3.280.000 €
69	SKS Gellershagen	22.151.000 € = Umstrukturierung (und Zügigkeitserweiterung) 2.000.000 € = Ausweichquartier 19.000.000 € = GS Gellershagen 8.721.000 € = SH Neubau (3-fach Halle)	Schulcampus	1		52.067.000 €	62.525.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2027	2025	2030	10.233.000 €
72	GES Rosenhöhe	Seilnetzkonstruktion	NEU Inklusionsgerechte Außenanlagen wird umgesetzt, daher von Kategorie 3 auf 2c	2	c	900.000 €	0 €	1.800.000 €	0 €		0 €		in Planung	2027	2027	2027	900.000 €
73	RS Bosse	Optimierung des Bestandes/Umbau/Vergrößerung der Verwaltungsräume wenn Zügigkeitsreduktion auf 2 Züge greift	Maßnahme vorgezogen wg. sicherheitsrelevanter Aspekte	1		1.000.000 €	0 €		0 €		0 €		Baulich begonnen	2027	2023	2025	- €
75	RS Heepen	Erweiterung NW-Räume im Bestand		2	c	500.000 €	0 €		0 €		0 €		in Planung	2027	2026	2027	- €
76	RS Theodor Heuss	Einrichtung eines Krafraumes (Landessportschule)	Es werden Sportgeräte angeschafft, bauliche Lösung nicht erforderlich	2	c	500.000 €	0 €	150.000 €	0 €		0 €			2027	2027		350.000 €
77	GY Heepen II (ehem. HS)	Anpassung ehemaliges HS-Gebäude für Ganztags	energetisch und barrierefrei	1		9.010.000 €	9.800.000 €	0 €	0 €	13.200.000 €	0 €		in Planung	2027	2024	2027	4.190.000 €
79	Feuerwache Hauptwache	Neubau der Hauptfeuerwache Bielefeld	Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe	1		100.000.000 €	137.000.000 €		0 €		0 €		in Planung	2027	2026	2030	37.000.000 €
80	Feuerwehrgerätehaus Schildesche	Ersatzneubau Feuerwehrgerätehaus Schildesche	überarbeitet nach neuestem Feuerwehrbedarf	2	b	1.700.000 €	2.900.000 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2027	2026	2029	1.200.000 €
81	Hubschrauberstation Rosenhöhe	Neubau einer Rettungswache auf dem Gelände des HLP		2	b	1.200.000 €	0 €		0 €		0 €		in Planung	2027	2026	2027	- €
82	Kunsthalle	Denkmalgerechte Generalsanierung		1		40.000.000 €	0 €		0 €		0 €		in Planung	2027	2026	2029	- €
83	GS Brüder Grimm	OGS-Ausbau, Überprüfung Raumbedarf	Systembau	2	a	2.680.000 €	4.780.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2028	2026	2027	2.100.000 €
84	GS Ummeln	Neubau zur Kompensation von Raumdefiziten	Holzmodul	2	b	1.750.000 €	0 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2028	2026	2027	- €
85	Schulcampus Seidensticker (vorher Weiterführende Schulen)	Förderzentrum, i. V. m. lfd. Nrn. 100,104	Bildungscampus Seidensticker Zusammenbertachtung mit Position 100 und 104	2	b	5.000.000 €	0 €		0 €		0 €		in Bedarfsklärung durch das Fachamt	2028	2026	2028	- €
90	GS Babenhausen	2.000.000 € = Erweiterung am Standort 5.000.000 € = Erweiterung um 1 Zug		2	b	7.000.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2029	2027	2030	- €
91	GS Buschkamp	Erweiterung um 1 Zug	Systembau	2	a	5.000.000 €	11.410.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2029	2025	2026	6.410.000 €

"laufende Projekte zum Städt. Bauprogramm" - Drucksachen-Nr. 9179/2020-2025 - der Anlage 2

Lfd. Nr	Bauort	Maßnahmenbeschreibung	Anmerkungen ISB	Kategorie	Unterkategorie	Kosten Bauprogramm	Stand Q3 2023 ----- Kosten- ansatz	Stand Q3 2024 ----- Kosten- ansatz	Stand Q1 2023 ----- Kosten- berechnung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- berechnung	Stand Q1 2023 ----- Kosten- feststellung	Stand Q3 2024 ----- Kosten- feststellung	3 Quartal 2024 Bearbeitungsstand	ursprüngliche geplante Fertigstellung zum städtischen Bauprogramm	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Bau- beginn	NEU 3.Q 2024 Perspektive ----- Fertig- stellung	Kostendifferenz ----- Mehrkosten Minderkosten zu Spalte "Kosten Bauprogramm"
92	GS Diesterweg	Erweiterung um 1 Zug	Machbarkeitsstudie	2	b	5.850.000 €	7.800.000 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2029	2025	2026	1.950.000 €
93	GS Heeperholz	Erweiterung um 1 Zug	Systembau	2	a	5.000.000 €	7.990.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2029	2025	2026	2.990.000 €
94	GS Milse	Erweiterung um 1 Zug	Neubau nach interner Prüfung empfohlen	2	b	14.000.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2029			- €
95	GS Süd	Erweiterung um 1 Zug		2	b	5.000.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2029	2029	2031	- €
96	RS Luisenschule 2	Umstrukturierung und bauliche Erweiterung	Zusammenbetrachtung mit Position 25 und 55	1		30.300.000 €	0 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2029	2027	2029	- €
97	GY Brackwede	Einführung G9 Raumausbau		2	c	2.749.500 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2029	2030	2032	- €
98	GY Helmholtz	Einführung G9 Raumausbau	Zusammenbetrachtung mit Sporthalle Position 63	2	c	3.666.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2029	2028	2031	- €
99	GY Rats	Einführung G9 Raumausbau	Alternativ Ausbau Dachgeschoss	2	c	2.749.500 €	0 €	2.750.000 €	0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2029	2027	2029	500 €
100	Schulcampus Seidensticker	Neubau erw. Innenstadtbereich	Zusammenbetrachtung mit Position 85 und 104	2	b	24.500.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2029	2027	2032	- €
100.1	Schulcampus Seidensticker	Neubau zweier Dreifachsporthallen	NEU	2			0 €	30.000.000 €							2027	2029	30.000.000 €
100.2	Schulcampus Seidensticker	Interim Seidensticker	NEU	2			0 €	15.200.000 €							2025	2026	15.200.000 €
101	GS Quelle	7.200.000 € = Erweiterung um 1 Zug, 8.000.000 € = Sporthallen Neubau	Weiterentwicklung und Konkretisierung der Planungsbedarfe, 1-fach Sporthalle	2	b	15.200.000 €	19.250.000 €		0 €		0 €		in Grundlagenermittlung	2030	2028	2030	4.050.000 €
102	GS Wintersheide (vorher GS Sennestadt)	Herrichten der Comeniuschule zur Zwischennutzung, ab 2025 Neubau von 3 Zügen		1		22.000.000 €	26.920.000 €		0 €		0 €		Vergabe Planungsleistungen an Externe	2030	2026	2028	4.920.000 €
103	SKS Königsbrücke	Umstrukturierung (und Zügigkeitserweiterung)		2	b	15.000.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2030	2031	2033	- €
104	Weiterführende Schule	Neubau erw. Innenstadtbereich	Zusammenbetrachtung mit Position 85 und 100 Integrierte Schulform	2	b	24.500.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2030	2028	2032	- €
107	Feuerwache OST	Neubau einer Feuerwache Ost	Der Standort versteht sich inkl. eines Ausbildungszentrums.	2	b	30.000.000 €	0 €		0 €		0 €		Bedarfsklärung	2030		2028	- €
Kostendifferenz - Summe Maßnahmen zuvor=																	431.437.967 €
						Kosten Bauprogramm =	718.792.533 €										
						zzgl. Summe Kostendifferenz =	+	431.437.967 €									
						in Summe zuvor aufgezeigte Maßnahmen gesamt =	1.150.230.500 €										