

## Beschlussvorlage der Verwaltung

| Gremium                                           | Sitzung am | Beratung   |
|---------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Bezirksvertretung Heepen</b>                   | 15.05.2025 | öffentlich |
| <b>Betriebsausschuss Immobilienservicebetrieb</b> | 20.05.2025 | öffentlich |
| <b>Schul- u. Sportausschuss</b>                   | 17.06.2025 | öffentlich |

### Beratungsgegenstand (Bezeichnung des Tagesordnungspunktes)

### **Errichtung eines 2-Raummoduls für die Grundschule Oldentrup zur temporären Unterbringung von Mehrklassen und Verlegung einer Parkplatzanlage**

#### Ggf. Frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, TOP, Drucksachen-Nr.)

SchA 18.03.2025, Mitteilung „Temporäre Modulbauten an Schulen“, Top 3.3.1  
BV Heepen, 13.3.2025 Mitteilung „Grundschule Oldentrup - Aufstellung von zwei Klassenraumcontainern“, Top 3.2

#### Beschlussvorschlag:

Die Bezirksvertretung Heepen beschließt die Errichtung eines Zweiraummoduls an dem vorgeschlagenen Standort. Der Betriebsausschuss und der Schulausschuss nehmen von den Planungen Kenntnis.

#### Begründung:

An der Grundschule Oldentrup wird aufgrund der Anmeldezahlen für das Schuljahr 2025/2026 die Bildung einer Mehrklasse notwendig. Um der voraussichtlich notwendigen Bildung einer weiteren Mehrklasse im Schuljahr 2026/2027 vorzugreifen, ist vorgesehen, ein Container-Modul mit zwei Klassenräumen und zwei Differenzierungsräumen aufzustellen. Bei den Container-Modulen handelt es sich um Stahl-Container. Diese sind wärmegeklämt, schallisoliert und nach aktuellem Stand der Technik ausgebaut. Es ist geplant, das Modul nach der Fertigstellung des Grundschul-Erweiterungsbaus (1. Quartal 2027) wieder abzubauen. Der Standort des Baukörpers wurde der Schule vorgestellt.

Die Platzierung des Container-Moduls erfolgt auf der Parkplatzfläche vor dem Umkleide-Gebäude des Sportplatzes. Die Fläche westlich des Raummoduls dient als temporäre Schulhofffläche. Auf dieser Fläche soll ferner die während der Errichtung des Systembaus notwendige Ersatztoilettenanlage aufgestellt werden. Diese Schulhofffläche schafft so eine gute Anbindung zwischen bestehendem Schulgebäude und dem Container-Modul.

Im weiteren Verlauf zur Erweiterung/Umgestaltung des Grundschulstandortes ist im Rahmen der Herstellung des Grundschul-Erweiterungsbaus eine Verlegung dieser bestehenden Parkplatzfläche vor dem Umkleide-Gebäude erforderlich. Diese Parkplätze werden an die Straße verlegt, hierfür wird der bestehende Parkplatz erweitert und zusätzliche Parkplatzflächen an der Ernst-Hansen-Schule geschaffen.

Hinsichtlich der Aufstellung des Baukörpers fanden Abstimmungen mit der Feuerwehr, dem Umweltamt und dem Bauamt statt.

Der Bauantrag für die Maßnahme wurde Ende Februar 2025 beim Bauamt eingereicht.

Ein Lageplan mit dem Standort des Baukörpers und eine Planung der neu gestalteten Parkplatzfläche ist der Vorlage beigelegt.

**Beigeordneter**

Wenn die Begründung länger als drei Seiten ist, bitte eine kurze Zusammenfassung voranstellen.

**Kaschel**