

Abwasserbeseitigung Stadtteil Bethel
Auflistung der verrohrten Gewässer in öffentlichen Flächen
einschließlich Zustandsklasse und Restbuchwert
 (bezogen auf 01.01.2020)

Fallgruppe	Straße	Entw.-KZ	Anfangsschacht	Endschacht	ZK
FG 8	Badeweg	GEW	41806165	42006167	5
FG 8	Bauhofweg	GEW	41806143	41806145	5
FG 8	Bauhofweg	GEW	41806145	41806150	5
FG 8	Bauhofweg	GEW	41806150	41806155	5
FG 8	Bohnenbachweg	GEW	43700040	41600045	1
FG 8	Grenzweg	GEW	44402010	44402015	1
FG 8	Grenzweg	GEW	44402000	44402005	2
FG 8	Handwerkerstraße	GEW	42006167	42006168-F	5
FG 8	Handwerkerstraße	GEW	42005170	42005180	5
FG 8	Hoffnungstaler Weg	GEW	42100225	42300230	1
FG 8	Hoffnungstaler Weg	GEW	42200220	42100225	3
FG 8	Hoffnungstaler Weg	GEW	42200215	42200220	5
FG 8	Kantensiek	GEW	43902170	43902175	2
FG 8	Kantensiek	GEW	43902165	43902170	5
FG 8	Kantensiek	GEW	43902150	43902155	5
FG 8	Kantensiek	GEW	43902155	43902160	5
FG 8	Kantensiek	GEW	43902160	43902165	5
FG 8	Kantensiek	GEW	43907145	43902150	5
FG 8	Kantensiek	GEW	44307100	43907120	4
FG 8	Kantensiek	GEW	43907120	43907129	5
FG 8	Kantensiek	GEW	43907129	43907131	5
FG 8	Kantensiek	GEW	43907131	43907145	5
FG 8	Maraweg	GEW	43200130	43200135	5
FG 8	Maraweg	GEW	43200135	43200140	5
FG 8	Martiniweg	GEW	42300230	42300235	2
FG 8	Quellenhofweg	GEW	41501100	41506103	3
FG 8	Quellenhofweg	GEW	41501095	41501080	3
FG 8	Quellenhofweg	GEW	41501065	41501070	3
FG 8	Quellenhofweg	GEW	41507040	41507047	5
FG 8	Quellenhofweg	GEW	4150603-Neu	41506035-Neu	5
FG 8	Quellenhofweg	GEW	41507047	41501050	5
FG 8	Quellenhofweg	GEW	41501070	41501076	5
FG 8	Quellenhofweg	GEW	41506110	41501115	5
FG 8	Quellenhofweg	GEW	41506103	41506110	5
FG 8	Remterweg	GEW	43700035	43700040	3

Baujahr	Material	Profil	Profilhöhe	Haltungslänge / UWB-Anteil	Mittlere Haltungstiefe
			[mm]	[m]	[m]
2014	Beton	KREIS	1000	49,63 / 5,65	2,83
2014	Beton	KREIS	800	6,20 / 3,30	3,19
2014	Beton	KREIS	800	12,18 / 12,18	2,74
2014	Beton	KREIS	900	101,57 / 7,47	2,32
1935	Beton	KREIS	600	13,97 / 2,32	2,04
1935	Beton	KREIS	500	9,50 / 7,50	2,33
1935	Beton	KREIS	500	25,58 / 22,40	2,42
2015	Beton	KREIS	1000	9,58 / 7,53	1,99
2015	Beton	KREIS	400	28,10 / 12,70	0,40
1935	Beton	KREIS	1000	34,25 / 26,85	3,31
1977	Beton	KREIS	1000	15,85 / 7,85	3,95
1977	Beton	KREIS	1000	19,84 / 13,25	3,63
1977	Beton	KREIS	700	51,68 / 51,68	2,59
1977	Beton	KREIS	700	10,06 / 10,06	2,65
1985	Beton	KREIS	700	86,81 / 86,81	2,71
1985	Beton	KREIS	700	30,47 / 30,47	4,25
1985	Beton	KREIS	700	33,45 / 33,45	3,24
1985	Beton	KREIS	700	45,80 / 32,25	3,58
2008	Beton	KREIS	800	33,24 / 21,20	3,09
2008	Beton	KREIS	800	54,88 / 25,98	4,58
2008	Beton	KREIS	800	26,29 / 26,29	3,75
2008	Beton	KREIS	800	39,73 / 31,33	3,56
2016	Beton	KREIS	800	11,55 / 5,30	4,57
2016	Beton	KREIS	900	21,14 / 5,34	3,53
1935	Beton	KREIS	1000	34,95 / 9,85	2,63
1935	Beton	KREIS	1000	14,54 / 10,40	3,18
1935	Beton	KREIS	300	32,70 / 9,45	2,39
1905	Kunststoff	KREIS	200	79,07 / 2,10	0,83
2017	Polypropylen	KREIS	400	10,18 / 6,60	2,26
2017	Beton	KREIS	600	11,45 / 4,750	2,52
1905	Beton	KREIS	600	44,82 / 27,42	2,33
1905	Beton	KREIS	600	23,39 / 23,39	2,13
2017	Beton	KREIS	1000	16,80 / 10,50	3,24
2017	Beton	KREIS	1000	18,11 / 18,11	3,64
1935	Beton	KREIS	600	9,84 / 4,10	3,13

Baumaßnahme	Nutzungsdauer	Restnutzungsdauer	Herstellungskosten	Restbuchwert
	[a]	[a]	netto	netto
Stadtumbau West Süd	70	64	32.071,39 €	29.322,41 €
Stadtumbau West Süd	70	64	4.006,97 €	3.663,52 €
Stadtumbau West Süd	70	64	7.870,28 €	7.195,68 €
Stadtumbau West Süd	70	64	65.635,53 €	60.009,62 €
	70	0	-	0,00 €
	70	0	-	0,00 €
	70	0	-	0,00 €
Stadtumbau West Nord	70	65	3.521,94 €	3.270,37 €
Stadtumbau West Nord	70	65	10.326,69 €	9.589,07 €
	70	0	-	0,00 €
	70	27	-	0,00 €
	70	27	-	0,00 €
	70	27	-	0,00 €
	70	27	-	0,00 €
Kanalbau Kantensiek	70	35	27.007,78 €	13.503,89 €
Kanalbau Kantensiek	70	35	9.479,76 €	4.739,88 €
Kanalbau Kantensiek	70	35	10.407,05 €	5.203,52 €
Kanalbau Kantensiek	70	35	14.249,37 €	7.124,69 €
Kanalbau Kantensiekbach (Burgsteig - Kinderkrankenhaus)	70	58	28.612,00 €	23.707,08 €
Kanalbau Kantensiekbach (Burgsteig - Kinderkrankenhaus)	70	58	47.239,06 €	39.140,93 €
Kanalbau Kantensiekbach (Burgsteig - Kinderkrankenhaus)	70	58	22.625,84 €	18.747,12 €
Kanalbau Kantensiekbach (Burgsteig - Kinderkrankenhaus)	70	58	34.198,39 €	28.335,81 €
Stadtumbau West Süd	70	66	7.463,72 €	7.037,22 €
Stadtumbau West Süd	70	66	13.659,99 €	12.879,42 €
	70	0	-	0,00 €
	70	0	-	0,00 €
	70	0	-	0,00 €
	70	0	-	0,00 €
	70	67	-	0,00 €
	70	67	-	0,00 €
	70	0	-	0,00 €
	70	0	-	0,00 €
Kanalbau Quellenhofweg (Maraweg - Ebenezerweg)	70	67	15.268,04 €	14.613,69 €
Kanalbau Quellenhofweg (Maraweg - Ebenezerweg)	70	67	16.459,79 €	15.754,37 €
	70	0	-	0,00 €

Anzahl: 35

Summe: 1067,18 / 615,83

Summe: 370.103,57 € 303.838,31 €

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld Geschäftsbereich Stadtentwässerung	
Abwasserbeseitigung Stadtteil Bethel Auflistung der zu übernehmenden verrohrten Gewässer einschließlich Zustandsklasse und Restbuchwert	
v. Bodelschwingsche Stiftungen Bielefeld, den	700.41 Bielefeld, den