

Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am 18.06.2026
Sitzung des Stadtentwicklungsausschuss am 30.06.2026
Unterirdische Fahrradgarage Hauptbahnhof
Mitteilung zum aktuellen Sachstand

Zur Realisierung der unterirdischen Fahrradgarage lagen zwei Bewilligungsbescheide für Fördermittel vor.

Das BALM hat für den Umbau des Bunkers zu den beantragten 6,0 Mio. € eine Fördersumme von 4,5 Mio. € bewilligt. Zur Realisierung des Erweiterungsbaus wurden aufgrund des Antrages über 10,0 Mio. € EFRE Mittel in Höhe von 8,0 Mio. bewilligt.

Es kam jedoch aus unterschiedlichen Gründen zu zeitlichen Verzögerungen, so dass entgegen der ursprünglichen Zeitplanung erst abschließend im März 2026 mit allen vier Planungsbüros die Gesamtplanung aufgenommen werden konnte. Ferner werden verlängerte Prüfzeiten der DB InfraGo dazu führen, dass sich der geplante Baubeginn auf Anfang 2028 verschiebt.

Damit ist eine Fertigstellung innerhalb der vorgegebenen Fristen nicht mehr möglich. Am 19.12.2025 wurden bei beiden Fördergeldgebern Anträge auf Verlängerung der Projektzeiträume um jeweils 18 Monate gestellt.

Seitens des BALM wurde eine Verlängerung abgelehnt. In der ursprünglich vorgesehenen Form kann das Projekt daher nicht realisiert werden.

Die Verwaltung arbeitet nun mit Hochdruck gemeinsam mit den beauftragten Planungsbüros daran, die neue Förderkulisse zu bewerten und kostenrechnerisch zu aktualisieren.

Im September 2026 soll eine Beschlussvorlage über das weitere Vorgehen in die politische Beratung eingebracht werden.