Amt für Schule, 20.04.2020, 5717
400.22 Gl, Schö, Krö

Stadt Bielefeld
Amt für Schule

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 28.04.2020 unter TOP 3.2.4
– öffentlich –

Thema:

„Temporäre Modulbauten an Schulen" Stand: 20.04.2020

Information der Verwaltung:

Der Schul- und Sportausschuss hat in seiner Sitzung am 26.11.2019 unter TOP 3.3.3 eine Anfrage der CDU zum Thema „Containerlösungen an Schulen" behandelt. Infolgedessen wurde die Verwaltung gebeten, die Wünsche der Schulen nach Modulbauten dem Ausschuss regelmäßig aktualisiert mitzuteilen.

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand hinsichtlich der Wünsche zur Beauftragung von Raummodulen an das Amt für Schule ersichtlich. Die Änderungen sind grau hinterlegt. Eine Bedarfsprüfung für die Sekundarschule Gellershagen wurde hinzugefügt.

Modulbauten an Schulen

Schule	Zahl der Raummodul	Zweck	Planungsstand	Realisierungszeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
Buschkampschule	1	Unterrichtsraum	Umsetzung der Maßnahme läuft	05/2020
Luisenschule, Standort II Josefstra	4	Klassenräume mit Differenzierungsmöglichkeiten	Umsetzung der Maßnahme läuft	08/2020
GS Babenhausen/Leineweberschu	4	OGS-Gruppenraum, OGS-Büro, OGS-Teamraum	ISB ist beauftragt	12/2020
Queller Schule	1	Mensaerweiterung	ISB ist beauftragt	02/2021
Fröbelschule	2	OGS-Gruppenraum	ISB ist beauftragt	04/2021
Kuhloschule/SES Königsbrügge	4	4 Unterrichtsräume für das Schuljahr 2020/21	ISB ist beauftragt	04/2021
Kuhloschule/SES Königsbrügge	4	2 Unterrichtsräume/2 Büroräume für das Schuljahr 2021/22	ISB ist beauftragt	08/2021
Wellbachschule	3	OGS Räume	ISB ist beauftragt	10/2021
Stieghorstschule	2	OGS Räume	ISB ist beauftragt	noch nicht absehbar
Maßnahmen in Bedarfsprüfung				
Grundschule Brake	unbekannt	OGS Räume	Bedarfsprüfung läuft	noch nicht absehbar
Stapenhorstschule	1	OGS Büro / OGS-Teamraum	ISB ist mit Machbarkeitsstudie beauftragt	noch nicht absehbar
Sekundarschule Gellershagen	4 bzw. 8	Klassenräume mit Differenzierungsmöglichkeiten ab dem SJ 2022/23	grobe Vorüberlegung; Zeitpunkt/Volumen abhängig von Neubauplanung bzw.	vss. frühestens 2022

Schönemann
Amtsleitung