Amt für Verkehr
Verkehrswegebau
660.3, 27.04.2023, 2982, Vahrson

Mitteilung zur Sitzung der Bezirksvertretung Mitte am 27.04.2023
Straßenbaumaßnahme Adenauerplatz- Artur- Ladebeck- Straße

Die Straßenbauarbeiten am Adenauerplatz sind nahezu abgeschlossen. Die Fahrbahn wurde in der 2 Osterferienwoche hergestellt und die Markierung bereits aufgebracht. Nach Fertigstellung der Pflasterflächen im Geh-und Radwegbereich sind noch Arbeiten in Randbereichen der Baustelle auszuführen.
Durch die Frostperiode, in der unter anderem keine Betonarbeiten möglich waren, hat sich der Fertigstellungstermin vom 28.4.23 auf den 5.5.23 verschoben.

Im Zuge des Umbaus werden die Lichtsignalanlagen am Adenauerplatz und an der Einmündung Johannistal komplett erneuert und erweitert. Dies erfordert auch außerhalb des eigentlichen Baufeldes die Erneuerung aller Ampelmasten. Diese Arbeiten waren während der Hauptbauphasen nicht möglich, weil sie zu zusätzlichen verkehrlichen Beeinträchtigungen geführt hätten.

Das bedeutet:

1) Die Fahrbeziehung stadtauswärts in Richtung Brackwede und in Richtung Johannistal ist einspurig gegeben.
2) Das Wenden im abgesperrten Bereich (siehe Planausschnitt) ist weiterhin nicht möglich. Nächste Wendemöglichkeit ist auf Höhe Von-der-Recke Straße
3) Das Setzen der Maste im Kreuzungsbereich des Adenauerplatzes wird ca. 2-3 Wochen dauern. Hierfür werden temporäre tageweise Sperrungen einzelner Fahrspuren erforderlich sein. Auch die Gehweg- und Radwegbeziehungen müssen entsprechend Erfordernis täglich angepasst werden.

Vahrson