Amt für Schule, 04.03.2026, 23892
400.222/Eis

Stadt Bielefeld
Amt für Schule

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 17.03.2026 – öffentlich –

Thema:

Temporäre Modulbauten an Schulen

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungs-stand	Realisierungs-zeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
Gymnasium Am Waldhof	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	keine Angabe
Grundschule Schröttinghausen	2	2 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	ISB ist beauftragt	keine Angabe
Grundschule Sieker	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	keine Angabe
Grundschule Bültmannshof	1	1 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	ISB ist beauftragt	01.09.2026
Interim Grundschule Gellershagen	7	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	keine Angabe
Grundschule Milse	7	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	keine Angabe
Ceciliengymnasium	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	keine Angabe
	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	keine Angabe
Realschule Schlehenweg	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	keine Angabe
Grundschule Ummeln	3	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - eingeschossig	ISB ist beauftragt	keine Angabe
Gymnasium Brackwede	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	keine Angabe

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 03.02.2026 haben sich folgende Änderungen ergeben:

- Grundschule Schröttinghausen: Aufgrund von technischen Problemen mit der Elektroakustischen Anlage (ELA) in der Turnhalle, an die die Container angeschlossen werden, verschiebt sich die endgültige Fertigstellung und baurechtliche Abnahme zur Inbetriebnahme der zwei Klassenraumcontainer voraussichtlich auf die 16. KW.

i.A.
gez.
Beckmann
Amtsleitung