Amt für Schule, 16.11.2026, 23892
400.222/Eis

Stadt Bielefeld
Amt für Schule

Mitteilung an die Mitglieder

des Schul- und Sportausschusses für die Sitzung am 24.11.2026 – öffentlich –

Thema:

Temporäre Modulbauten an Schulen

Information der Verwaltung:

Aus der unten abgebildeten Tabelle ist der aktuelle Stand zur Beauftragung von Raummodulen durch das Amt für Schule ersichtlich. (Änderungen sind grau hinterlegt)

Schule	Zahl der Unterrichts-/OGS-Räume	Zweck	Planungs-stand	Realisierungs-zeitpunkt
Maßnahmen in Umsetzung bzw. bereits beim ISB beauftragt				
Gymnasium Am Waldhof	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	05/2027
Grundschule Sieker	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	06/2027
Grundschule Bültmannshof	1	1 Klassenraumcontainer zur räumlichen Entlastung bis zur baulichen Erweiterung	ISB ist beauftragt	01/2027
Interim Grundschule Gellershagen	7	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	03/2027
Grundschule Milse	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	offen
Ceciliengymnasium	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	02/2027
	8	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	05/2027
Realschule Schlehenweg	7	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	04/2027
Grundschule Ummeln	3	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - eingeschossig	ISB ist beauftragt	06/2027
Gymnasium Brackwede	6	1 Holzraummodul zur räumlichen Entlastung - zweigeschossig	ISB ist beauftragt	05/2027

Gegenüber der letzten Mitteilung vom 06.10.2026 haben sich keine Änderungen ergeben.

i.A.
gez.
Beckmann
Amtsleitung