Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses am 05.11.2024
Antwort zur Anfrage Drucksache 8382/2020-2025
Baubeginn Linie 4-Verlängerung

Text der Anfrage:

Wann ist konkret mit dem Beginn der Bauarbeiten zur Verlängerung der Linie 4 zu rechnen und wann ist eine Feier zum symbolischen ersten Spatenstich geplant?

Antwort des Amts für Verkehr:

In der Informationsvorlage Drucksachennummer 8490/2020-2025 wurde über den Projektzeitplan mit Stand 30.08.2024 berichtet.

Folgender Sachstand ergibt sich zum 28.10.2024:

1. Planungsstand
   Die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen für die Hauptbaumaßnahme liegen als Entwurf vor, die Unterlagen werden derzeit von den Fachdienststellen geprüft. Zum Jahresende könnte die Hauptbaumaßnahme zur Stadtbahnverlängerung der Linie 4 EU- weit ausgeschrieben werden.

2. Verträge zwischen der Stadt Bielefeld / Stadtwerke Bielefeld und dem BLB
   Es wird erwartet, dass die Verhandlungen zur Vertragsfortschreibung in diesem Jahr abgeschlossen werden. Sie stellen eine wesentliche Voraussetzung zur Realisierung der Baumaßnahmen dar.

3. Grunderwerb
   Es stehen noch Grunderwerbsregelungen zwischen der Stadt Bielefeld bzw. der BBVG und dem BLB aus. Der damit verbundene Zeitbedarf zur Bewertung der betreffenden Grundstücke durch einen Gutachter des Landes NRW und die abschließende Vollziehung des Grunderwerbs lässt sich derzeit nicht verbindlich bestimmen.

4. Zuschussantrag
   Der bewilligte Zuschussantrag wurde aufgrund der Kostenentwicklung überarbeitet und soll dem NWL erneut vorgelegt werden. Voraussetzung zur Einreichung ist jedoch u.a. die Angabe der unter Ziffer 3 aufgezeigten Grunderwerbskosten.

5. Vorlaufarbeiten der Versorgungsträger
   Vor Aufnahme der Hauptbauarbeiten stehen noch Arbeiten der Versorgungsträger an. Diese können erst nach Abschluss der unter Ziffer 2 genannten Verträge beginnen.

6. Hauptbauarbeiten
   Es wird weiterhin das Ziel verfolgt, noch in 2025 mit den Hauptbauarbeiten beginnen zu können. Ein Termin für den 1. Spatenstich lässt sich jedoch derzeit nicht bestimmen.

1. Zusatzfrage

Wann liegen die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie „Verbindung der Linie 4 mit der Linie 3“ vor und an welches Planungsbüro wurde die Studie vergeben?

Antwort des Amts für Verkehr:

Der vom Rat der Stadt Bielefeld beschlossene 3. Nahverkehrsplan (Drucksache 2581/2020-2025) sieht eine Erweiterung des Stadtbahnnetzes vor. Die Verbindung der Linie 4 mit der Linie 3 soll im Rahmen einer Machbarkeitsuntersuchung durch ein externes Gutachterbüro untersucht werden.
Eine Ausschreibung dieser Planungsleistung ist umgehend nach dem hierfür notwendigen Beschluss durch den Stadtentwicklungsausschuss (Sitzung 10.12.2024) 2024 vorgesehen.
Eine Aussage zum Gutachterbüro kann daher zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht getroffen werden.
Der Abschluss der Machbarkeitsuntersuchung wird im Jahr 2027 erwartet.